



Województwo  
Śląskie



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921

Katowice, 22 lipca 2019 r.  
KT-RD.0003.12.2019.JAB  
KT-RD.KW-00918/19

Pan  
Stanisław Gmitruk  
Radny Sejmiku  
Województwa Śląskiego

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chetstowski

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290  
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

Szanowny Panie Radny,

W związku z interpelacją nr INT.6.0003.0077/19 z dnia 20.05.2019 r. dotyczącą stanu realizacji budowy autostrady A1 na odcinku od Tuszyńa do Pyrzowic oraz w nawiązaniu do pisma nr KT-RD.0003.12.2019.JAB KT-RD.KW-00697/19 z dnia 23.05.2019 r. w załączeniu przekazuję odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach dla odcinka autostrady A1 na terenie województwa śląskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi dla odcinka autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Jednocześnie informuję, że opóźnienie odpowiedzi na ww. interpelację wynika z tego, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice przekazała odpowiedź na interpelację tylko dla odcinka autostrady A1 na terenie województwa śląskiego i konieczne było również wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

Z poważaniem,

Otrzymują: Adresat,  
Do wiadomości: kopia a/a



**Zbigniew Szweda**  
Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Inwestycji

O.KA.I-4.053.2.2019/1679

Katowice, dnia 17.06.2019r.

**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Śląskiego**  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Kancelaria ogólna	
Wpt. dn.	21-06-2019
Nr rkp.	40-037-36/P
Przyjął: Anna Warzecha	

W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr KT-RD.0003.12.2019.JAB/KT-RD.KW-00696/19 z dnia 23.05.2019r. w sprawie stanu budowanej autostrady A-1, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przedstawia następujące informacje dot. zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach realizowanej autostrady A-1 od Pyrzowic do granicy z województwem łódzkim.

Autostrada A-1 realizowana jest na terenie województwa śląskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w podziale na 5 odcinków o łącznej długości ok. 73,7 km. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach jest następujący:

- 1) Budowa autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa, Odcinek H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) - węzeł „Woźniki” (z węzłem)  
Realizacja robót w systemie „BUDUJ”  
Umowę na roboty podpisano: 4.03.2016r.  
Wykonawca Robót: Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o. i Strabag Sp.z o.o.  
Długość odcinka: 16,70 km  
Zaawansowanie robót: 96%  
Termin zakończenia robót według Kontraktu- 6 sierpień 2019r.
- 2) Budowa autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa, Odcinek I: węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)  
Realizacja robót w systemie „BUDUJ”  
Umowę na roboty podpisano: 26.08.2015r.  
Wykonawca Robót: Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o. i Strabag Sp.z o.o.  
Długość odcinka: 15,15 km  
Zaawansowanie robót: 94,50%  
Termin zakończenia robót według Kontraktu - 5 sierpień 2019r.
- 3) Budowa autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa, Odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5  
40-017 Katowice  
tel.: (032) 258 62 81 do 5  
fax: (032) 258 67 10

www.gddkia.gov.pl  
e-mail: kat\_sekretariat@gddkia.gov.pl

Realizacja robót w systemie „PROJEKTUJ I BUDUJ”

Długość odcinka: 20,27 km

Zaawansowanie robót: 58,25%

W dniu 29.04.2019r. Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odstąpił od Umowy zawartej dnia 12 października 2015 roku, z Konsorcjum firm w składzie: Salini Polska Sp. z o.o. (Lider), Salini Impregilo S.p.A (Partner) oraz Todini Costruzioni Generali S.p.A (Partner), na wykonanie zadania pn.: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F: węzeł „Rząsawa” (z węzłem) – węzeł „Blachownia” (z węzłem)”, na podstawie Subklauzuli 15.2 (a), 15.2 (c) ppkt (l), 15.2 (h) Szczególnych Warunków Kontraktu oraz na podstawie art. 635 i 636 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025; dalej: „k.c.”) w związku z art. 656 k.c. oraz art. 491 § 1 i 2 k.c.

Przyczyną odstąpienia było nienależyte wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków kontraktowych, w szczególności istotne opóźnienia w prowadzeniu robót, a następnie zaprzestanie prowadzenia robót oraz niewywiązywanie się z obowiązków względem podwykonawców.

Działania wykonawcy (a w istocie ich brak) doprowadziły do sytuacji, w której zagrożony został termin zakończenia ww. zadania przed 03.07.2019 roku i udrożnienia całej inwestycji dotyczącej budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Rząsawa w bieżącym roku.

Wobec powyższego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach podjęła działania w celu wyłonienia Wykonawców dla zakończenia robót na tym odcinku.

W pierwszej kolejności wyłoniony zostanie Wykonawca dla wykonania robót zabezpieczających wykonane dotychczas asortymenty prac. Obecnie tutejszy Oddział jest w trakcie prowadzenia procedury przetargowej dla tych robót. Czynimy starania aby roboty te zostały wykonane jeszcze w bieżącym roku. Jednocześnie podejmowane są dalsze działania w celu dokończenia pozostałych robót, w tym w szczególności mające na celu jak najszybsze dopuszczenie do ruchu głównego ciągu autostrady A1.

- 4) Budowa autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa, Odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)  
Realizacja robót w systemie „PROJEKTUJ I BUDUJ”  
Umowę na roboty podpisano: 31.08.2015r.  
Wykonawca Robót: Konsorcjum firm: Berger Bau Polska Sp. z o.o./ Berger Bau SE  
Długość odcinka: 4,70 km  
Roboty zakończono. Trwają prace mające na celu dokonanie procedur odbiorowych.
- 5) Budowa autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn  
Odcinek E: gr. woj. łódzkiego - w. Rząsawa (bez węzła)  
Realizacja robót w systemie „PROJEKTUJ I BUDUJ”  
Umowę na roboty podpisano: 23.07.2018r.  
Wykonawca Robót: POLAQUA Sp. z o.o.  
Długość odcinka: 16,907 km  
Zaawansowanie robót: 5,15 %  
Termin zakończenia robót zgodnie z umową- czerwiec 2022r.

Przekazując powyższe informujemy, iż mając na uwadze stan zaawansowania wykonanych robót, czyniliśmy starania, aby oddanie do ruchu autostrady A-1 na odcinku od Pyrzowic do węzła Zawodzie (Częstochow Południe) nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Z-ca Dyrektora  
ds. Inwestycji

mgr inż. Zbigniew Szveda



Łódź, dnia 12.07.2019 r.

**Paweł Ścieranka**  
p.o. Dyrektora Oddziału

O.Ł.I-4.410.6.2019.1.mg

**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Śląskiego**  
**ul. Ligonia 46**  
**40-037 Katowice**

**Dotyczy: Informacji o zaawansowaniu budowy autostrady A-1 Tuszyn - Pyrzowice**

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2019 r. znak KT-RD.0003.12.2019.JAB KT-RD.KW-00824/19 informuje, co następuje:

Obecnie, w zakresie odpowiedzialności Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi, trwają cztery kontrakty związane z inwestycją budowy autostrady A-1 Tuszyn - Pyrzowice, realizowane w systemie projektuj i buduj:

- Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/śląskiego  
Odcinek A - węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00, zaawansowanie prac projektowych 93,4%, zaawansowanie robót budowlanych 4,81%, planowana data zakończenia robót wrzesień 2021 r.;
- Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/śląskiego  
Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00, zaawansowanie prac projektowych 41,0%, zaawansowanie robót budowlanych 0,0%, planowana data zakończenia robót grudzień 2022 r.;
- Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/śląskiego  
Odcinek C - węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00, zaawansowanie prac projektowych 82,0%, zaawansowanie robót budowlanych 1,7%, planowana data zakończenia robót listopad 2021 r.;
- Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn - gr. woj. łódzkiego/śląskiego  
Odcinek D - węzeł Radomsko (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51, zaawansowanie prac projektowych 77,0%, zaawansowanie robót budowlanych 6,2%, planowana data zakończenia robót październik 2021 r.

p.o. Dyrektora Oddziału

mgr inż. Paweł Ścieranka

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Łodzi

www.gddkia.gov.pl  
e-mail: sekretariat\_lodz@gddkia.gov.pl

ul. Prysowa 2  
91-857 Łódź  
tel.: 042 233 98 00  
fax: 042 233 96 08

**200 lat**  
1819-2019

Centralnej  
Administracji  
Drogowej