

GMINA ZAWIERCIE
 42-400 ZAWIERCIE, UL. LEŚNA 2
 (nazwa i adres inwestora)
 "UZBROJENIE OSIEDLA KOSOWSKA NIWA
 W ZAWIERCIU"
 (nazwa i lokalizacja inwestycji)
 WOJEWODA ŚLĄSKI
 (dysponent)

URZĄD MIEJSKI
 42-400 ZAWIERCIE
 ul. Leśna 2
 woj. śląskie

IV ²⁾	IX ²⁾	II ²⁾
------------------	------------------	------------------

ROZLICZENIE
INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA,
ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2005r.

Część A. Zestawienie liczbowe

Wyszczególnienie		Koszt inwestycji ¹⁾ w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji a. Data rozpoczęcia-zakończenia b. liczba miesięcy	Źródła finansowania inwestycji					
			jednostka miary	liczba		środki z budżetu państwa ²⁾ w tys. zł	razem	środki własne	kredyt bankowy	z tego : środki z funduszu celowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wielkości planowane przy rozpoczęciu inwestycji	a.	mb	a.	1301	a. XI.2004 - XI.2005	1 134,111	1 134,112	1 134,112			
	b.		b.		b. 13						
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	a.	mb	a.	1301	a. II.2005 - X.2005	809,261	809,263	809,263			
	b.		b.		b. 9						
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji ¹⁾	a.	mb	a.	1301	a. II.2005 - X.2005	809,261	811,459	811,459			
	b.		b.		b. 9						
IV. Różnice wielkości : 1) poz. III - poz. I 2) poz. III - poz. II	a.		a.		b. (tylko liczba miesięcy)						
	b.		b.		-4	-324,850	-322,653	-322,653			
	a.		a.		b. (tylko liczba miesięcy)	0,000	2,196	2,196			
V. Relacje % : 1) poz. III + poz. I 2) poz. III + poz. II	a.		a.		3)	71,36%	71,55%	71,55%			
	b.		b.		100,00%	100,00%	100,27%	100,27%			
	a.		a.		4)	100,00%	100,27%	100,27%			

Część B. Analiza i uwzględnienie różnic oraz działania inwestora.

I.a. Koszty inwestycji

Planowane nakłady na realizację inwestycji pn. „Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa” na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosiły **2.268.223,00 zł**.

W wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców robót w/w inwestycji. Łączna wartość wybranych ofert wyniosła **1.614.395,26 zł** i jest mniejsza o **653.827,74 zł**.

W trakcie realizacji robót, inwestor uznał potrzebę wykonania robót dodatkowych związanych z budową odcinka bariery energochłonnej za kwotę **4.128,68 zł**. Łączna wartość realizowanego zadania wyniosła więc **1.618.523,94 zł** i na taką wartość został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 1807/IW/2004 z 14.12.2004r.

Różnica pomiędzy wielkością środków zaplanowanych, a przyjętych do realizacji po zmianach wyniosła **649.699,06 zł**.

Rzeczywisty koszt zadania po zakończeniu inwestycji wyniósł **1.620.719,94 zł** i zwiększył się w stosunku do wartości umownej o **2.196,00 zł**. Wartość ta to wynagrodzenie inspektora nadzoru, który został przez Gminę Zawiercie zatrudniony do nadzoru robót elektrycznych – wynagrodzenia to sfinansowane zostało z środków własnych gminy. Rzeczywista różnica pomiędzy nakładami planowanymi i wykorzystanymi do realizacji zadania wynosi **647.503,06 zł**.

I.b. Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji

Wybudowano 1.301 mb ulicy zgodnie z założeniami wraz z chodnikami, wjazdami do posesji, oświetleniem, wodociągiem kanałem deszczowym, przyłączami kanalizacyjnymi oraz barierą energochłonną.

I.c. Okres realizacji inwestycji

Okres realizacji inwestycji wyniósł 9 miesięcy zgodnie z planem.

I.d. Źródła finansowania

Przedmiotową inwestycję zrealizowano :

- ze środków budżetu państwa – kwota 809.261,- zł,
- ze środków własnych gminy – kwota 811.458,94 zł.

II.

Podczas realizacji zadania nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Eugeniusz Bzrubek

Sporządził : tel. 6723511

(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Mackiewicz

(podpis i pieczęć)

Prezydent Miasta

PREZYDENT MIAST

mgr Ryszard Mach

(podpis i pieczęć)

Data 30.11.2005