

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora.

1)

a) Całkowity koszt realizacji inwestycji:

- ♦ według wniosku i umowy – 16.750,54 zł brutto
- ♦ według aneksu do umowy – 16.507,93 zł brutto
- ♦ rzeczywisty koszt inwestycji – 16.507,93 zł brutto

Różnica: 242,61 zł brutto

Różnica pomiędzy kosztem planowanym a zmienionym i jednocześnie rzeczywistym wynika z obniżenia wartości robót budowlanych po złożeniu przez wykonawcę oferty.

b) Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji:

- ♦ według wniosku i umowy: 3 słupy żelbetowe i 84 m przewodów linii napowietrznej nN
- ♦ według aneksu do umowy: 3 słupy żelbetowe i 84 m przewodów linii napowietrznej nN
- ♦ rzeczywiste wykonanie: 3 słupy żelbetowe i 101 m przewodów linii napowietrznej nN

Różnica: 0 słupów żelbetowych i 17 m przewodów linii napowietrznej nN

Zwiększenie przewodów linii napowietrznej nN o 17 m wynikało z korekty szacunkowo określonej długości na etapie typowania robót, a rzeczywistej ilości określonej w protokole odbioru robót. Ponieważ wynagrodzenie umowne jest ryczałtowe, cena nie uległa zmianie.

c) Okres realizacji inwestycji:

- ♦ według wniosku i umowy - 26.09 – 13.10.2005 r. = 18 dni
- ♦ według aneksu do umowy - 01.11 – 30.11.2005 r. = 30 dni
- ♦ rzeczywiste wykonanie - 01.11 – 30.11.2005 r. = 30 dni

Różnica: 12 dni

Termin realizacji inwestycji został przesunięty (z uwagi na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 27.10.2005 r., z wykonawcą 28.10.2005 r.) i wydłużony o 12 dni (w porównaniu z planowanym terminem we wniosku - z uwagi na możliwą nagłą zmianę pogody). Inwestycja wykonana została w umownym terminie.

d) Źródła finansowania inwestycji:

- ♦ według wniosku i umowy: dotacja 4.101,00 zł brutto, środki własne 12.649,54 zł brutto
- ♦ według aneksu do umowy: dotacja 4.101,00 zł brutto, środki własne 12.406,93 zł brutto
- ♦ rzeczywisty koszt : dotacja 3.467,50 zł brutto, środki własne 13.040,43 zł brutto

Różnica: 633,50 zł brutto

W związku z błędnie wyliczonym na fakturze udziałem procentowym dotacji w kosztach dokumentacji projektowej, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego (pismo znak IW/II/0723/01/2006 z dnia 10.01.2006 r.) część dotacji w kwocie 633,50 zł brutto została zwrócona na konto bankowe Zarządu. Udział własny gminy zwiększył się o tę kwotę w poz. roboty budowlane.

2)

Nie wystąpiły żadne utrudnienia w trakcie realizacji inwestycji.

Sporządził: Aneta Kozik
tel. 032/324-24-18

Główny Księgowy

Dyrektor

Sprawdził: Urszula Krause – Michułka
tel. 032/324-24-38

Bieruń, dnia 25.01.2006 r.

Otrzymują:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Inwestycji
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46