

1. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
(nazwa i adres inwestora)

2. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Reja w Czechowicach-Dziedzicach"
(nazwa i lokalizacja inwestycji)

3. Wojewoda Śląski
(dysponent)

IW*)	ID*)	II*)
------	------	------

ROZLICZENIE INWESTYCJI FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2005

Część A . Zestawienie liczbowe

Wyszczególnienie	Koszt inwestycji 1) w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji a.Data: rozpoczęcia- zakończenia b. Liczba miesiące	Źródła finansowania inwestycji				
		jednostki miary	ilość		Środki z budżetu państwa w tyś zł	środki finansowe z pozostałych źródeł w tys. Zł			
						razem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji	353.2	a.kanalizacja φ 200mm pcv	861 mb	03.10.2005.-30.11.2005. b.2 miesiące	176.6	176.6	20.0	0.0	156.6
		b.kanalizacja φ 160mm pcv	461 mb						
		c.przyłącza φ 160 mm pcv	82 mb						
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	268.1	a.kanalizacja φ 200mm pcv	861 mb	04.10.2005.-30.11.2005. b.2 miesiące	119.0	149.1	10.7	0.0	138.4
		b.kanalizacja φ 160mm pcv	461 mb						
		c.przyłącza φ 160mm pcv	82 mb						
III. Wielkości rzeczywiste, obliczanie po zakończeniu inwestycji **)	268.1	a.kanalizacja φ 200mm pcv	861 mb	04.10.2005.-30.11.2005. b.2 miesiące	119.0	149.1	10.7	0.0	138.4
		b.kanalizacja φ 160mm pcv	461 mb						
		c.przyłącza φ 160mm pcv	82 mb						
IV. <u>Różnice wielkości:</u> 1) poz. III - poz. I 2) poz. III - poz. II	-85.1	a. 0	a. 0	b.0 miesiące	-57.6	-27.5	-9.3	0.0	-18.2
		b. 0	0						
		c. 0	0						
	0.0	a. 0	a. 0	b.0 miesiące	0	0	0	0	0
		b. 0	b. 0						
		c. 0	c. 0						
V. <u>Relacje %%:</u> 1) poz. III / poz. I 2) poz. III / poz. II	75.90%	a. 0	100.00%	3) 100.00%	67.40%	84.40%	53.50%	-	88.40%
		b. 0	100.00%						
		c. 0	100.00%						
	100.00%	a. 0	100.00%	4) 100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	100.00%
		b. 0	100.00%						
		c. 0	100.00%						