

ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2020 - 2030

	Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	Zadanie	Paragraf	Koszt zadania	Wydatki poniesione z budżetu WŚ w 2020 r.	Wydatki poniesione z budżetów gmin lub powiatów w 2020 r.	Razem poniesione wydatki w 2020 r.	Uwagi
WPF.IIIB.13					WO	Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	6610	4 289 626	83 640,00	83 640,00	167 280,00	W 2020 wykonano tylko projekty podziału nieruchomości. Opracowanie dokumentacji nie zakończone. Brak rozstrzygnięcia GDOŚ w kwestii odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej w dniu 31 sierpnia 2016 r przez RDOŚ. Kontynuacja zadania.
WPF.IIIB.14					RA RY	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	6610	4 003 081	57 570,22	30 999,34	88 569,56	W roku 2020 odebrana tylko projekt docelowej organizacji ruchu dla etapów 1, 2, 3 i 6. Dla etapów 4 i 5 dokumentacja zakończona - trwa budowa wschodniej obwodnicy Raciborza. Kontynuacja zadania.
WPF.IIIB.16 Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym j.s.t.	1	924	Knurów	Knurów	GL	Przebudowa skrzyżowania DW 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie (część wojewódzka)	6610	4 067 559,00	70 267,63	1 423 646,00	1 493 913,63	Roboty budowlane. Zadanie zakończone.
	2	933	Wodzisław Śląski	Wodzisław Śląski	WO	Projekt przebudowy skrzyżowania DW 933 (ul. Pszowska) z DP 5000 S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śl.	6620	327 470,00	47 970,00	279 500,00	327 470,00	Dokumentacja projektowa. Zadanie zakończone.
	3	937	Kończyce Małe	Zebrzydowice	CI	Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 937 (ul. Jagiellońska) w m. Kończyce Małe (140 m)	6610	19 900,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania.
	5	906	Koszęcin Bukowiec	Koszęcin	LU	Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec (1.580 m)	6610	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania.
	6	941	Istebna Dzielec Jaworzynka Krzyżowa	Istebna	CI	Projekt przebudowy DW 941 na odcinku Istebna Dzielec-Jaworzynka Krzyżowa (2.315 m)	6610	360 390,00	0,00	149 912,40	149 912,40	Dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania.
	7	943	Koniaków	Istebna	CI	Projekt przebudowy DW 943 w m. Koniaków (2.000 m)	6610	333 330,00	0,00	144 279,00	144 279,00	Dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania.
	8	923	Pstrążna	Lyski	RY	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu DW 923 w Pstrążnej od km 9+474,43 do km 10+424,00	6610	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Roboty budowlane. Kontynuacja zadania.
	9	946	Gilowice	Gilowice	ŻY	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2.540 m	6610	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Roboty budowlane. Kontynuacja zadania.
	10	942	Buczkowice	Buczkowice	BB	Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 942 na odcinku o dł. 355 m w Buczkowicach	6610	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania.
	11	908	Piasek	Woźniki	LU	Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 908 na odcinku o dł. 846 m w miejscowości Piasek	6610	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania.
	Razem zadania ujęte w WPF									259 447,85	2 111 976,74	2 371 424,59

POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE W 2020 R. (ZADANIA JEDNOROCZNE)

A	1	924	Czuchów	Czerwionka-Leszczyzny	RY	Budowa chodnika w ciągu DW 924 w m. Czuchów (366,25 m)	6 610	688 492,90	488 492,90	200 000,00	688 492,90	Roboty budowlane.	Zadanie zakończone.
A	2	904	Aleksandria	Konopiska	CZ	Budowa chodnika w ciągu DW 904 w m. Aleksandria - etap III (352 m)	6 610	594 696,35	475 757,08	118 939,27	594 696,35	Roboty budowlane.	Zadanie zakończone.
A	3	789	Woźniki	Woźniki	LU	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 789 w Woźnikach - etap II (363,92 m końcowy)	6 610	836 931,31	636 931,31	200 000,00	836 931,31	Roboty budowlane.	Zadanie zakończone.
A	4	943	Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid	Istebna	CI	Budowa chodnika w ciągu DW 943 na odcinku Jaworzynka - Krzyżowa - Istebna Beskid - etap II (622 m)	6 610	1 928 633,01	1 735 769,71	192 863,30	1 928 633,01	Roboty budowlane.	Zadanie zakończone.
A	5	923	Dzimierz	Lyski	RY	Budowa chodnika w ciągu DW 923 w Dzimierzu - etap VII zatoka autobusowa	6 610	257 933,56	237 933,56	20 000,00	257 933,56	Roboty budowlane.	Zadanie zakończone.
A	6	907	Korzonek	Konopiska	CZ	Budowa chodnika w ciągu DW 907 w m. Korzonek - etap I (245,50 m)	6 610	486 305,50	389 044,40	97 261,10	486 305,50	Roboty budowlane.	Zadanie zakończone.
A	7	921	Pilchowice	Pilchowice	GL	Projekt budowy chodnika i przebudowy DW 921 na terenie gminy Pilchowice część II	6 610	339 540,00	0,00	339 540,00	339 540,00	Dokumentacja projektowa.	Zadanie zakończone.
Razem zadania jednoroczne									3 963 928,96	1 168 603,67	5 132 532,63		
RAZEM ZADANIA UJĘTE W WPF I JEDNOROCZNE									4 223 376,81	3 280 580,41	7 503 957,22		

w tym

środki własne Województwa Śląskiego	6610	4 175 406,81	RAZEM	4 223 376,81
środki własne Województwa Śląskiego	6620	47 970,00		
środki gmin	6610	3 001 080,41	RAZEM	3 280 580
środki powiatów	6620	279 500,00		
Razem środki własne, j.s.t.		7 503 957,22		7 503 957