

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

II PRZEDSIĘWZIĘCIA

MODERNIZACJA STADIONU ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

Aktualizacja programowo - kosztowa w poziomie cen 2003 r

Opracowanie syntetyczne dla celów rozliczeniowych

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH I DO PONIESIENIA WG. STANU NA DZIEŃ 30.06.2003 r.

L.p	NR ZKO	Wyszczególnienie obiektów, robót i nakładów	Nakłady poniesione do 30.06.2003r. z VAT	Nakłady do poniesienia bez VAT-u	% VAT- od nakładów do poniesienia	Wartość VAT od nakładów do poniesienia	Razem nakłady do poniesienia z VAT (kol 5 + kol7)	Nakłady całkowite z VAT-em	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ETAP I + II CZĘŚĆ I STUDIA,DOKUMENTACJA, PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI Rozdział I Prace badawcze, ekspertyzy, dokumentacja, nadzór autorski							
1.0									
1.1		Opracowanie aktualizacji ZZK	101	98	22	22	120	221	
1.2		Dokumentacja techniczna	7030	616	22	136	752	7782	
1.3		Nadzór autorski	441	162	22	36	198	639	
1.4		Dokumentacja powykonawcza	24	97	22	21	118	142	
1.5		Obsługa geodezyjna	1810	132	7	9	141	1951	
1.6		Badania geologiczne	161				0	161	
1.7		Badania betonu	341				0	341	
1.8		Ekspertyzy inżynierskie i audyty	254	25	22	5	30	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9		Projekty organizacyjno-technologiczne	232	41	22	9	50	282	
1.10		Dokumentacja uzupełniająca						0	
		Razem część I	10394	1,171		238	1409	11803	
		<u>CZĘŚĆ II</u>							
		<u>OBIEKTY PODSTAWOWE I</u>							
		<u>POMOCNICZE</u>							
2.0		Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zagospodarowanie placu budowy, oświetlenie areny							
2.1		Obiekty organizacji placu budowy	1333	13	7	1	14	1347	
2.2		Rozbiórki ,roboty ziemne	5956	5	7	0	5	5961	
2.3		Rozbiórki masztów oświetleniowych	354				0	354	
2.4		Oświetlenie areny	5611				0	5611	
2.5		Wycinka drzew	18				0	18	
2.6		Rekonstrukcja głównego kolektora deszczowego	477				0	477	
2.7		Przewierty do piwnicy pawilonu	70				0	70	
2.8		Naprawa murów oporowych i schodów	147				0	147	
2.9		Zabezpieczenie przypór pawilonu	749				0	749	
2.10		Fosa - roboty żelbetowe	150				0	150	
		Razem obiekt 2	14865	18		1	19	14884	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0		Segment centralny trybuna górna (sektory 7-13)							
3.1		Stan zerowy, podłoża podposadzkowe	5474	262	7	18	280	5754	
3.2		Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturowego i trybun dla miejsc specjalnych - elementy uzupełniaj.	12966	270	7	19	289	13255	
3.3		Wyposażenie		1,680	22	370	2050	2050	
3.4		Trybuna górna -płyta fałdowa, schody, wypełnienie dylatacji, impregnacja	6059	657	7	46	703	6762	
3.4.1		Balustrady i bariery	282				0	282	
3.4.2		Wiatrochrony	102				0	102	
3.4.3		Krzeselka kubelkowe model 4004	900				0	900	
3.4.4		Krzesła z podnoszonym siedziskiem,krzesła przenosne dostawiane do blatów	306				0	306	
3.4.5		Zintegrowane stanowisko dowodzenia	1024				0	1024	
3.5		Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe ,instalacje	6628	14,602	7	1,022	15624	22252	
3.6		Dźwig osobowy		223	22	49	272	272	
		Razem obiekt 3	33741	17694		1524	19218	52959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0		Segment północny trybuna górna (sektory 3-6)							
4.1		Stan zerowy, podłóża podposadzkowe	3451	73	7	6	79	3530	
4.2		Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturowego i trybun dla miejsc specjalnych - elementy uzupełniaj	5006	167	7	12	179	5185	
4.3		Wyposażenie		406	22	89	495	495	
4.4		Widownia górna- płyta fałdowa, schody, wypełnienie dylatacji, impregnacja	3640	79	7	6	85	3725	
4.4.1		Balustrady i bariery	144				0	144	
4.4.2		Wiatrochrony	51				0	51	
4.4.3		Krzeselka kubełkowe model 4004	446				0	446	
4.4.4		Krzesła z podnoszonym siedziskiem, krzesła przenosne dostawiane do blatów	130				0	130	
4.5		Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe ,instalacje	3124	5,070	7	355	5425	8549	
		Razem obiekt 4	15992	5795		468	6263	22255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.0		Segment południowy trybuna górna (sektory 14-17)							
5.1		Stan zerowy, podłóża podposadzkowe	4050	279	7	20	299	4349	
5.2		Konstrukcje żelbetowe obiektu kubaturow. i trybun dla miejsc specjalnych - elementy uzupełniają	4462	108	7	8	116	4578	
5.3		Wyposażenie		45	22	10	55	55	
5.4		Trybuna górna- płyta fałdowa, schody, wypełnienie dylatacji, impregnacja	3219	80	7	6	86	3305	
5.4.1		Balustrady i bariery	144				0	144	
5.4.2		Wiatrochrony	51	0			0	51	
5.4.3		Krzeselka kubełkowe model 4004	446				0	446	
5.4.4		Krzesła z podnoszonym siedziskiem, krzesła przenosne dostawiane do blatów	159				0	159	
5.5		Wielofunkcyjny obiekt użytkowy-roboty wykończeniowe, instalacje	2338	5,622	7	394	6,016	8354	
		Razem obiekt 5	14869	6134		438	6572	21441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.0		Trybuna dolna - (sektory 3-17 do 15 rzędu + sektor 18)							
6.1		Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem	209	0			0	209	
6.2		Płyta fałdowa ze ścianami oporowymi, stropy i instalacje, kanalizacja deszczowa, drenaż, impregnacja, wypełnienie dylatacji	2979	23	7	2	25	3004	
6.3		Wiatrochrony, balustrady	317	0			0	317	
6.4		Krzeselka kubelkowe model 4004	1256				0	1256	
		Razem obiekt 6	4761	23		2	25	4786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.0		Dolna obwodnica zewnętrzna z pochylniami i ukształtowaniem skarp i zielenią							
7.1		Roboty przygotowawcze	368	0			0	368	
7.2		Roboty ziemne,podsypki pod pochylnie	307	14	7	1	15	322	
7.3		Roboty instalacyjne - kanalizacja kablowa	194	0			0	194	
7.4		Nawierzchnia utwardzona - drogi, parkingi, chodniki	818	238	7	17	255	1073	
7.5		Mała architektura, schody, zieleń, izolacja stropów	359	469	7	33	502	861	
7.6		Pochylnie	1563	0		0	0	1563	
		Razem obiekt 7	3609	721		51	772	4381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.0		Dolna obwodnica wewnętrzna							
8.1		Fosa - uzupełnienie konstrukcji żelbetowej, przykrycie płytami, osłona na łukach	269	4	7	0	4	273	
8.2		Płyta żelbetowa, ścianka oporowa, schody na trybunę, korytka instalacji telew.	400	92	7	6	98	498	
8.3		Ogrodzenie areny z bramami	101				0	101	
8.4		Konstrukcja mostowa wjazdu na arenę	40				0	40	
8.5.		Pola hodowlane darni dla przekształceń narożników boiska i uzupełnień murawy boiska	0	59	7	4	63	63	
8.6.		Zieleń ozdobna	0	78	7	5	83	83	
		Razem obiekt 8	810	233		15	248	1058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.0		Infrastruktura techniczna dla widowni wschodniej i wielofunkcyjnego obiektu użytkowego pod trybunami							
9.1		Kanalizacja sanitarna i deszczowa z robotami ziemnymi	1630	0			0	1630	
9.2		Sieć wodociągowa,hydrantowa przy fosie	139	0			0	139	
9.3		Rozbudowa kotłowni gazowej		1,996	7	140	2136	2136	
9.4		Węzeł cieplny główny		164	7	12	176	176	
9.5		Stacja transformatorowa	1124	0			0	1124	
9.6		Sieć średniego napięcia		0			0		
9.7		Sieć niskiego napięcia	193	0	7		0	193	
9.8		Zasilanie awaryjne	160	1,001	7	70	1071	1231	
9.9		Oświetlenie obwodnicy zewnętrznej,skarp,wejść	427	28	7	2	30	457	
9.11		Zasilanie stadionu z GPZ Klimzowiec	550				0	550	
		Razem obiekt 9	4223	3189		224	3413	7636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.0		Demontaż trybuny dziennikarskiej							
10.1		Demontaż konstrukcji, fundamentów, instalacji	330				0	330	
		Razem obiekt 10	330				0	330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.0		Obiekty uzupełniające prawidłowe funkcjonowanie stadionu							
11.1		Zabezpieczenie płaszczyzn betonowych widowni zachodniej	768				0	768	
11.2		Przebudowa skarpy nad tunelem 30	466				0	466	
11.3		Tor żużlowy-dostosowanie do przepisów 2001r.	2093				0	2093	
		Uzupełnienie zakresu rzeczowego I Przedsięwzięcia roboty zrealizowane i zafakturowane do 30.11.1998r.							
11.3		Tor żużlowy z zapleczem i infrastrukturą techniczną	829				0	829	
11.4		Widownia zachodnia (wiatrochrony, bariery, balustrady, drogi, wodociąg)	957				0	957	
11.5		Zachodnia strefa publiczna	346				0	346	
11.6		Wieża dyspozytorska	185				0	185	
11.7		Pawilon sportowy	125				0	125	
11.8		Trybuna dziennikarska	215				0	215	
11.9		Kotłownia	192				0	192	
11.10		Koszty pośrednie: dokumentacja techniczna nadzór inwestorski	354				0	354	

		ochrona mienia							
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Modernizacja zachodniej strefy publicznej</i>							
11.11		Przebudowa szaleatów dla publiczności		407	7	29	436	436	
11.12		Renowacja układu komunikacyjnego	111	1,136	7	80	1216	1327	
11.13		Pola dla kiosków gastronomicznych		194	7	14	208	208	
11.14		Rozbudowa pawilonu sportowo - hotelowego ze zmianą sposobu użytkowania		4,486	7	314	4800	4800	
11.15		Uzupełnienie płyty fałdowej s. 29 i 31 rzędy, schody, kanalizacja kablowa, barier, balustrad i wiatrochronów w sektorach 38, 39, 40, 1, 2, 3, 20	68	346	7	24	370	438	
11.16		Boisko szkolno - treningowe		3,461	7	242	3703	3703	
		Razem obiekt 11	6709	10030		703	10733	17442	
12.0		Przystosowanie obiektu wielofunkcyjnego do działalności w okresie przejściowym	403	224	7	16	240	643	
		Razem część II	100312	44061		3442	47503	147815	

1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.0		CZĘŚĆ IV <u>OBŚŁUGA INWESTORSKA, SZKOLENIE, ROZRUCH</u>							
13.1		Obsługa inwestorska	2936	1,139	22	250	1389	4325	
13.2		Oplaty różne (za wycinkę drzew,ochrona mienia, informacja wizualna)	289					289	
		Razem część IV	3225	1139		250	1389	4614	
14.0		CZĘŚĆ V <u>REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE ROBOTY I WYDATKI</u>							
				379	7	26	405	405	
		Razem część V		379		26	405	405	
		OGÓŁEM II PRZEDSIĘWZIĘCIE	113931	46750		3,956	50,706	164,637	