



Województwo
Śląskie

Katowice, 3 grudnia 2019 r.
KT-RD.0003.24.2019.JAB
KT-RD.KW-01535/19



Pan
Stanisław Gmitruk
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chęstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Szanowny Panie Radny

W związku z interpelacją nr INT.6.0003.0133/19 z dnia 18.11.2019 r. w załączeniu przesyłam informacje uzyskane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące stanu realizacji budowy autostrady A1.

Pragnę poinformować również, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała, iż informacje o aktualnym stanie realizacji przedmiotowego odcinka drogi można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA.

Z poważaniem

Załączniki: 1. Kopia pisma nr O.KA.I-4.051.22.2019.3367.Rz-B(k) z 28.11.2019 r.
2. Wiadomość e-mail z dnia 26.11.2019 r.

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a



Katowice, 28 listopada 2019 r.

Zbigniew Szweda
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

O.KA.KP-4.051.22.2019.3367.Rz-B(k)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ligonla 46
40-037 Katowice

Dot.: Budowa autostrady A1 na odcinku F, węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia.

W odpowiedzi na pismo znak KT-RD.0003.24.2019.JAB KT-RD.KW-01495/19 z dnia 20.11.2019 r. ws. przekazanej interpelacji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Stanisława Gmitruk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje co następuje:

W dniu 24 lipca 2019 r. podpisano Umowę w zakresie „Kontynuacji robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających” z Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o., Budimex S.A. oraz Budpol Sp. z o. o., z terminem realizacji 15.11.2019 r.

W dniu 13.11.2019 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy w związku z częściowym uznaniem przez Zamawiającego rozszczeniła Wykonawcy. Zgodnie z podpisanym Aneksem zmianie uległ termin realizacji Umowy na dzień 23.12.2019 r.
Szacowane zaawansowanie robót na w/w Kontrakcie wynosi ok. 91%.

Jednocześnie Zamawiający sukcesywnie zawiera Umowy na wykonie pozostałego zakresu robót. Do chwili obecnej podpisane zostały następujące Umowy:

- Umowa nr O.KA.D-3.2412.63.2019 zawarta w dniu 31 października 2019 r. na „Wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa” z terminem realizacji 2 miesiące od daty podpisania Umowy.
Szacowane zaawansowanie robót w w/w robotach wynosi ok. 27%.
- Umowa nr O.KA.D-3.2412.62.2019 zawarta w dniu 08 listopada 2019 r. na „ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa” z terminem realizacji 2 miesiące od daty podpisania Umowy w zakresie Robót związanych z udrożnieniem ruchu oraz do 30 czerwca 2020 r. w pozostałym zakresie.
Szacowane zaawansowanie robót w wykonaniu oznakowania poziomego na ciągu trasy głównej autostrady A1 wynosi ok. 38%.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.: (032) 258 62 81 do 5
fax: (032) 259 87 10
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- Umowa nr O.KA.D-3.2412.61.2019 zawarta w dniu 11 listopada 2019 r. na „Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa” z terminem realizacji 2 miesiące od daty podpisania Umowy. (Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu od dnia złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego zmodyfikowanego projektu docelowej organizacji ruchu dla autostrady A1 wraz z włączeniem autostrady do istniejącej drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (w zakresie barier drogowych) do dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego).
Szacowane zaawansowanie robót w wykonaniu barier ochronnych na ciągu trasy głównej autostrady A1 wynosi ok. 25%.

Odnosząc się do twierdzeń, jakoby na przedmiotowym zadaniu odnotowywano opóźnienia w realizacji robót, należy wskazać, iż sytuacja taka nie ma miejsca na placu budowy, wręcz przeciwnie, każdy z Wykonawców realizujących w/w Umowy podejmuje działania celem przyspieszenia realizacji prac oraz zwiększenia zaangażowania sił i środków w stosunku do terminów umownych. Wszystkim podmiotom zaangażowanym w realizację przedmiotowej inwestycji, działającym zgodnie z zasadą współdziałania, przyświeca cel udostępnienia trasy głównej autostrady A1 odcinek F jeszcze w tym roku, zgodnie z deklaracjami składanymi przez Dyрекcję GDDKIA.

Niezależnie od powyższego należy wskazać również, iż podejmowane są intensywne działania w zleceniu kolejnych asortymentów robót, umożliwiających zakończenie poszczególnych etapów budowy przedmiotowej inwestycji:

W dniu 20.11.2019 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: „Montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa”

W dniu 25.11.2019 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Montaż ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa”. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 08.01.2020 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach dokłada wszelkich starań aby w jak najkrótszym terminie udostępnić przedmiotowy odcinek autostrady A1 użytkownikom ruchu drogowego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

mgr inż. Zbigniew Szweda



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.: (032) 258 62 81 do 5
fax: (032) 259 87 10
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Unia Europejska
Fundusz Spójności

