

INFORMACJA O REALIZACJI
KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH
W 2023 ROKU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Warszawa, 28 czerwca 2024 r.

WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa
BŚ – Bank Światowy
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy
B+R – badania i rozwój
CEF – Connecting Europe Facility
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
DFE MKiDN – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
DFE MKiS – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
DIS MSiT – Departament Infrastruktury Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
DGMiZS MI – Departament Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury
DGW MI – Departament Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Infrastruktury
DI – Dokument Implementacyjny
DL MiIB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
DTK MI – Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FS – Fundusz Spójności
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IP – instytucja pośrednicząca
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MI – Ministerstwo Infrastruktury
MKiS – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PBDBK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PSM – państwowa szkoła muzyczna
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SM – szkoła muzyczna
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UM – Urząd Marszałkowski
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2024 r. poz. 324)
WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie
WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WP – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie

WSL – województwo śląskie
WS – województwo świętokrzyskie
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
W WM – województwo warmińsko-mazurskie
WP – województwo wielkopolskie
WZ – województwo zachodniopomorskie
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych
ZW – Zarząd Województwa
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

SPIS TREŚCI

WSTĘP	6
INFORMACJE OGÓLNE	6
Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)	7
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.....	7
Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO.....	7
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	10
1.1 strona właściwa: samorządowa	10
1.2 strona właściwa: rządowa	15
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.....	21
2.1 strona właściwa: samorządowa	21
2.2 strona właściwa: rządowa	30
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE.....	36
3.1 strona właściwa: samorządowa	36
3.2 strona właściwa: rządowa	41
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.....	47
4.1 strona właściwa: samorządowa	47
4.2 strona właściwa: rządowa	51
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	56
5.1 strona właściwa: samorządowa	56
5.2 strona właściwa: rządowa	64
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.....	69
6.1 strona właściwa: samorządowa	69
6.2 strona właściwa: rządowa	75
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	81
7.1 strona właściwa: samorządowa	81
7.2 strona właściwa: rządowa	87
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	94
8.1 strona właściwa: samorządowa	94
8.2 strona właściwa: rządowa	97
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	101
9.1 strona właściwa: samorządowa	101
9.2 strona właściwa: rządowa	108
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	113
10.1 strona właściwa: samorządowa	113
10.2 strona właściwa: rządowa	117
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	122
11.1 strona właściwa: samorządowa	122
11.2 strona właściwa: rządowa	126
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	133
12.1 strona właściwa: samorządowa	133

12.2 strona właściwa: rządowa	138
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	144
13.1 strona właściwa: samorządowa	144
13.2 strona właściwa: rządowa	148
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	152
14.1 strona właściwa: samorządowa	152
14.2 strona właściwa: rządowa	156
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	161
15.1 strona właściwa: samorządowa	161
15.2 strona właściwa: rządowa	164
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	170
16.1 strona właściwa: samorządowa	170
16.2 strona właściwa: rządowa	176
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.) [w zł]	182
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2023 r.)	183
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2023 r.)	195

WSTĘP

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2023 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862, dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2023 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwia ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

INFORMACJE OGÓLNE

W 2023 r., w związku z kolejnymi decyzjami Komisji Europejskiej przyznającymi województwom dodatkowe środki w ramach mechanizmu REACT-EU¹, kontynuowano proces zmiany kontraktów terytorialnych (w trybie art. 14m-14o uzppr). Zawarte zostały kolejne aneksy wprowadzające zmianę w postaci zaktualizowanej alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR, poprzez zmianę treści art. 9a ust. 1 pkt 1 KT².

W trakcie realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 (dalej: UP 2014-2020) nastąpiły zmiany dedykowanej alokacji na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w kontraktach terytorialnych poszczególnych województw. Instytucja Koordynująca UP 2014-2020 wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie potwierdzając, że nie widzi przeciwwskazań do zmian, mimo, że są one rozbieżne z określonymi w UP 2014-2020 poziomami podstawowej alokacji przeznaczona na ZIT „województwie”, która została włączona w alokację regionalnych programów operacyjnych.

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących województw:

1. Zachodniopomorskie: zmiany w zakresie alokacji ZIT na EFS przeprowadzono dwukrotnie, obecnie uwzględnia ona środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 9 886 833 EUR (poziom minimum określony w UP 2014-2020 to 11 200 000 EUR). Wprowadzone zmiany potwierdzono odpowiednimi zapisami w aneksie nr 6 i 7 do KT dla woj. zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. i 14 marca 2023 r.;
2. Małopolskie: alokacja ZIT na EFRR uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 199 000 000 EUR (poziom określony w UP 2014-2020 to 201 500 000 EUR). Wprowadzone zmiany potwierdzono odpowiednimi zapisami w aneksie nr 6 do KT dla woj. małopolskiego z dnia 17 marca 2023 r.;
3. Podkarpackie: alokacja ZIT na EFS uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 4 500 000 EUR (poziom określony w UP 2014-2020 to 8 000 000 EUR). Wprowadzone zmiany potwierdzono odpowiednimi zapisami w aneksie nr 6 do KT dla woj. podkarpackiego z dnia 11 lutego 2022 r.;
4. Śląskie: alokacja ZIT na EFS uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 48 000 000 EUR (poziom określony w UP 2014-2020 to 62 300 000 EUR). Wprowadzone zmiany potwierdzono odpowiednimi zapisami w aneksie nr 6 do KT dla woj. śląskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.;
5. Mazowieckie: alokacja ZIT na EFRR uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 139 750 472 EUR (poziom określony w UP 2014-2020 to 141 100 000 EUR), natomiast alokacja ZIT na EFS uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 20 387 552 EUR (poziom określony w UP 2014-2020 to 23 700 000 EUR). Aneks do KT dla woj. mazowieckiego uwzględniający ww. zmiany jest w trakcie procedowania.

¹ Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - plan Komisji Europejskiej w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19.

² Do końca okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2023 r. podpisano 6 aneksów do poszczególnych kontraktów terytorialnych, wprowadzających tzw. II transzę środków REACT-EU.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze PO IR zrealizowanych zostało 101 projektów (kwota łączna dofinansowania UE wynosi ok. 222,9 mln PLN – wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,8 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów.

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2023 r. trwała realizacja projektów wybranych do dofinansowania w konkursie PO WER pn. Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego. Konkurs ten był ukierunkowany na tworzenie i realizację przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju.

Konkurs, w opinii Instytucji Zarządzającej PO WER, wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych określających regionalne inteligentne specjalizacje.

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego ze środków PO WER realizowanych było w sumie 49 projektów na kwotę łączną 389,6 mln zł, przy czym rozwiązano jedną umowę na kwotę 7,3 mln zł. W 2023 r. zakończono realizację wszystkich 48 projektów na kwotę łączną 382,3 mln zł. Szczegółowe informacje nt. realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO –

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 386,01 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 52,93% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 504 075 808,69 PLN), a 47,07% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 226 738 577,32 PLN).

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., wykorzystanie środków z budżetu państwa wyniosło ogółem 98,14%, z czego: w ramach projektów EFRR 98,54%, a w ramach projektów EFS 97,70%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa	Środki z budżetu państwa wydatkowane	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa
Środki z budżet państwa w umowach EFRR	2 504 075 808,69	* 2 483 246 712,61	20 829 096,08	99,17%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 226 738 577,32	2 204 804 995,28	21 933 582,04	99,01%

Razem	4 730 814 386,01	4 688 051 707,89	42 762 678,12	99,10%
--------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	---------------

*w tym 28 617 121,27 PLN środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa dla projektów w ramach poszczególnych funduszy w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej³:

budżet państwa w umowach EFRR		budżet państwa w umowach EFS	
Lubuskie	100,00%	Lubelskie	99,98%
Lubelskie	99,97%	Świętokrzyskie	99,91%
Dolnośląskie	99,95%	Małopolskie	99,81%
Mazowieckie	99,94%	Lubuskie	99,59%
Podkarpackie	99,94%	Łódzkie	99,59%
Opolskie	99,93%	Mazowieckie	99,47%
Małopolskie	99,86%	Kujawsko-Pomorskie	99,41%
Zachodniopomorskie	99,85%	Zachodniopomorskie	99,40%
Podlaskie	99,84%	Podkarpackie	99,28%
Pomorskie	99,35%	Wielkopolskie	99,05%
Śląskie	99,34%	Warmińsko-Mazurskie	98,73%
Świętokrzyskie	99,13%	Śląskie	98,67%
Łódzkie	99,05%	Dolnośląskie	97,70%
Wielkopolskie	98,56%	Pomorskie	97,44%
Warmińsko-Mazurskie	96,93%	Opolskie	97,41%
Kujawsko-Pomorskie	95,02%	Podlaskie	93,49%

Źródło: Opracowanie własne.

³ Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 26 251 216 EUR). W dniu 21 lutego 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 8 340 208 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld PLN	Ogółem: 309 316 453,34 PLN: - EFS: 149 745 364,38 PLN - EFRR: 159 571 088,96 PLN Fundusz Pracy: 101,53 mln EUR	KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 5▪ Sport: 3▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć⁵

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 130 431 930,82 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).
2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 102 550 343,23 PLN, w tym UE: 69 998 892,68 PLN (RPO).
3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*, komponent projektu pn. *"Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy"*: rezygnacja z realizacji.

⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

⁵ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także jeden projekt nieujęty w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT): *Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory)*: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.

4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 163 966,89 PLN, w tym środki UE: 16 041 445,54 PLN (RPO).
5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 906627,95 PLN, w tym środki UE: 9 179 945,00 PLN (RPO)
6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*: rezygnacja z realizacji projektu⁶.
7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 641 812,27 PLN, w tym środki UE: 42 648 935,16 PLN (PO IR).
8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 993 458,92 PLN, w tym UE: 105 066 667,00 PLN (PO IR).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 28 różnych projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 17 007 397,08 PLN, w tym UE: 5 841 990,91 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 24 projekty⁷.

1.3 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość ogółem: 7 904 782,97 PLN, w tym UE: 2 493 486,72 PLN.

2. *Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 36 projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

2.1 w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość projektów ogółem: 113 188 086,80 PLN.

2.2 realizacja zakończona: 28 projektów. Wartość projektów ogółem: 110 541 481,15 PLN, w tym UE: 60 483 595,74 PLN (RPO).

2.3 inne: 1 projekt

- transport: 9 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 800 096,21 PLN, w tym UE: 69 694 041,13 PLN (RPO).

2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto*: rezygnacja z realizacji.

3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko*: rezygnacja z realizacji⁸.

⁶Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

⁷ Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie) Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

⁸ W przypadku pozyskania finansowania planowany jest do realizacji szlak Ścinawka Średnia - Kłodzko Główne oraz stacja Kłodzko Główne. Aktualnie realizowane jest zadanie dotyczące przebudowy stacji Ścinawka Średnia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec*: rezygnacja z realizacji⁹.

5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów:

5.1 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 283 735 355,33 PLN, w tym UE: 113 933 468,11 PLN (PO IiŚ).

5.2 *Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 405 041 451,06 PLN, w tym UE: 182 212 757,95 PLN (PO IiŚ).

5.3 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 250 678 996,50 PLN, w tym UE: 172 770 575,00 PLN (PO IiŚ).

5.4 *Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 875 560,32 PLN, w tym UE: 9 149 879,96 PLN (PO IiŚ).

5.5 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB*: status – inny¹⁰.

5.6 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III B (ul. Sucha, Jagodno)*: rezygnacja z realizacji¹¹.

5.7 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap II*: status – inny¹².

5.8 *Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu – Obszar Hali Stulecia*: rezygnacja z realizacji.

5.9 *Uruchomienie pierwszej linii kolejowo – tramwajowych przewozów aglomeracyjnych – linia tramwaju dwusystemowego*: rezygnacja z realizacji.

5.10 *Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 97 376 691,60 PLN, w tym UE: 54 016 387,53 PLN (RPO).

6. *Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 *Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 236 449,62 PLN, w tym UE: 34 829 352,54 PLN (PO IiŚ).

⁹ Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁰ Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO IiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO IiŚ. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹¹ W listopadzie 2018 r. została podpisana umowa na realizację etapu projektowania inwestycji dla Jagodna. Zmodyfikowano nazwę projektu: *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap IIIB*. Ze względu na fakt, że okres programowania 2014 - 2020 dobiega końca i nie będzie możliwości pozyskania dofinansowania, Beneficjent odstępuje od jego realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹² Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO IiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO IiŚ. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

6.2 *Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji*¹³.

7. *Obwodnica Wałbrzycha: projekt w trakcie realizacji*¹⁴. Wartość projektu ogółem: 397 480 381,71 PLN, w tym UE: 296 792 459,33 PLN (PO IiŚ).

8. *Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego:*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 *Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji*¹⁵. Wartość projektu: 287 089 315,56 PLN.

8.2 *Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 382 413 434,85 PLN, w tym UE: 233 275 064,03 PLN (PO IiŚ).*

9. *Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry: status - inny*¹⁶.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 461 585,28 PLN, w tym UE: 7 161 952,89 PLN.*

1.2 *Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap II: status – inny*¹⁷.

2. *Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej: rezygnacja z realizacji*¹⁸.

• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 7 projektów:

¹³ Dworzec Świebodzki jest ujęty w aktualnie prowadzonym zadaniu "Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego". W ramach zadania zostanie rozpatrzona potrzeba włączenia Dworca do stałej eksploatacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁴ W styczniu 2024r. został złożony ostatni wniosek o płatność końcową, rozliczający całość projektu, aktualnie trwają procedury ostatecznego rozliczenia projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁵ Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków PO IiŚ. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁶ W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁷ Złożono do UMWD Wnioski o przyznanie dotacji z budżetu województwa odpowiednio na lata 2022 i 2023, na stworzenie Programu Funkcjonalno –Użytkowego (PFU) wraz z Koncepcją architektoniczną oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dot. rozbudowy szpitala - Faza I, cz.1. oraz przebudowy/modernizacji budynku istniejącego - Faza II, w toku realizacji inwestycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu pod nazwą „Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej – etap II”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁸ W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

- 1.1 *Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju*: rezygnacja z realizacji¹⁹.
- 1.2 *Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie*: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 32 040 763,34 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 PLN (PO IiŚ).
- 1.3 *Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu – etap II*: status projektu – inny²⁰.
- 1.4 *Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury*: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 11 453 210,10 PLN, w tym UE: 9 053 663,18 PLN (RPO).
- 1.5 *Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia*: status - inny.
- 1.6 *Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Walbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze*: status – inny²¹.
- 1.7 *Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 26 560 769,51 PLN, w tym UE: 17 636 875,85 PLN (RPO).

1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:*

realizacja zakończona²². Wartość projektu ogółem: 17 857 272,16 PLN, w tym UE: 15 050 108,97 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 19 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 746 582 068,17 PLN, w tym UE: 1 057 469 901,52 PLN (PO IiŚ):

- 1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 1 081 579 063,71 PLN, w tym UE: 397 762 708,93 PLN.

¹⁹ Gmina Szczawnie-Zdrój nie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Renowacja Hali Sportowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie Zdroju" w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury PO IiŚ z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu krajowego. Znaczący zakres finansowy zadania stanowią prace przy obiekcie Hali Sportowej, której właścicielem jest "Uzdrowisko Szczawnie-Jedlina" S. A. - Spółka podległa Zarządowi Województwa. Gmina nie ma możliwości wspomagania Spółki w zakresie finansowania prac przy obiekcie. Niniejsze zadanie będzie mogło być realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 w przypadku udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu krajowego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Ponadto istnieje możliwość samodzielnej realizacji zadania w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie obiektu Hali Sportowej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

²⁰ Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

²¹ Projekt planowany do realizacji w latach 2021 - 2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

²² Projekt nr PO WR.05.03.00-00-0002/15 realizowany przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: *Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu*. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 31.01.2022.

- 1.2 realizacja zakończona: 14 projektów. Wartość projektu ogółem: 1 598 545 414,16 PLN, w tym UE: 640 007 192,59 PLN.
- 1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt²³.
2. *Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 7 projektów klastrowych:
- 2.1 *Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej*: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 38 195 791,82 PLN, w tym UE: 19 700 000,00 PLN.
- 2.2 *Karkonoski Klaster Energetyczny*
- 2.3 *Energetyczny Klaster Oławski EKO*: rezygnacja z realizacji²⁴.
- 2.4 *Południowo-Zachodniego Klaster Energii*
- 2.5 *Klaster „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES”*
- 2.6 *Dzierżoniowski Klaster Energii*
- 2.7 *Wałbrzyski Klaster Energetyczny*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*: rezygnacja z realizacji.
- 1.2 *Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 756 782,87 PLN, w tym UE: 16 793 265,43 PLN (PO IiŚ).
2. *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia – Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia*: realizacja zakończona²⁵.
3. *Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Raclawickiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 730 413,71 PLN, w tym UE: 18 227 184,57 PLN (PO IiŚ).
4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim* :

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁶. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

- sport: 3 przedsięwzięcia

²³ Dot. projektu pn.: Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (H-31). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DFE MKiS.

²⁴ W dniu 2 grudnia 2022 r. zostało przekazane do beneficjenta pismo informujące o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie (negatywna ocena). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DFE MKiS.

²⁵ *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II* - projekt zakończono i sfinansowano z kredytu komercyjnego. Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia - z projektu zrezygnowano. Pozwolenie na budowę wygasło w 2021 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

²⁶ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

1. *Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej*: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000,00 ze środków FRKF oraz 45 396 212,00 PLN ze środków JST.
2. *Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach*: projekt w trakcie realizacji²⁷. Wartość projektu ogółem: 219 690 503,00 PLN, w tym: 45 000 000,00 PLN (FRKF).
3. *Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego*: rezygnacja z realizacji.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie*: rezygnacja z realizacji²⁸.
2. *Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną*

Na dzień 31.12.2023 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów:

- 2.1 *Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN, w tym UE: 2 136 118,86 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 *Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem*: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 *Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 870 291,40 PLN, w tym UE: 3 241 369,04 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 *Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja ładowiska*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO IiŚ).
- 2.5 *Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem ładowiska*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 804 137,43 PLN, w tym UE: 3 818 204,61 PLN (PO IiŚ).
- 2.6 *Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokolowskiego z siedzibą w Wałbrzychu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 163 866,90 PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO IiŚ).

- transport: 22 przedsięwzięcia, w tym:

- transport drogowy (8):

1. *S3 Sulechów – Legnica*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 966 325 447,87 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 015 566 140,00 PLN.
2. *S3 Legnica – Bolków*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 842 256 500,00,00 PLN.
3. *S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 850 705 800,00 PLN.

²⁷ Do dnia 31.12.2023 r. trwało rozliczanie projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze sportu*, DIS MSiT.

²⁸ Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że SOR został otwarty 01.07.2017 r. - dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO IiŚ (rezygnacja z realizacji ze środków PO IiŚ). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

4. *Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 043 700,00 PLN.
 5. *S3 Bolków - granica państwa*: projekt w trakcie realizacji²⁹. Wartość projektu ogółem: 3 040 556 100,00 PLN.
 6. *A18 Olszyna – Golnice*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 295 804 600,00 PLN.
 7. *Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy*: status - inny³⁰.
 8. *Obwodnica Głogowa*: status - inny³¹.
- transport kolejowy (8)
 1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu: 3 947 589,11 PLN.
 2. *Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 24 978 240,00 PLN, w tym UE: 10 704 960,00 PLN (CEF).
 3. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Żąbkowicki*: rezygnacja z realizacji.
 4. *Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 310 912,38 PLN, w tym UE: 42 219 559,47 PLN (CEF).
 5. *Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów*: status – inny³².
 6. *Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 188 784 609,01 PLN, w tym UE: 114 783 800,20 PLN (PO IiŚ).
 7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Leszno – Głogów*: rezygnacja z realizacji³³.
 8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Lukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 367 569 187,90 PLN.
 - transport lotniczy (1)
 1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II*: zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO IiŚ pn.: *Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury*³⁴.
 - transport śródlądowy (5)
 1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malezyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 174 133 408,38 PLN, w tym UE: 144 642 297,03 PLN (PO IiŚ).
 2. *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie*

²⁹ Przedsięwzięcie realizowane pn.: Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa). W 2023 r. oddano do ruchu odc. Kamienna Góra – Lubawka. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁰ Obwodnice Milcza i Oławy znajdują się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. MI nie planuje obwodnicy Świdnicy w ciągu dk 35. Obejście miejscowości od północy będzie zadaniem objętym przez planowaną realizację drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³¹ W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³² Projekt na realizowany na obszarze woj. Dolnośląskiego i woj. Opolskiego – realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³³ Projekt nie będzie realizowany do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁴ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego*, DL MliB.

- 2.1 *etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 107 136 949,44 PLN, w tym UE: 90 483 722,11 PLN;*
- 2.2 *etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 244 620 700,39 PLN.*
3. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej:*
- w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:
- 3.1 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 233 061 158,61 PLN, w tym UE: 195 346 151,26 PLN (PO IiŚ).*
- 3.2 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 331 611,48 PLN, w tym UE: 221 138 408,94 PLN (PO IiŚ).*
- 3.3 *Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów: status – inny³⁵.*
4. *Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 087 011,43 PLN, w tym UE: 1 894 998,75 PLN(PO IiŚ).*
5. *Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 59 401 114,51 PLN, w tym UE: 40 813 506,47 PLN (PO IiŚ).*

³⁵ Rozpoczęcie robót planowane jest na 2025 r. – zakończenie robót 2029 r. (pod warunkiem pozyskania finansowania). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	15 906 628	0	454 781 512	470 688 140	0	0	0	0	470 688 140	9
Edukacja	0	0	0	0	0	0	17 857 272	17 857 272	17 857 272	2
Energetyka	17 007 397	0	7 904 783	24 912 180	1 081 579 064	0	1 636 741 206	2 718 320 270	2 743 232 450	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	38 013 980	0	32 040 763	70 054 743	0	0	49 487 197	49 487 197	119 541 940	5
Sport	0	0	0	0	219 690 503	0	68 306 212	287 996 715	287 996 715	3
Transport / drogi	1 066 983 132	0	0	1 066 983 132	3 040 556 100	0	7 207 702 188	10 248 258 288	11 315 241 420	11
Transport / koleje	0	0	173 036 546	173 036 546	396 495 017	0	268 095 521	664 590 538	837 627 084	13
Transport / miejski	688 776 806	0	361 931 248	1 050 708 055	0	0	0	1 050 708 055	1 050 708 055	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	494 866 134	0	588 905 820	1 083 771 954	1 083 771 954	2
Zdrowie	0	0	8 461 585	8 461 585	0	0	19 008 329	19 008 329	27 469 914	4
Razem	1 826 687 943	0	1 038 156 438	2 864 844 381	5 233 186 818	0	9 856 103 745	15 089 290 563	17 954 134 944	54

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁶.

³⁶ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 29 września 2020 r. zawarty został Aneks nr 4, w którym dostosowano środki Funduszu Pracy do faktycznie wydanych decyzji limitowych w ramach podstawowych form wsparcia oraz dodatkowego limitu Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie nowych form wsparcia wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 23 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 22 183 891 EUR). W dniu 4 stycznia 2023 r., podpisano Aneks nr 6, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 252 185 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: 248 784 843,81 PLN: - EFS: 105 654 233,25 PLN - EFRR: 143 130 610,56 PLN Fundusz Pracy: ok. 93,66 mln EUR	KT WKP obejmuje 65 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 7 ▪ Edukacja: 4 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 4 ▪ Sport: 8 ▪ Transport: 36 ▪ Zdrowie: 3

2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 32 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych*: rezygnacja z realizacji³⁸.

³⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

³⁸ Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife*: status – inny³⁹.
3. *Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium*: rezygnacja z realizacji⁴⁰.
4. *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed*: status – inny. Elementy założeń projektu SafeFoodMed zostały wykorzystane do projektu "Krótki Łańcuch Żywności".
5. *System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego*: status – inny⁴¹.
6. *Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centra Innowacyjnej Edukacji (w tym tzw. „Minikoperniki”)*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Centra Innowacyjnej Edukacji*: rezygnacja z realizacji.

1.2 *Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy*: status - inny⁴².

1.3 *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 857 486,01 PLN, w tym UE: 12 331 993,73 PLN (PO IiŚ).

1.4 *Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego*: rezygnacja z realizacji⁴³.

1.5 *Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu*: rezygnacja z realizacji⁴⁴.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 74 755 474,63 PLN, w tym UE: 54 328 721,00 PLN (PO IiŚ).

1.2 *Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta*: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 33 993 965,50 PLN, w tym UE: 13 088 110,57 PLN (PO IiŚ).

³⁹ Projekt nie zostanie zrealizowany, ale elementy założeń projektu zostały wykorzystane do projektu LIFE++. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁰ Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴¹ Zrezygnowano z realizacji projektu. Elementy założeń projektu zostaną jednak wykorzystane do realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego (np. planowane jest uruchomienie linii technologicznej -Uzdrowisko Ciechocinek. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴² Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴³ Zakres przedsięwzięcia uwzględnia różne aktywności. Część z nich została zrealizowana w projekcie "Nauka-to takie proste!" (zajęcia dla szkół oraz dla nauczycieli w ramach "Toruńskiej Szkoły Ćwiczeń dla woj. kujawsko-pomorskiego"), a część - z własnych środków. W ramach RPO WK-P 2014-2020 nie było konkursów umożliwiających aplikowanie o wsparcie na wdrożenie projektu w pełnym zakresie. W związku z brakiem odpowiednich konkursów w harmonogramie naborów na rok 2023, nie ma już możliwości realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁴ W RPO2014-2020 nie zagwarantowano środków na realizację tego typu przedsięwzięć pomimo zapisów w Strategii Rozwoju Województwa. W perspektywie 2021-2027 projekt będzie realizowany przez Samorząd Województwa.. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

2. *Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 *Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 343 235,59 PLN, w tym UE: 14 203 773,99 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap I*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 973 478,42 PLN, w tym UE: 17 395 851,20 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 448 803,51 PLN, w tym UE: 14 980 390,27 PLN (RPO).

2.4 *Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 075 623,44 PLN, w tym UE: 14 317 200,72 PLN (RPO).

2.5 *Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 626 093,14 PLN, w tym UE: 20 248 585,17 PLN (PO IiŚ).

2.6 *Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy*:

w ramach ww. projektu wyodrębniono dwa podprojekty:

2.6.1. *Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 882 497,82 PLN, w tym UE: 8 649 867,82 PLN (RPO).

2.6.2. *Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 977 329,14 PLN, w tym środki UE: 7 630 270,01 PLN (RPO).

• sport: 7 przedsięwzięć

1. *Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze środków budżetu państwa (FRKF): 4 459 500,00 PLN, JST: 2 411 100,00 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.

2. *Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 666 374,58 PLN, w tym budżet państwa (FRKF): 1 650 331,98 PLN.

3. *Przystanek AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popieluszki 1-3 w Toruniu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 119 392,52 PLN, w tym środki BP: 5 000 000,00 PLN, środki JST: 5 119 392,52 PLN.

4. *Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 121 206,82 PLN, w tym środki FRKF: 25 000 000,00 PLN, środki JST: 83 121 206,82 PLN.

5. *Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163*: status – inny⁴⁵.

6. *Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica)*: status – inny⁴⁶.

7. *Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy*: rezygnacja z realizacji.

⁴⁵ Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie robót nastąpi po zawarciu umowy z. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁶ W związku z tym, że do chwili obecnej UM woj. kujawsko-pomorskiego nie otrzymał dokumentacji z Urzędu Miejskiego w Kruszwicy dokumentacji na budowę Ośrodka Sportów Wodnych nie ma możliwości ubiegania się jakiegokolwiek dofinansowania.. Klub nie dysponuje środkami na opłatę nowego projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN, w tym UE: 174 443 164,03 PLN (RPO).

1.2 *Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*: projekt w trakcie realizacji⁴⁷. Wartość projektu ogółem: 253 412 155,30 PLN, w tym UE: 143 581 261,32 PLN.

2. *Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 424 607 000,00 PLN, w tym środki BP: 396 752 000,00 PLN oraz UE: 20 009 000,00 PLN.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 17 projektów - stan na dzień 31.12.2023 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 216 752 329,97 PLN, w tym UE: 79 195 798,87 PLN (PO IiŚ).

1.2 rezygnacja z realizacji: 10 projektów⁴⁸.

1.3 inny: 1 projekt⁴⁹. Brak informacji o naborze wniosków.

1.4 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 11 526 607,41 PLN, w tym UE: 5 726 480,48 PLN.

2. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: status – inny⁵⁰.

- transport: 12 przedsięwzięć

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane - ETAP: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 118 326 444,50 PLN, w tym UE: 81 986 886,23 PLN.

⁴⁷ Projekt złożony jest z kilku podprojektów w różnym stopniu zaawansowania. Źródła finansowania to: RPO, PO IiŚ, EBI, dotacja MZ, środki własne. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁸ Projekty rezerwowe, zrezygnowano z całościowej ich realizacji w okresie do 2023 roku ze względu na przyjęte ograniczenia nakładów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁹ Dot. projektu pn.: *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy etap II*.

⁵⁰ Strona samorządowa poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji nt. tego przedsięwzięcia. Jest to blok przedsięwzięć termomodernizacyjnych który w 2016 roku został zaadresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez ogłoszenie konkursu w PO IiŚ. Z informacji wynika, że nikt z województwa kujawsko-pomorskiego nie ubiegał się o wsparcie z tych środków. Z informacji, które posiada strona samorządowa wynika, że środki z uwagi na marne zainteresowanie beneficjentów zostały przeniesione na tabor autobusowy w miastach średnich. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

1.2 Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz z drogami dojazdowymi: rezygnacja z realizacją⁵¹.

1.3 Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane: status – inny⁵².

2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów (zadań) – status na dzień 31.12.2022 r.:

2.1 Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 15: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 131 866 879,00 PLN.

2.2 Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 648 228,09 PLN, w tym UE: 16 315 060,94 PLN (PO IiŚ).

2.3 Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 239 348,19 PLN, w tym UE: 18 337 236,39 PLN (PO IiŚ).

2.4 Budowa Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do granicy miasta: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.

2.5 Budowa połączenia drogi krajowej nr 91 z autostradą A1 i drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Czerniewice: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.

2.6 Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.

2.7 Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa) – etap I w kierunku włączenia w drogę krajową nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.

2.8 Budowa Trasy Staromostowej – Odcinek od ul. Andersa do Placu Armii Krajowej - etap II włączenie w drogę krajową nr 15 na Placu Armii Krajowej: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.

3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądz: rezygnacja z realizacją⁵³.

4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja z realizacją⁵⁴.

5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacją⁵⁵.

6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: rezygnacja z realizacją.

7. Bit-City II

Na przedsięwzięcie Bit-City II składa się 18 projektów. Status na dzień 31.12.2023 r.:

⁵¹ Inwestycja jest wpisana w długofalowe plany Miasta Bydgoszczy. Strona samorządowa poinformowała o planach realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2027. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵² Zakończono prace nad koncepcją, trwają przygotowania do uruchomienia przetargu na wykonawstwo projektu dla pierwszego etapu inwestycji. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵³ Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków POIS, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁴ Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków POIS, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁵ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz w sprawie prac dotyczących rozbudowy DK nr 80 nie prowadzi obecnie żadnych analiz dotyczących inwestycji, jak również nie planuje się podjęcia tego tematu w najbliższym czasie. projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 7.1 *Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 373 974,24 PLN, w tym UE: 13 089 171,94 PLN (RPO).*
- 7.2 *Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – BiT-City II (podprojekt 1): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 902 691,40 PLN, w tym UE: 44 005 466,11 PLN (RPO).*
- 7.3 *Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (podprojekt 2): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 459 836 062,84 PLN, w tym UE: 260 909 352,65 PLN (PO IiŚ).*
- 7.4 *Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 146 856,98 PLN, w tym UE: 29 361 604,15 PLN (RPO).*
- 7.5 *Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 673 995,59 PLN, w tym UE: 17 138 209,96 PLN (RPO).*
- 7.6 *Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – w ramach projektu BiT-City II – etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 161 686,30 PLN, w tym UE: 11 926 442,44 PLN (RPO).*
- 7.7 *Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 148 267 544,46 PLN, w tym UE: 98 609 198,27 PLN (RPO).*
- 7.8 *Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 480 938,73 PLN, w tym UE: 46 431 614,17 PLN (RPO).*
- 7.9 *Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażera (dotyczy wybranych 16 lokalizacji): status – inny⁵⁶.*
- 7.10 *Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 187 619 853,30 PLN, w tym UE: 124 262 864,17 PLN (RPO).*
- 7.11 *Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 092 876,34 PLN, w tym UE: 927 754,88 PLN (RPO).*
- 7.12 *Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 367 496,57 PLN, w tym UE: 1 989 024,77 PLN.*
- 7.13 *Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 4): projekt w trakcie realizacji⁵⁷.*
- 7.14 *Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 3): status – inny⁵⁸.*

⁵⁶ Projekt włączony w realizację projektów liniowych dotyczących rewitalizacji linii kolejowych nr 207 Toruń Wschód - Malbork i linii kolejowej nr 208 linia Działdowo - Chojnice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przedsięwzięcia będą remontowane przystanki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁷ Zadanie realizowane jest przez Miasto Toruń, PKP PLK i PKP SA. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych partnerów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁸ Zadanie nie będzie realizowane w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. W ramach nowej perspektywy 2021-2027 planuje się realizację projektów z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu w ramach programów FEdKP i FEniKS. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

7.15 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską - BiT-City II (podprojekt 5): rezygnacja z realizacji⁵⁹.

7.16 Budowa zintegrowanych węzłów transportowych w obszarze stacji i przystanków kolejowych: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Bielawy wraz z dyslokacją kolejowej stacji przeładunkowej na stacji Bydgoszcz Wschód oraz stacji techniczno-postojowej zlokalizowanej przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy: status – inny⁶⁰.

7.17 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny⁶¹.

7.18 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknnej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny⁶².

8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów⁶³. Status na dzień 31.12.2023 r.:

8.1 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 390 864 995,43 PLN, w tym UE: 224 906 633,86 PLN (PO IiŚ).

8.2 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 135 868 978,16 PLN, w tym UE: 77 916 053,61 PLN (PO IiŚ).

8.3 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 615 982,85 PLN, w tym UE: 12 543 652,79 PLN (PO IiŚ).

8.4 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji⁶⁴.

8.5 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego: rezygnacja z realizacji⁶⁵.

8.6 Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 913 955,00 PLN, w tym UE: 25 000 000,00 PLN (PO IiŚ).

⁵⁹ Projekt nie będzie realizowany w okresie Programowania 2014-2020. Elementy ITS są wdrażane w ramach realizacji inwestycji drogowych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁰ Dyslokacja stacji postojowo-technicznej przy ul. Artyleryjskiej przewidziana jest w ramach rozbudowy trasy WZ. Mimo wcześniejszych ustaleń ze stroną kolejową o całkowitej dyslokacji stacji postojowej, obecnie PKP wycofuje się z ustaleń. Prowadzone są rozmowy z Miastem o częściowym zachowaniu stacji - na chwilę obecną bez wiążących ustaleń Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶¹ Zakończono prace nad koncepcją rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy, obejmującą część tej trasy (ulice Kruszwicka i Szubińska na odcinku pl. Poznański - Piękna). Dla dalszego odcinka na chwilę obecną nie są prowadzone żadne prace. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶² Zakończono prace nad koncepcją rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy, obejmującą całość tej trasy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego dla pierwszego etapu (odcinek od r. Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶³ Zadanie pn.: *Podprojekt: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap II* zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (POIŚ 2014-2020 - działanie 6.1) (podprojekt 2)" i wliczone do jego kosztów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁴ Mając na uwadze wzrost wartości ofert w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich w realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w projektach unijnych oraz innych zadań wynikających z budżetu miasta, Prezydent Miasta podał decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁵ Zakres zadania wiązał się lokalizacyjnie z budową trasy WZ. Prace związane z budową trasy WZ znacznie się opóźniły dlatego też podjęto decyzję (w uzgodnieniu z CUPT i Ministerstwem) o rezygnacji z projektu a środki z dofinansowania zostały rozdysponowane na pozostałe zadania realizowane przez Bydgoszcz w ramach KT. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

8.7 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 228 770,00 PLN, w tym UE: 849 150,00 PLN (PO IiŚ).

8.8 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 489 878,22 PLN, w tym UE: 1 725 943,85 PLN (PO IiŚ).

9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka

w skład przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów (zadań). Status na dzień 31.12.2023 r.:

- 9.1 *Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 207 517,80 PLN, w tym UE: 15 275 786,38 PLN (RPO).*
- 9.2 *Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 193 540,13 PLN (BP).*
- 9.3 *Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2.400 mb): rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ ani RPO WK-P.*
- 9.4 *Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgowo-Wieś: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ ani RPO WK-P.*
- 9.5 *Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w rejonie obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ ani RPO WK-P.*
- 9.6 *Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ ani RPO WK-P.*
- 9.7 *Struga Lubicka: rezygnacja z realizacji.*
- 9.8 *Remont wału przeciwpowodziowego "Korabniki" zlokalizowanego na lewym brzegu Wisły (kilometr od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej: rezygnacja z realizacji⁶⁶.*
- 9.9 *Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. Dobrzyń n/Wisłą: realizacja zakończona⁶⁷.*
- 9.10 *Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu: status – inny⁶⁸.*
- 9.11 *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: realizacja zakończona.*
- 9.12 *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962 część pierwsza: status – inny⁶⁹.*

⁶⁶ Rezygnacja z realizacji projektu w związku z planowanym zrzeczeniem się na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy Prawo wodne wału przeciwpowodziowego Korabniki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁷ Zadanie zrealizowane odbiór końcowy w dniu 08.03.2022 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁸ Planuje się realizację ze środków FEDKP 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego

⁶⁹ Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentację oraz wymagane prawem decyzje administracyjne). W roku 2020 wykonano prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 9.13 *Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka, gm. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 297 942,64 PLN (środki BP).*
- 9.14 *Udrożnienie piętrzenia rzeki Mień w km 7+500 - zadanie towarzyszące dla przedsięwzięcia pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 136 635,00 PLN (środki BP).*
- 9.15 *Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanalu Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 754 304,00 PLN (środki BP).*
- 9.16 *Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanalu Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 773 656,00 PLN (środki BP).*
- 9.17 *Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 409 441,79 PLN.*
- 9.18 *Odbudowa jazu na rzece Noteci w miejscowości Antoniewo: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 586 840,00 PLN.*
10. *Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa: status – inny⁷⁰.*
11. *Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka: status – inny⁷¹.*
12. *Modernizacja linii kolejowej Nasielsk - Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni (na odcinku Lipno - Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją i dyslokacją przystanków)*
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 12.1 *Budowa przystanku kolejowego Toruń Południe: rezygnacja z realizacji.*
- 12.2 *Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni (na odcinku Lipno - Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją i dyslokacją przystanków): status – inny⁷².*

2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- **B+R: 1 przedsięwzięcie**

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

⁷⁰ Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej Drogowej i Kolejowej. Rewitalizacja linii 356 znalazła się na liście zadań do realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg komunikacyjny Nakło nad Notecią – Kcynia – granica województwa, wariant II - ciąg komunikacyjny Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – granica województwa). Obecnie w ramach RPO WKP została zawarta umowa z PKP PLK S.A., której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej lk 356 odcinek granica województwa – Kcynia oraz budowa mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią lk 281. Zadanie planowane do sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁷¹ Obecnie ze środków własnych finansowane są prace przygotowawcze - etap pozyskiwania dokumentacji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁷² W ramach RPO WKP na lata 2014 - 2020, PKP PLK S.A. zrezygnowała z realizacji zadania "Opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni na odcinku granica województwa - Lipno - Toruń Wschodni". Zadanie to zostało wpisane do dokumentu opracowanego przez PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pn. "PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku": Tabela 4 Projekty regionalne str. 22 pod poz. 16 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń - Lipno - granica województwa wraz z elektryfikacją na odcinku Lipno - Lubicz - Toruń". Zadanie zgłoszone do Krajowego Programu Odbudowy przez Gminę Miasta Toruń oraz UMWKP. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

1. *Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 339 055,84 PLN, w tym UE: 17 689 759,45 PLN (RPO).
2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

3. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 136 688,55 PLN, w tym UE: 14 442 801,11 PLN (PO WER).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe:

1.1 *Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie*: status – inny⁷³.

1.2 *Toruński Klaster Energii "Energia Gotyku"*: projekt w trakcie realizacji⁷⁴. Wartość projektu ogółem: 4 500 000,00 PLN, w tym środki BP: 3 320 000 000,00 PLN oraz JST: 1 180 000,00 PLN.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim*: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁷⁵. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie oraz PSM w Grudziądzu.
2. *Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy*: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 402 479,00 PLN.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK*: status – inny.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Infrastruktura ratownictwa medycznego: w ramach działania 9.1 POiŚ w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 17 projektów z zakresu ratownictwa medycznego.⁷⁶

- transport: 24 przedsięwzięć, w tym:

- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 581 050 300,00 PLN.
2. *S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 853 907 500,00 PLN.
3. *Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15*

⁷³ Klaster OZE Grudziądz nie podjął żadnych działań w 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁷⁴ W grudniu 2022 r. rozpoczęto prace przy budowie farmy. W lutym 2024 roku zakończono roboty budowlane i przyłączono farmę do sieci elektroenergetycznej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁷⁵ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁷⁶ Nie zidentyfikowano jednego projektu w regionie pn.: *Infrastruktura ratownictwa medycznego*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Budowa obwodnicy Inowrocławia*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 475 671 000,00 PLN.
- 3.2 *Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 129 107 666,19 PLN.
4. *Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN.
5. *Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa*: status – inny⁷⁷.
6. *Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25*: status – inny⁷⁸.
7. *Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego*: status – inny⁷⁹.
8. *Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10*: status – inny⁸⁰.
9. *Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy*: status – inny⁸¹.
10. *S-10 Bydgoszcz – Pila*: status – inny⁸².
11. *S-10 Bydgoszcz – Toruń*: projekt w trakcie realizacji⁸³. Wartość projektu ogółem: 1 870 688 000,00 PLN.
- *S-10 Toruń – Płońsk*: status – inny⁸⁴. transport kolejowy (7)
 1. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Pila Główna – Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Pila Główna*: status – inny⁸⁵.
 2. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 *Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa*: rezygnacja z realizacji⁸⁶.

⁷⁷ Zadanie nie jest kierowane do realizacji. Jego zasadność będzie przedmiotem analiz po ukończeniu innych strategicznych inwestycji w regionie (ciągów A i S oraz budowy obwodnic na tym ciągu, np. obwodnicy Strzelna, której realizacja jest zakładana w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁷⁸ W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁷⁹ W 2023 r. inwestycje te nie zostały skierowane do realizacji (brak zapewnienia finansowania w dokumentach rządowych). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁸⁰ Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Lipna została ujęta w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁸¹ Inwestycje polegające na budowie obwodnicy Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego zostały ujęte w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁸² Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁸³ W 2023 r. podpisano umowę na odc. węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁸⁴ Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁸⁵ Trwa opracowywanie studium wykonalności. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁸⁶ Umowa o dofinansowanie rozwiązana w dniu 26.09.2022 r. na wniosek Instytucji Zarządzającej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

2.2 Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: rezygnacja z realizacji⁸⁷.

3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 329 177,28 PLN, w tym UE: 126 557 307,50 PLN (RPO).

3.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 507 300,00 PLN, w tym UE: 2 981 205,00 PLN (RPO).

4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 2 445 232 973,38 PLN⁸⁸.

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: realizacja zakończona. Wartość projektu: 83 863 768,29 PLN, w tym środki BP: 71 665 862,18 (PLN).

6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto: projekt w trakcie realizacji⁸⁹. Wartość projektu ogółem: 564 215 838,24 PLN, w tym UE: 205 203 793,43 PLN (PO IiŚ).

7. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 258 069 640,86 PLN, w tym środki BP: 191 548 658,09 PLN.

• transport śródlądowy (5)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji.

2. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnego: projekt w trakcie realizacji⁹⁰. Wartość projektu ogółem: 28 633 311,00 PLN (NFOŚiGW/środki własne).

3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny⁹¹.

4. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanalu Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: status – inny⁹².

5. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny⁹³.

⁸⁷ Umowa o dofinansowanie rozwiązana w dniu 26.09.2022 na wniosek Instytucji Zarządzającej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁸⁸ Projekt realizowany na obszarze woj. Śląskiego i Łódzkiego. LOT A, C, D - trwa realizacja robót budowlanych. LOT B - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w ramach nowej perspektywy w latach 2023 - 2028. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁸⁹ Projekt rozpoczęty w perspektywie 2014-2020 i planowany do zakończenia w perspektywie 2021-2027 - realizowany na obszarze woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁹⁰ W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowana przepławka na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Przebudowa pozostałych obiektów została zakończona w ramach innego przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁹¹ Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane było ze środków NFOŚiGW. Na roboty budowlane na śluzach Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra nie ma obecnie zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁹² Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁹³ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	36 107 140	0	0	36 107 140	0	0	0	0	36 107 140	7
Edukacja	0	0	17 857 486	17 857 486	0	0	42 475 744	42 475 744	60 333 230	4
Energetyka	216 752 330	0	11 526 607	228 278 937	4 500 000	0	0	4 500 000	232 778 937	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	84 561 544	0	180 514 958	265 076 501	402 479	0	0	402 479	265 478 980	4
Sport	0	0	132 082 263	132 082 263	0	0	0	0	132 082 263	8
Transport / drogi	131 866 879	0	162 214 021	294 080 900	1 870 688 000	0	5 095 523 566	6 966 211 566	7 260 292 466	19
Transport / koleje	0	0	0	0	5 233 812 864	0	83 863 768	5 317 676 632	5 317 676 632	9
Transport / miejski	503 239 896	0	1 133 666 640	1 636 906 536	0	0	0	0	1 636 906 536	1
Transport / śródlądowy	2 136 635	0	34 223 242	36 359 877	28 633 311	0	0	28 633 311	64 993 188	6
Zdrowie	1 204 349 731	0	0	1 204 349 731	0	0	0	0	1 204 349 731	3
Razem	2 179 014 154	0	1 672 085 218	3 851 099 372	7 138 036 654	0	5 221 863 079	12 359 899 733	16 210 999 105	64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁹⁴.

⁹⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 25 999 625 EUR). Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 983 580 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 350 714 467,22 PLN: - EFS: 172 313 119,19 PLN - EFRR: 178 401 348,03 PLN Fundusz Pracy: 96,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 47 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ ICT: 1▪ Kultura: 6▪ Inne: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 22▪ Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁹⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena*: rezygnacja z realizacji projektu.

2. *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 915 309,33 PLN, w tym UE: 25 811 272,83 PLN (PO IiŚ).

⁹⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

3. *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”⁹⁶*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 159 162,51 PLN, w tym UE: 17 690 712,41 PLN (PO IiŚ).
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 4.1 *Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 965 269,96 PLN, w tym UE: 23 711 041,63 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 *Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia*: status – inny⁹⁷.
- 4.3 *Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski zespołu klasztornego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 760 116,00 PLN.⁹⁸
- 4.4 *Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury*: status – inny⁹⁹.
- 4.5 *Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralni) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 702 265,93 PLN, w tym UE: 24 786 336,61 PLN (PO IiŚ).

- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: status – inny¹⁰⁰.
2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 120 271 905,54 PLN, w tym UE: 35 600 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 *Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin*: realizacja zakończona. Wartość podpisanej umowy: 56 128 749,28 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 *Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 692 574,21 PLN, w tym UE: 13 461 823,80 PLN (PO IiŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Budowa SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej)*: rezygnacja z realizacji.

⁹⁶ Tytuł projektu, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie, brzmi: *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka*.

⁹⁷ Projekt pod tym tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. Żadna z części zakresu projektu nie została zrealizowana w ramach innych projektów finansowanych w ramach PO IiŚ czy RPO WL. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*.

⁹⁸ *Przedsięwzięcie realizowane pn.: Termomodernizacja Podominańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie*.

⁹⁹ Projekt wchodzi w skład projektu nr 3 pn: *Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka*. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo” i jest realizowany jako jego część.

¹⁰⁰ W Strategii ZIT zdiagnozowano teren całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszar wymagający wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). W ramach Strategii ZIT określa się cały LOF jako obszar wsparcia dla projektów konkursowych (POiŚ) z zakresu termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych i budynków sektora publicznego (PI 4iii). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Łądowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie): realizacja zakończona. Wartość projektu: 74 664 310,00 PLN, w tym budżet państwa: 68 154 500,00 PLN.
3. *SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie*: rezygnacja z realizacji projektu.
4. *Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim*: status – inny¹⁰¹.
5. *Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych*¹⁰²: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 572 064,61 PLN, w tym UE: 57 436 076,80 PLN (RPO).

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie*¹⁰³: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST: 27 030 164,59 PLN, FRKF: 13 000 000,00 PLN.

- inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska*: rezygnacja z realizacji.

- transport: 10 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,45 PLN (RPO).

- 1.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 213 411,92 PLN, w tym UE: 78 309 153,98 PLN (PO PW).

2. *Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

- 2.1 *Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN, w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).

- 2.2 *Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 101 032 644,21 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).

- 2.3 *Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 163 888 787,13 PLN, w tym UE: 130 395 578,77 PLN (PO PW).

- 2.4 *Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta*: rezygnacja z realizacji.

¹⁰¹ Wnioskodawca po złożeniu fiszki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów brzegowych oraz negatywnej ocenie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹⁰² Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny -doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych*.

¹⁰³ Nazwa projektu: *Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie*.

2.5 Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sławin: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica¹⁰⁴: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 401 002,76 PLN, w tym UE: 22 256 750,02 PLN (RPO).
5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 837 659,82 PLN, w tym UE: 80 962 093,87 PLN (RPO).
6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebennie: –projekt w trakcie realizacji¹⁰⁵. Wartość projektu ogółem: 926 446 433,15 PLN, w tym środki BP: 787 479 468,18 PLN oraz środki JST: 138 966 964,97 PLN.
7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość): –projekt w trakcie realizacji¹⁰⁶. Wartość projektu ogółem: 905 627 639,88 PLN, w tym środki BP: 769 783 493,90 PLN oraz środki JST: 135 844 145,98 PLN.
8. Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratyńskie LHS oraz stacji Zamość-Majdan: realizacja zakończona¹⁰⁷. Wartość projektu ogółem: 22 315 000,00 PLN.
9. Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma: status - inny¹⁰⁸.
10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

¹⁰⁴ Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S-19).

¹⁰⁵ Podpisano umowę podpisania umowy regulującej zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo-Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” realizowanego w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 rok. Modernizacja linii kolejowej 69 oraz 72 wraz z budową łącznicy jest realizowana przez PKP PLK w jednym projekcie pn. "Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec- Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada". Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹⁰⁶ Umowa z Wykonawcą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w dn. 16.09.2023 r. Aktualnie Wykonawca złożył opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej w wersji 2- opracowanie nie zostało odebrane w wyniku wad dokumentacji. Wykonawca został zobowiązany do przedłożenia dokumentów w wersji 3. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹⁰⁷ Projekt finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Projekt zrealizowany bez wsparcia w postaci środków publicznych. Planowane inwestycje Spółki na wskazanych stacjach znacznie wykraczają poza zgłoszony zakres projektu i są częścią większego projektu pn. Budowa modernizacja i automatyzacja stacji LHS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹⁰⁸ Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania. W 2019 r. utworzono Centrum Logistyczne w Chełmie przez właściciela firmy Assa Sp. z o.o. wchodzącego w skład SUCCESS Logistics Group. W ramach budowy centrum wykonano infrastrukturę magazynową, administracyjną, celną, ciąg pieszych i ciągi wodociągowe. Dzięki utworzeniu centrum rozbudowano agenturę spedycyjno-celną. W roku 2020 powstała Spółka PKP LINIA CHEŁMSKA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chełmie. Spółka będzie zarządzać infrastrukturą liniową i usługową szerokotorowej linii kolejowej nr 63 liczącej 30,452 km oraz wykonywać kolejowe przewozy ładunków na tej linii. W 2021 r. prowadzono niezbędne prace organizacyjne i towarzyszące. Kolejowe przejścia na wschodniej granicy Polski, będącej wschodnią granicą Unii Europejskiej, są trzecim po Słasku i portach morskich miejscem odbioru i nadania ładunków na polskim rynku kolejowym. Wykorzystywanie ich unikatowej roli ma ogromne znaczenie dla kreowania nowych potoków ładunkowych w przewozach kolejowych. W roku 2021 Miasto Chełm kontynuowało rozpoczęte w latach poprzednich działania związane ze Strategicznymi Inwestycjami Terytorialnymi pośrednio powiązane z Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie. Miasto uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorcami działającymi w branży logistycznej i spedycyjnej. W 2021 r. zakończono przebudowę DK nr 12 uwzględniającą bezkolizyjne skomunikowanie terminala z istniejącą linią kolejową nr 81, a także zakończono przebudowę ul. Kolejowej wraz z przejazdem „Kowelskim”. Terminal przeładunkowy planowany jest do realizacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu. W 2022 r. rozpoczęto działania inwestycyjne związane z działką znajdującą się na ul. Wschodniej w Chełmie. W pierwszym etapie zaplanowano budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni ok. 5000 m². Miasto Chełm w 2022 roku pozyskało środki na przebudowę ulic prowadzących do terminala oraz budowę niezbędnej infrastruktury. Kontynuując działania z lat poprzednich, Miasto Chełm w 2023 roku podjęło prace w zakresie przebudowy/remontu w tym podniesienie parametrów technicznych ulic znajdujących się na szlaku komunikacyjnym łączącym terminal intermodalny przy ul. Wschodniej z przejściami granicznymi w Dorohusku, Zosinie, Hrebennem, Sławatyczach, a także budowę oraz przebudowę sieci wraz z przyłączami infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania terminala. ". Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

- 10.1 *Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 345 878 222,58 PLN, w tym UE: 195 416 811,31 PLN (RPO).
- 10.2 *Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 104 973 210,79 PLN, w tym UE: 80 340 382,54 PLN (RPO).
- 10.3 *Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie*: rezygnacja z realizacji.
- 10.4 *Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 886 564,19 PLN, w tym UE: 65 308 496,12 PLN (PO PW)¹⁰⁹.
- 10.5 *Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF*: projekt w trakcie realizacji¹¹⁰. Wartość projektu ogółem: 161 889 166,04 PLN, w tym UE: 126 384 696,01 PLN (PO PW).
- 10.6 *Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie*: projekt w trakcie realizacji¹¹¹. Wartość projektu ogółem: 218 043 207,58 PLN, w tym UE: 171 385 404,02 PLN (PO PW).
- 10.7 *Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej*: projekt w trakcie realizacji¹¹². Wartość projektu ogółem: 193 620 818,78 PLN, w tym UE: 138 740 908,32 PLN (PO PW).
- 10.8 *Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF*: rezygnacja z realizacji.
- 10.9 *Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru*: rezygnacja z realizacji.
- 10.10 *Mobilny LOF*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 117 370,70 PLN, w tym UE: 95 937 357,03 (RPO).

3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*:

realizacja zakończona¹¹³. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE: 18 181 536,24 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

¹⁰⁹ Kwoty zgodne z końcowym rozliczeniem projektu. Źródło: e-mail UM woj. lubelskiego z dnia 16.06.2023 r.

¹¹⁰ W ramach projektu do końca 2023 roku został zrealizowany cały zakres rzeczowy i finansowy. W dniu 29.12.2023 r. złożony został wniosek o płatność końcową. Wniosek nie został jeszcze zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą POPW. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹¹¹ W ramach projektu do końca 2023 roku został zrealizowany cały zakres rzeczowy i finansowy. W dniu 29.12.2023 r. złożony został wniosek o płatność końcową. W dniu 29.05.2024 r. wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą POPW. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹¹² W ramach projektu do końca 2023 roku został zrealizowany cały zakres rzeczowy i finansowy. W dniu 29.12.2023 r. złożony został wniosek o płatność końcową. W dniu 28.05.2024 r. wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą POPW. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2023 roku*, UM woj. lubelskiego.

¹¹³ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: *MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie lubelskim*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dziewięć projektów. Status projektów na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

- 1.1 *Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6k V oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 537 866,00 PLN, w tym UE: 7 628 214,39 PLN.
- 1.2 *Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa – Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 227 995,00 PLN, w tym UE: 7 334 996,42 PLN.
- 1.3 *Przebudowa GPZ Budzyń*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 104 825,00 PLN, w tym UE: 15 619 815,90 PLN.
- 1.4 *Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 993 815,96 PLN, w tym UE: 10 335 497,69 PLN.
- 1.5 *Budowa linii Chełm – Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 298 888 353,44 PLN, w tym UE: 64 819 268,26 PLN.
- 1.6 *Rozbudowa GPZ Wilkołaz*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 420 510,00 PLN, w tym UE: 9 101 568,98 PLN.
- 1.7 *Przebudowa stacji Abramowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 127 435,00 PLN, w tym UE: 34 912 796,31 PLN.
- 1.8 *Budowa GPZ Felin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 737 142,61 PLN, w tym UE: 17 073 392,18 PLN.
- 1.9 *Budowa linii 110kV relacji Annopol – Budzyń*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 68 062 308,30 PLN, w tym UE: 16 892 408,50 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe:

- 2.1 *Klaster Energia Dolina Zielawy*
- 2.2 *Klaster Energii Południowe Podlasie*
- 2.3 *Tomaszowski Klaster Energii*
- 2.4 *Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE*

- ICT:1 przedsięwzięcie

1. *e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego*: realizacja zakończona¹¹⁴. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 603 746,80 PLN, w tym UE: 159 370 904,95 PLN (RPO).

- kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku¹¹⁵)*: przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKDiN ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 36 274 367,00 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim*:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹¹⁶. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w

¹¹⁴ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

¹¹⁵ Aktualna (na dzień 31.12.2020 r.) nazwa inwestycji: *Budowa Muzeum w Sobiborze*.

¹¹⁶ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego
w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji*: status – inny¹¹⁷.
2. *Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji*: status – inny¹¹⁸.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*: realizacja zakończona. Wartość podpisanej umowy: 427 172 855,00 PLN, w tym BP: w tym 278 998 000,00 PLN, UE: 76 376 173,00 PLN (PO IiS).
2. *Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia*¹¹⁹: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 26 726 212,31 PLN, w tym UE: 17 025 254,02 PLN (PO IiS).

- transport: 12 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa lubelskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 064 636 230,98 PLN.
2. *S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

- 2.1 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. Lublin - w. Niedrzwica Duża*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 426 861 459,02 PLN.
- 2.2 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. w. Niedrzwica Duża – w. Kraśnik Północ*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 656 138 274,35 PLN.
- 2.3 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. obw. Kraśnika (w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 408 053 124,54 PLN.
- 2.4 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. W. Kraśnik Południe - Janów Lubelski Północ*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 548 272 477,23 PLN.
- 2.5 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski Południe)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 244 437 865,68 PLN.
- 2.6 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 297 316 345,62 PLN.
- 2.7 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica"*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 549 636 700,00 PLN.

¹¹⁷ Brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze środowiska*, DGW MI.

¹¹⁸ W 2021 r. opracowano koncepcję programowo - przestrzenną zbiornika. Część ta była finansowana z Budżetu Państwa NW. Projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania na dalszą jego realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze środowiska*, DGW MI.

¹¹⁹ MZ nie identyfikuje przedsięwzięcia pod ww. nazwą współfinansowanego z PO IiS. W ramach PO IiS realizowany jest projekt pn.: *Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej* (wartość całkowita projektu 26 726 212,31 PLN, wydatki kwalifikowalne 20 029 710,62 PLN, dofinansowanie UE 17 025 254,02 PLN).

3. *Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 314 037 081,07 PLN.*

4. *S-12 Radom – Lublin:*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 *Budowa drogi S12 Radom – Lublin: status – inny¹²⁰.*

4.2 *Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wisła w m. Puławy (obw. Puław II etap)): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 302 383 366,61 PLN.*

5. *S-12 Lublin – Dorohusk: projekt w trakcie realizacji¹²¹. Wartość projektu: 3 112 746 500,00 PLN.*

6. *S-19 Białystok – Lublin*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 *Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 900 771 200,00 PLN.*

6.2 *Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów Północ): projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 126 850 000,00 PLN.*

7. *S-17 Lublin – Hrebenne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 429 756 200,00 PLN.*

• transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 746 573 106,84 PLN, w tym UE: 370 975 190,70 PLN (CEF).*

2. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: status – inny¹²².*

3. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 429 769 866,92 PLN, w tym UE: 327 561 347,28 PLN (PO PW).*

4. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 3 494 722 903,42 PLN, w tym UE: 2 818 574 389,65 PLN (PO IiŚ).*

5. *Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków¹²³: realizacja zakończona. Wartość projektu: 96 837 659,82 PLN, w tym UE: 80 962 093,87 PLN (RPO).*

¹²⁰ Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹²¹ W 2023 r. podpisano umowy na 3 z 4 odcinków realizacyjnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹²² Projekt realizowany na obszarze woj. Łódzkiego, Mazowieckiego i Lubelskiego - realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹²³ Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew*.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Edukacja	0	0	0	0	0	0	21 572 777	21 572 777	21 572 777	2
Energetyka	0	0	207 093 229	207 093 229	459 815 239	0	98 285 012	558 100 251	765 193 480	4
ICT	0	0	0	0	0	0	187 603 747	187 603 747	187 603 747	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	0	0	153 502 124	153 502 124	36 274 367	0	0	36 274 367	189 776 491	6
Sport	0	0	40 030 165	40 030 165	0	0	0	40 030 165	40 030 165	1
Transport / drogi	0	0	560 613 865	560 613 865	9 457 377 400	0	4 811 772 925	14 269 150 325	14 829 764 190	11
Transport / koleje	1 832 074 073	0	119 152 660	1 951 226 733	4 671 065 877	0	96 837 660	4 767 903 537	6 719 130 270	10
Transport / miejski	919 431 415	0	317 977 146	1 237 408 561	0	0	0	1 237 408 561	1 237 408 561	1
Zdrowie	0	0	142 236 375	142 236 375	0	0	453 899 067	453 899 067	596 135 442	7
Razem	2 751 505 488	0	1 540 605 563	4 292 111 051	14 624 532 884	0	5 669 971 188	20 294 504 071	24 586 615 122	43

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹²⁴.

¹²⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLb. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 2 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 13 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 10 569 374 EUR). Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 2 025 926 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 122 640 671,63 PLN: - EFS: 55 070 662,71 PLN - EFRR: 67 570 662,71 PLN Fundusz Pracy: 31,97 mln EUR	KT WLb obejmuje 31 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 3▪ Transport: 19▪ Zdrowie: 2

4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹²⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie*: status – inny¹²⁶.

¹²⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLb odpowiedzialne są: strona samorządowa (9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

¹²⁶ Projekt został wpisany do Kontraktu Terytorialnego, ale nie wszedł do realizacji, ponieważ - jak nam wyjaśniono w MKiDN - nie ma możliwości finansowania inwestycji realizowanych od podstaw. W 2018 roku Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie złożyła wniosek o dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy Centrum Archeologicznego w Wicinie" w ramach Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego –

projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt miał być pierwszym etapem do powstania Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego Grodzisko w Wicinie, został wpisany do Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020. Nie uzyskał dofinansowania. Od tego czasu nie ma możliwości składania wniosków w zakresie dziedzictwa kulturowego. Na terenie przyszłego CNBET w Parku Kulturowym w Wicinie organizowane są od 2016 roku Lubuskie Plenery Archeologiczne. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2023 roku*, UM woj. lubuskiego.

2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 2.1 *Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 762 700,00 PLN, w tym UE: 15 069 034,96 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 *Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich*¹²⁷: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 470 188,77 PLN, w tym UE: 4 649 660,41 PLN (RPO).
- 2.3 *Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 631 055,39 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 *Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze*: projekt w trakcie realizacji¹²⁸. Wartość projektu ogółem: 17 630 172,60 PLN, w tym UE: 7 970 108,29 PLN (RPO).
- 2.5 *Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganii - etap I*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 009 035,64 PLN, w tym UE: 16 997 653,94 PLN (PO IiŚ).
- 2.6 *Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 616 105,97 PLN, w tym UE: 16 979 952,93 PLN (PO IiŚ).

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze*

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 457 569,26 PLN, w tym UE: 22 561 010,00 PLN (RPO).
- 1.2 *Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”* realizacja zakończona. Wartość ogółem projektu: 13 399 340,00 PLN, z czego 10 640 000,00 PLN to wartość części I, wartość ogółem części II: 2 759 340, 00 PLN (budżet państwa, budżet JST i inne środki).

2. *Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 132 292 675,00 PLN, w tym UE: 94 423 999,97 PLN (RPO).

• B+R: 1 przedsięwzięcie¹²⁹

1. *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim*: realizacja zakończona¹³⁰. Wartość projektu ogółem: 88 875 936,07 PLN, w tym UE: 61 413 444,44 PLN (RPO).

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

¹²⁷ Tytuł realizowanego projektu: *Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich*. Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT.

¹²⁸ Projekt zakończony rzeczowo (31.10.2023 r.) i finansowo (29.12.2023 r.). Wniosek o płatność końcową złożony 26.01.2024 r. został zatwierdzony i płatność końcowa przekazana 22.02.2024 r.) Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2023 roku*, UM woj. lubuskiego.

¹²⁹ Przedsięwzięcia pn: *Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT)* oraz *Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej* zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego Aneks nr 2 z 30.05.2017 r.

¹³⁰ W ramach przedsięwzięcia pn.: *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim* w sierpniu 2018 r. do załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn.: *Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze*.

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 20 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

1.1 realizacja zakończona: 17 projektów. Wartość projektów ogółem: 93 459 399,59 PLN, w tym UE: 60 909 995,97 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 2 projekty¹³¹.

1.3 status – inny: 1 projekt¹³².

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 11 projektów:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO IiŚ).

2.4 *Budowa wodnego akumulatora ciepła:* rezygnacja z realizacji¹³³.

2.5 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyle:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 102 386,19 PLN, w tym UE: 10 968 465,11 PLN (PO IiŚ).

2.6 *Budowa sieci ciepłych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 990 101,47 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO IiŚ).

2.7 *Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 649,89 PLN (PO IiŚ).

2.8 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 803 288,84 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO IiŚ).

2.9 *Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepłe w Zielonej Górze:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 601 921,22 PLN, w tym UE: 2 105 677,93 PLN (PO IiŚ).

2.10 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyle w Zielonej Górze:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 406 424,22 PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.11 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 153 701,25 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 5 przedsięwzięć

¹³¹ Zrezygnowano z realizacji projektów pn.: 1. *Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11* oraz 2. *Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów.*

¹³² Dot. projektu pn.: *Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.*

¹³³ Z uwagi na fakt, iż projekt nie spełnia wymogów Działania 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w ramach POIS 2014-2020, tj. jedynego potencjalnie możliwego programu wsparcia dla przedmiotowej inwestycji, nie jest możliwa jego realizacja bez ww. wsparcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2023 roku*, UM woj. lubuskiego.

1. *Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 91 167 076,76 PLN, w tym UE: 66 674 120,24 PLN (RPO).

2. *Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody:* status inny¹³⁴.

3. *Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kozuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4*

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku trzech z nich wskazano na rezygnację z realizacji, jeden ma status „inny”. Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana¹³⁵.

Odnosnie pozostałych projektów:

3.1 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułów:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 322 933,82 PLN (RPO).

3.2 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Howa ul. Żagańska:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO).

3.3 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO).

3.4 *Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 929,67 PLN (RPO).

3.5 *Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN (RPO).

3.6 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO).

3.7 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN (BP) oraz 1 960 392,62 PLN (JST).

4. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 316 552,04, w tym UE: 7 581 171,10 PLN (RPO).

5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

5.1 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 123 672 235,95 PLN, w tym UE: 74 623 700,01 PLN (PO IiŚ).

5.2 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 191 501 283,64 PLN, w tym UE: 119 716 853,96 PLN (PO IiŚ).

5.3 *Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 286 557 723,28 PLN, w tym UE: 182 351 330,70 PLN (PO IiŚ).

5.4 *Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 45 423 654,00 PLN, w tym UE: 30 299 950,00 PLN (PO IiŚ).

¹³⁴ Realizacja dwóch projektów ze środków własnych województwa została zakończona. Pozostałe cztery inwestycje nie posiadają wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. Realizacja uzależniona była od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego zabezpieczenia finansowego na realizację zadania, nie podjął dalszych działań. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2023 roku*, UM woj. lubuskiego.

¹³⁵ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2023 roku*, UM woj. lubuskiego.

5.5 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna – etap II: status – inny¹³⁶.

4.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej:*

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 10 projektów.

- 1.1 *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 912 540,00 PLN, w tym UE: 5 461 731,37 PLN.*
- 1.2 *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 144 639,42 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN.*
- 1.3 *Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 931 592,85 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.*
- 1.4 *Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 263 243 254,48 PLN, w tym UE: 79 581 528,26 PLN.*
- 1.5 *Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 784 071,58 PLN, w tym UE: 2 486 027,53 PLN.*
- 1.6 *Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyzna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 037 175,00 PLN, w tym UE: 14 384 965,65 PLN.*
- 1.7 *Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 543 500,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.*
- 1.8 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 545 082,00 PLN, w tym UE: 13 621 602,67 PLN.*

¹³⁶ Realizację projektu przesunięto na nową perspektywę unijną 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2023 roku, UM woj. lubuskiego.

- 1.9 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 605 350,50 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.*
- 1.10 *Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 135 165 479,57 PLN, w tym UE: 30 309 191,31 PLN.*
2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrów*
- 2.1 *Klaster Energii energyREGION Rzepin*
- 2.2 *Klaster Energii energyREGION Słońsk*
- 2.3 *Gorzowski Klaster Energii*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹³⁷. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSMI I i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

- transport: 14 przedsięwzięć

- transport drogowy (5)

1. *S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 339 323 100,00 PLN.*
2. *Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta: status – inny¹³⁸.*
3. *Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta): status – inny¹³⁹.*
4. *Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy: status – inny¹⁴⁰.*
5. *A18 Olszyna – Golnice: realizacja zakończona (PBDK)¹⁴¹. Wartość projektu ogółem: 1 295 804 600,00 PLN.*

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra–Rzepin–Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa¹⁴². Wartość projektu ogółem: 3 947 589,11 PLN.*

¹³⁷ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

¹³⁸ Inwestycja ujęta na liście podstawowej w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹³⁹ W 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹⁴⁰ Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki została ujęta w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹⁴¹ W 2023 r. oddano do użytkowania trzy odcinki realizacyjne, tym samym udostępniona została cała inwestycja. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹⁴² Projekt realizowany na obszarze woj. Dolnośląskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

2. *Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego*¹⁴³;

w ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa projekty:

- 2.1 *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 704 568 799,52 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN (CEF).
- 2.2 *Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice*: Wartość projektu ogółem: 1 557 238 098,521 704 568 799,52 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN (CEF).
3. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa lubuskiego*: rezygnacja z realizacji¹⁴⁴.
4. *Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin*: rezygnacja z realizacji¹⁴⁵.
5. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst*: rezygnacja z realizacji¹⁴⁶.

- transport śródlądowy (4)

1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 174 133 404,38 PLN, w tym UE: 139 493 450,54 PLN (PO IiŚ).
2. *Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodolamania na terenie województwa lubuskiego*: projekt w trakcie realizacji ze środków FS, BŚ, BRRE. Wartość projektu ogółem: 299 939 971,07 PLN.
3. *Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*¹⁴⁷: status – inny¹⁴⁸.
4. *Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego*: status – inny¹⁴⁹.

¹⁴³ Projekt realizowany na obszarze woj. Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

¹⁴⁴ Projekt nie będzie realizowany do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁴⁵ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁴⁶ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁴⁷ Poprzednia nazwa: *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*.

¹⁴⁸ Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodolamania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

¹⁴⁹ Zadanie nie było realizowane w 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	88 875 936	88 875 936	0	0	0	0	88 875 936	2
Energetyka	0	0	221 896 355	221 896 355	435 484 966	0	112 427 719	547 912 686	769 809 040	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	17 630 173	0	88 489 086	106 119 258	0	0	0	0	106 119 258	3
Transport / drogi	0	0	126 348 345	126 348 345	0	0	2 635 127 700	2 635 127 700	2 761 476 045	9
Transport / koleje	0	0	70 316 552	70 316 552	3 265 754 487	0	0	3 265 754 487	3 336 071 039	5
Transport / miejski	0	0	647 154 897	647 154 897	0	0	0	0	647 154 897	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	474 073 375	0	0	474 073 375	474 073 375	4
Zdrowie	0	0	209 149 584	209 149 584	0	0	0	0	209 149 584	2
Razem	17 630 173	0	1 452 230 755	1 469 860 928	4 175 312 829	0	2 747 555 419	6 922 868 248	8 392 729 176	30

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŁ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 27 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W 2022 r. dokument został uzupełniony o Aneksy nr 4 i nr 5, dotyczące aktualizacji wysokości alokacji RPO WŁ w części pochodzącej z EFRR w związku z przyznaniem regionowi dwóch transz dodatkowych środków w ramach REACT-EU. W dniu 28 lipca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 26 292 035 EUR). Natomiast w dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 5 039 629 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 374 228 892,81 PLN: - EFS: 152 870 889,62 PLN - EFRR: 221 358 003,19 PLN Fundusz Pracy: 88 753 832,00 mln EUR	KT WŁ obejmuje 96 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 10 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 3 ▪ Inne: 3 ▪ Kultura: 5 ▪ Rewitalizacja: 16 ▪ Transport: 41 ▪ Zdrowie: 16

5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁵¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 11 przedsięwzięć¹⁵²

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych: rezygnacja z realizacji.*
2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej –Curie w Zgierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 579 728,57 PLN, w tym UE: 5 326 502,12 PLN (PO IIŚ).*

¹⁵¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

¹⁵² Przedsięwzięcie pn. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu* zostało usunięte Aneksem nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni Endoskopii i Pracowni USG¹⁵³*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 894 125,00 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 PLN (PO IiŚ).
4. *Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach – II etap*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala).
5. *Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 169 763,99 PLN, w tym UE: 2 216 317,65 PLN (PO IiŚ).
6. *Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii¹⁵⁴*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 111 252 347,90 PLN, w tym UE: 66 228 889,72 PLN (RPO).
7. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO IiŚ).
8. *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów¹⁵⁵*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 509 876,71 PLN, w tym UE: 10 175 184,09 (PO IiŚ).
9. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.*: –rezygnacja z realizacji.
10. *Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego*: realizacja zakończona. Szacowana wartość projektu ogółem: 20 833 070,95 PLN¹⁵⁶.
11. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli*: rezygnacja z realizacji .

• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 988 367,20 PLN, w tym UE: 13 516 243,32 PLN (PO IiŚ).
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

¹⁵³ Przedsięwzięcie realizowane jest przez projekt pn.: *Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach*.

¹⁵⁴ Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: *Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii*.

¹⁵⁵ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karet i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113*.

¹⁵⁶ Projekt realizowany pod nazwą: *Rozbudowa istniejącego kompleksu Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej o nowy budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, środki własne powiatu - 16 024 870,95 PLN, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 9 000 000 PLN, oraz dotacje innych JST - 4 808 200,00 PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.*

- 2.1 *Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 606 772,59 PLN, w tym UE: 8 963 559,18 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 *Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 322 605,86 PLN¹⁵⁷.
- 2.3 *Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi*¹⁵⁸: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 948 714,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 *Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego*: rezygnacja z realizacji¹⁵⁹.
- 2.5 *Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie – etap I*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 409 547,20 PLN, w tym UE: 2 356 191,15 PLN (RPO).
- 2.6 *Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu*: rezygnacja z realizacji.
- B+R: 9 przedsięwzięć
 1. *Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi)*: rezygnacja z realizacji.
 2. *Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN¹⁶⁰.
 3. *Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 164 875,00 PLN, w tym UE: 4 543 217,21 PLN (RPO).
 4. *BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 342 436,54 PLN, w tym UE: 38 318 482,69 PLN (RPO).
 5. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej*¹⁶¹: rezygnacja z realizacji.
 6. *"Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"*¹⁶²: rezygnacja z realizacji.

¹⁵⁷ Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych zakres rzeczowy projektu został rozszerzony względem stanu na 31.12.2022 r. Źródła finansowania: Budżet Samorządu Województwa Łódzkiego 6 013 000,00 zł, środki pozostające w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 903 000,00, w pozostałej części projekt finansowany ze środków własnych Teatru Wielkiego w Łodzi. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁸ Nazwa projektu: *Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi*.

¹⁵⁹ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r.

¹⁶⁰ Realizowany projekt jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSREEN ERIC). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶¹ Przedsięwzięcie pn. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶² Przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

7. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R¹⁶³):* rezygnacja z realizacji.
8. *Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG:* rezygnacja z realizacji¹⁶⁴.
9. *Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi:* rezygnacja z realizacji¹⁶⁵.
2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

- 2.1 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 57 244 713,43 PLN, w tym UE: 22 464 789,98 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 88 886 416,81 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 808 940,12 PLN, w tym UE: 29 479 897,62 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 56 967 179,75 PLN, w tym UE: 17 891 724,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.5 *Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego:* rezygnacja z realizacji¹⁶⁶.
- 2.6 *Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 105 541,81 PLN, w tym UE: 8 550 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 18 przedsięwzięć

1. *Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1:* rezygnacja z realizacji¹⁶⁷.
2. *Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa:* rezygnacja z realizacji¹⁶⁸.

¹⁶³ Przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁴ Przedsięwzięcie w 2015 r. zostało negatywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami i kryteriami RPO WŁ 2014-2020 i nie uzyskało rekomendacji do dalszej oceny przez ZWL, gdyż nie spełnia podstawowych warunków wynikających z systemu realizacji Programu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁵ IP ZIT nie dysponuje danymi na temat złożonych wniosków. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁶ Wnioskodawca w dniu 11.02.2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie. Oświadczenie zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i stało się skuteczne z dniem 01.04.2019 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁷ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁶⁸ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

3. *Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji*¹⁶⁹.
4. *Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-14): rezygnacja z realizacji*¹⁷⁰.
5. *Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 934 513,63 PLN, w tym UE: 94 912 967,89 PLN (RPO).*
6. *Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14): rezygnacja z realizacji*¹⁷¹.
7. *Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 025 286,69 PLN, w tym UE: 23 706 388,15 PLN (RPO).*
8. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – Brójce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym UE: 9 835 608,09 PLN (RPO).*
9. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 78 116 959,18 PLN, w tym UE: 64 767 568,08 PLN (RPO).*
10. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów – Kamieńsk*
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 10.1 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Belchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – Kamieńsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 818 752,58 PLN, w tym UE: 30 853 239,39 PLN (RPO).*
 - 10.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Belchatów - Kamieńsk odcinek Belchatów – Łękawa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 163 582,08 PLN, w tym UE: 23 709 646,11 PLN (RPO).*
11. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Belchatów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 431 636,10 PLN, w tym UE: 38 165 393,03 PLN (RPO).*
12. *Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego): rezygnacja z realizacji*¹⁷².
13. *Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną*
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 13.1 *Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej: rezygnacja z realizacji*¹⁷³.
 - 13.2 *Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 582 515,37 PLN (RPO).*
14. *Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 746 929,33 PLN, w tym UE: 33 624 488,91 PLN (RPO).*

¹⁶⁹ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁷⁰ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁷¹ Rezygnacja z realizacji projektu do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁷² W grudniu 2021 roku opracowane zostało „Studium Komunikacyjne dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz konieczność realizacji innych pilnych zadań inwestycyjnych, planowana do wybudowania obwodnica południowo-wschodniej części miasta nie została zrealizowana do chwili obecnej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁷³ Projekt będzie wymagał dostosowania go do realizacji zakresu prac przewidzianych dla inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i komponentu kolejowego oraz wytycznych dla perspektywy 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

15. *Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej¹⁷⁴*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 203 461,58 PLN, w tym UE: 2 703 320,00 PLN (RPO).

16. *Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

16.1 *Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 055 535,83 PLN, w tym UE: 17 216 692,04 PLN (RPO).

16.2 *Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 745 069,76 PLN, w tym UE: 51 700 000,00 PLN (RPO).

17. *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 843 672 694,69 PLN, w tym UE: 471 739 367,75 PLN (PO IiŚ).

18. *Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska*: realizacja zakończona¹⁷⁵. Wartość projektu ogółem: 339 679 060,47 PLN.

- rewitalizacja: 16 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 288 430 478,77 PLN, w tym UE: 88 986 825,98 PLN (RPO).

2. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 278 378 493,48 PLN, w tym UE: 73 547 395,05 PLN (RPO).

3. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 192 913 661,30 PLN, w tym UE: 67 752 710,84 PLN (RPO).

4. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 65 858 421,50 PLN, w tym UE: 23 968 161,04 PLN (RPO).

5. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 105 263 271,50 PLN, w tym UE: 34 661 543,86 PLN (RPO).

6. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 152 692 925,06 PLN, w tym UE: 67 739 288,35 PLN (RPO).

7. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 81 571 640,02 PLN, w tym UE: 33 099 942,81 PLN (RPO).

8. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 230 590 720,54 PLN, w tym UE: 81 190 917,33 PLN (RPO).

¹⁷⁴ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: *Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim*.

¹⁷⁵ Zakres rzeczowy projektu pn.: "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" jest w całości realizowany przez PKP PLK S.A. w ramach projektu finansowanego w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Zadanie zostało włączone do projektu: "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji Łódź Kaliska" w ramach projektu "Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych" zgodnie z zawartą Umową nr 90/107/0039/19/Z/I z dnia 7.08.2019 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

9. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi):* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 531 251,97 PLN, w tym UE: 31 455 458,01 PLN (RPO).
10. *Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi:* realizacja zakończona¹⁷⁶. Wartość projektu: 88 316 994,79 PLN.
11. *Rewitalizacja ECI Południowy Wschód:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 35 441 768,85 PLN, w tym UE: 23 392 462,90 PLN (RPO).
12. *Rewitalizacja ECI – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki i Techniki*
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 12.1 *Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 531 180,94 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).
- 12.2 *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 386 621,33 PLN, w tym UE: 17 679 999,98 PLN.
13. *Rewitalizacja Księżego Młyna:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 649 363,81 PLN, w tym UE: 39 204 878,91 PLN (RPO).
14. *Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 31 932 049,21 PLN, w tym UE: 14 301 240,09 PLN (RPO).
15. *Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 167 305,68 PLN, w tym UE: 19 424 334,79 PLN (RPO).
16. *Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 684 735,99 PLN, w tym UE: 17 873 792,05 PLN (RPO).

- inne: 3 przedsięwzięcia

1. *KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia:* rezygnacja z realizacji¹⁷⁷.
- 1.2 *Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 93 835 792,48 PLN, w tym UE: 41 361 041,31 PLN (RPO).

2. *Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów):*

Na dzień 31.12.2023 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

- 2.1 *Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji infrastruktury turystycznej:* rezygnacja z realizacji¹⁷⁸.
- 2.2 *Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 460 957,24 PLN, w tym UE: 6 172 242,65 PLN (RPO).
- 2.3 *Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 621 622,49 PLN, w tym UE: 5 146 675,93 PLN (RPO).

¹⁷⁶ Projekt realizowany ze środków własnych Miasta Łodzi. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁷⁷ Rezygnacja z realizacji do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁷⁸ W dniu 23.10.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Obecnie, ze względu na brak wystarczających środków finansowych, nie jest planowana realizacja zakresu rzeczowego, który wchodził w skład tego projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

- 2.4 *Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 996 496,10 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).
- 2.5 *Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych*: rezygnacja z realizacji¹⁷⁹.
- 2.6 *Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo – jodowej*: –rezygnacja z realizacji¹⁸⁰.
3. *Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO*: rezygnacja z realizacji.

5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: realizacja zakończona¹⁸¹. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE: 28 291 559,46 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrów

1.1 *Klaster Energii Tomaszów*

1.2 *Warciański Klaster Energii („WKE”)*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

1. *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 PLN (BP).

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim*:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁸². Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach, PSM I i II stopnia w Pabianicach.

¹⁷⁹ Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁸⁰ Rezygnacja z realizacji do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2023 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁸¹ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: *Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.09.2021.

¹⁸² Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

3. *Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi*¹⁸³; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 663 870,38 PLN, w tym UE: 16 276 975,83 PLN (PO IiŚ).

• zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału*¹⁸⁴; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 33 079 566,97 PLN, w tym UE: 24 195 661,90 PLN (PO IiŚ).

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi*: brak danych dot. statusu przedsięwzięcia.

3. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi*¹⁸⁵; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 718 354,27 PLN, w tym UE: 12 305 069,20 PLN (PO IiŚ).

4. *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia: 798 485 000,00 PLN, z czego 625 194 000,00 PLN to środki budżetu państwa.

5. *UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny*: rezygnacja z realizacji projektu¹⁸⁶.

• transport: 23 przedsięwzięcia

• transport drogowy (7)

1. *Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 242 858 500,00 PLN.

2. *Obwodnica Belchatowa w ciągu DK 8*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 181 766 000,00 PLN.

3. *A1 Tuszyn – Częstochowa*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 117 300 000,00 PLN.

4. *Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42*: status – inny. Wartość projektu ogółem: 157 744 600,00 PLN.

5. *S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi* realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 842 171 900,00 PLN.

6. *S-74 Sulejów Kielce*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

7. *S-12 Piotrków Trybunalski – Radom*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

7.1 *Budowa drogi S12 Piotrków Trybunalski – Radom, odc. Piotrków Trybunalski - Sulejów (w. Kozenin)*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Trwają prace przygotowawcze.

7.2 *Budowa drogi S12 Sulejów – Radom*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Trwają prace przygotowawcze.

¹⁸³ Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekt pn.: *Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej*.

¹⁸⁴ Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału*.

¹⁸⁵ Projekt realizowany pn.: *Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie "CZMP"*.

¹⁸⁶ Zrezygnowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część rzeczy z tego projektu jest realizowana w innym projekcie pn. "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

• transport kolejowy (16)

1. *Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec*: projekt w trakcie realizacji¹⁸⁷. Wartość projektu ogółem: 1 653 740 828,42 PLN, w tym UE: 894 646 672,24 PLN (PO IiŚ).
2. *Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 360 158 580,41 PLN, w tym środki BP: 358 025 915,67 PLN .
3. *Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 235 594 250,13 PLN, w tym UE: 2 902 261 462,63 PLN (PO IiŚ).
4. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 385 004 306,57 PLN, w tym UE: 186 022 665,32 PLN (CEF).
5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.*: rezygnacja z realizacji¹⁸⁸.
6. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 94 337 635,08 PLN.
7. *Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 756 590,15 PLN, w tym UE: 142 752 477,57 PLN (PO IiŚ).
8. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 124 609 118,20 PLN, w tym UE: 76 068 890,85 PLN (PO IiŚ).
9. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 332 726 435,84 PLN, w tym UE: 1 507 511 819,60 PLN (CEF)¹⁸⁹.
10. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków status – inny*¹⁹⁰.
11. *Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń Główny*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 258 069 640,86 PLN, w tym środki BP: 191 548 658,09 PLN.
12. *Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock*: rezygnacja z realizacji¹⁹¹.
13. *Budowa linii kolejowej Belchatów – Wieluń z bocznicą do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Belchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne*: rezygnacja z realizacji¹⁹².
14. *Baza logistyczna, przeladunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu*: rezygnacja z realizacji¹⁹³.
15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 168 011 062,85 PLN, w tym UE: 141 434 549,70 PLN (RPO).

¹⁸⁷ Projekt fazowany w kolejnej perspektywie. W ramach fazy II realizowany jest projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec", Faza II, data zakończenia realizacji projektu 31.12.2025. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁸⁸ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁸⁹ Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbicia na województwa.

¹⁹⁰ Projekt realizowany na obszarze woj. Łódzkiego, Mazowieckiego i Lubelskiego - realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁹¹ UM zrezygnował z realizacji projektu z powodu braku możliwości finansowania ze środków RPO. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁹² Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁹³ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

16. Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I”: rezygnacja z realizacji¹⁹⁴.

¹⁹⁴ Rezygnacja z projektu z uwagi na brak finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	94 123 087	0	39 273 625	133 396 712	0	0	0	0	133 396 712	10
Edukacja	0	0	0	0	0	0	33 568 533	33 568 533	33 568 533	2
Energetyka	119 776 120	0	169 236 672	289 012 792	0	0	0	0	289 012 792	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	11 732 153	0	66 543 854	78 276 007	0	0	27 590 309	27 590 309	105 866 316	4
Rewitalizacja	1 363 085 704	0	461 255 180	1 824 340 885	0	0	0	0	1 824 340 885	17
Transport / drogi	0	0	356 736 945	356 736 945	0	0	5 384 096 400	5 384 096 400	5 740 833 345	18
Transport / koleje	0	0	638 361 562	638 361 562	7 293 838 805	0	528 169 643	7 822 008 449	8 460 370 011	19
Transport / miejski	843 672 695	0	156 004 067	999 676 762	0	0	0	0	999 676 762	4
Zdrowie	111 252 348	0	149 854 510	261 106 858	798 485 000	0	49 797 921	848 282 921	1 109 389 779	16
inny	23 618 119	0	113 296 750	136 914 868	0	0	0	0	136 914 868	3
Razem	2 567 260 225	0	2 150 563 165	4 717 823 390	8 092 323 805	0	6 023 222 806	14 115 546 611	18 833 370 002	96

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 2 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 33 542 778 EUR). Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 12 722 399 EUR), a także włączono nowe przedsięwzięcie do Kontraktu. W dniu 17 marca 2023 r., podpisano Aneks nr 6, tzw. „porządkujący”, m.in. aktualizujący dokonane wcześniej zmiany w zakresie wysokości środków bp.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 482 733 538,11 PLN: - EFS: 209 825 377,82 PLN - EFRR: 272 908 160,30 PLN Fundusz Pracy: 94,04 mln EUR	KT WMP obejmuje 70 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 18▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 2▪ Sport: 1▪ Transport: 37▪ Zdrowie: 5

6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁹⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

¹⁹⁶ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (22 przedsięwzięcia), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

- B+R: 7 przedsięwzięć¹⁹⁷

1. *Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński*: status – inny¹⁹⁸.
2. *Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 076 645,18 PLN, w tym UE: 17 460 965,99 PLN.
3. *Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński*: status - inny¹⁹⁹.
4. *Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 613 168,70 PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN.
5. *Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 65 428 300,79 PLN, w tym UE: 39 933 878,77 PLN (RPO).
6. *Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy*: status - inny²⁰⁰.
7. *Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet*: status – inny²⁰¹.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych*: status – inny²⁰².
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów²⁰³:

¹⁹⁷ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 14 672 897,65 PLN, w tym UE: 10 954 431,72 PLN (RPO).
2. Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): status – inny.
3. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią):projekt w trakcie realizacji (wniosek o płatność nie został zatwierdzony do 31.12.2023 r.). Wartość ogółem: 23 916 674,09 PLN, w tym UE: 15 031 303,68 PLN.

¹⁹⁸ Umowę o dofinansowanie rozwiązano na skutek dwóch niekorzystnych wyników postępowań przetargowych na prowadzenie robót budowlanych. Oferty składane przez wykonawców znacząco przekraczały budżet projektu.

Od lutego 2023 r. Uniwersytet Jagielloński prowadzi prace przygotowawcze celem zgłoszenia projektu do udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej (etap przedkonkursowy), potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

¹⁹⁹ Nie zdecydowano się na złożenie projektu w ramach naboru RPO WM 2014-2020 ze względu na niezwykle skomplikowane i docelowo niemożliwe do zrealizowania dla jednostki wymogi. W 2020 roku projekt Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ został ujęty w wiązce projektów „Rozwój potencjału innowacyjnego regionów” KPO. Fisza projektu została pozytywnie oceniona przez Grupę „Innowacje” w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i została przekazana do dalszego etapu prac. Uniwersytet Jagielloński planuje realizację projektu w przypadku otrzymania finansowania w ramach funduszy KPO. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁰ Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na brak możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2022 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰¹ realizacja projektu niemożliwa w związku z brakiem naboru wniosków w tym działaniu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰² Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IiS 2014-2020. W związku z brakiem zapewnionego finansowania, projekt aktualnie nie jest realizowany. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰³ Projekt pn.: *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji* zgłoszony został przez stronę rządową.

- 2.1 Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku: status – inny²⁰⁴.
- 2.2 SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 563 788,79 PLN, w tym UE: 8 850 565,73 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 797 120,00 PLN, w tym UE: 9 878 803,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 510 245,77 PLN, w tym UE: 9 371 344,10 PLN (PO IiŚ).
- 2.5 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 476 711,00 PLN, w tym UE: 14 667 081,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.6 Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z realizacji²⁰⁵.
- 2.7 Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 246 386,09 PLN, w tym UE: 7 242 470,21 PLN (RPO).
- 2.8 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo – konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 717 677,55 PLN, w tym UE: 14 673 312,59 PLN (PO IiŚ).
- 2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu: status – inny²⁰⁶.
- 2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: status – inny²⁰⁷.
- 2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 140 245,21 PLN, w tym UE: 16 812 003,73 PLN (PO IiŚ).

²⁰⁴ Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie nie otrzymało dofinansowania ze środków UE (PO IiŚ 2014-2020) dla projektu. Realizacja zadania pod nazwą Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku została zawieszona. Instytucja realizuje niektóre części zadania ujęte w projekcie w oparciu o środki Województwa Małopolskiego. W 2020 roku projekt "Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁵ Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020. W 2020 roku projekt "Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁶ Projekt uzyskał możliwość dofinansowania z listy rezerwowej konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022, jednak ze względu na wpływ inflacji na wysokość dofinansowania oraz na koszt inwestycji a także ze względu na zbyt krótki możliwy okres realizacji inwestycji po otrzymaniu dofinansowania, realizacja projektu nie była możliwa. W związku z powyższym Wnioskodawca nie przystąpił do zawarcia umowy na realizację projektu w proponowanym zakresie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁷ W 2020 roku projekt "Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

2.12 *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książy Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji*²⁰⁸: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 56 372 531,50 PLN, w tym UE: 37 124 075,43 PLN (PO IiŚ).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Małopolskie Centrum Nauki*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 284 240 154,26 PLN, w tym UE: 196 165 820,36 PLN (RPO).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym UE: 2 610 000,00 PLN.

2. *Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 *Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN, w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).

2.2 *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego - I etap inwestycji*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN (JST).

2.3 *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 518 773,17 PLN, w tym UE: 22 292 044,45 PLN (RPO).

2.4 *Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 558 104,19 PLN, w tym UE: 10 188 509,24 PLN (RPO).

3. *Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu "E" o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 770 589,11 PLN, w tym UE: 14 434 451,66 PLN (RPO).

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

w skład przedsięwzięcia wchodzi projekty:

1.1 *w ramach PO IiŚ*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, w tym UE: 2 104 508,00 PLN.

1.2 *w ramach RPO WM*: projekty w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 253 554 258,00 PLN, w tym UE: 102 751 247,00 PLN²⁰⁹.

²⁰⁸ Projekt zgłoszony do KT dla woj. małopolskiego przez stronę rządową. Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” – właściwość stron: rządowa/samorządowa.

²⁰⁹ W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 zrealizowano 37 projektów pozakonkursowych ujętych obecnie w Strategii ZIT przewidujące kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Na dzień 31.12.2023 zostało złożonych 37 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 37 umów o dofinansowanie projektów. W roku 2023 podpisano 6 umów o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*: projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji²¹⁰. Wartość projektów ogółem: 292 990 000,00 PLN, w tym UE: 115 070 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 11 przedsięwzięć

1. *Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 781 065,06 PLN, w tym BP: 27 462 181,38 PLN.

1.2 *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomice w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap I)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 189 207,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO).

1.3 *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomice w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap II)*: projekt w trakcie realizacji²¹¹. Wartość projektu ogółem: 54 523 097, 00 PLN, w tym BP: 32 000 000,00 PLN, JST: 22 523 097,00 PLN.

2. *Węzeł „BOCHNIA”*: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 *Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 093 752,47 PLN, w tym UE: 32 583 707,80 PLN (RPO).

2.2 *Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od ul. Krzeczowskiej do DK 94)*: status – inny²¹².

3. *Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”*: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Obwodnica Wierzchosławic i Łętowic: status – inny²¹³.

3.2 (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

projekt podzielono na dwa zadania:

3.2.1 *Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 170 145 699,78 PLN, w tym UE: 136 806 098,20 PLN (RPO).

²¹⁰ Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹¹ Zadanie rozstało rozpoczęte, zawarto umowę nr X/189/ZDW/21 z dn.22.12.2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Niepołomice w sprawie wspólnej realizacji zadania. Ponadto inwestycja otrzymała dofinansowanie - dotację celową ze środków budżetu państwa - decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 16/2021 z 15.10.2021 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹² Zadanie jest kontynuacją etapu I, od węzła autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej. Dla zadania przygotowana jest dokumentacja projektowa (opracowano projekt budowlany, trwa pozyskiwanie decyzji ZRID), dofinansowana z RPO WM 2014-2020 w ramach Os 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹³ Zadanie przygotowuje do realizacji - obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna(opracowano koncepcję, trwa pozyskiwanie decyzji ZRID), dofinansowana z RPO WM 2014-2020, w ramach Os 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane planowane do realizacji w przypadku pojawienia się środków/programów, w ramach których możliwe będzie uzyskanie dofinansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

- 3.2.2 *Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 39 851 513,69 PLN, w tym UE: 25 412 531,40 PLN (RPO).*
4. *Budowa północnej obwodnicy Krakowa²¹⁴: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 582 071 000,00 PLN.*
5. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 164 393 988,70 PLN, w tym UE: 89 144 341,62 PLN (RPO)*
6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna: status – inny²¹⁵.*
7. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa: status – inny²¹⁶.*
8. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa: status – inny²¹⁷.*
9. *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 110 161 348,84 PLN, w tym UE: 41 735 522,86 PLN (PO IiŚ).*
10. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:*
- 10.1 *w ramach PO IiŚ: w trakcie realizacji²¹⁸. Wartość projektów ogółem: 1 542 490,00 PLN, w tym UE: 602 130 000,00 PLN.*
- 10.2 *w ramach RPO WM: w trakcie realizacji²¹⁹. Wartość projektów ogółem: 770 772 463,00 PLN, w tym UE: 524 216 442,00 PLN (RPO).*
11. *Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska): status – inny²²⁰.*

6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

²¹⁴ W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, *Północna Obwodnica Krakowa* znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową.

²¹⁵ Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹⁶ Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹⁷ Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹⁸ W ramach działania 6.1 POIiŚ zostało złożone 5 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie umowy o dofinansowanie zostały podpisane. Do dnia 31.12.2023 nie zostały złożone i nie rozliczone wnioski o płatność końcową. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹⁹ W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 zostały zrealizowane 43 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidywały budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2023 do IZ RPO 2014-2020 złożone zostały 43 wnioski o dofinansowanie projektów oraz podpisano 43 umowy o dofinansowanie projektów. W roku 2023 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie, podpisano 1 umowę, wszystkie projekty zostały zakończone. z uwagi na wysokie ryzyko niezrealizowania znaczącej części zakresu projektu do końca 2023 r. rozwiązano również umowę o dofinansowanie jednego z projektów. Do dnia 31.12.2023 nie zostały złożone i nie rozliczone wnioski o płatność końcową. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

²²⁰ Projekt jest planowany do realizacji, jednak na ten moment nie ma zagwarantowanego finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

- B+R: 11 przedsięwzięć²²¹

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.:²²²

1. *SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego*: realizacja zakończona. Wartość projektu: 13 400 084,69 PLN, w tym UE: 9 146 534,86 PLN (PO IR).
2. *CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
3. *SPIRAL2*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
4. *SUNLAB – Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
5. *CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa)*: status – inny. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
6. *ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
7. *NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla Elektroenergetyki*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. *NCTE - Narodowe Centrum Technologii Energetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, został negatywnie oceniony.
9. *Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
10. *C4@A4 – Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym UE: 18 019 886,68 PLN (PO WER)²²³.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 529 452,36 PLN, w tym UE: 3 442 718,13 PLN.

²²¹ Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa przedsięwzięcia pn: *Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych* oraz *Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Collegium Medicum zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości stron. Dotyczy projektów pn: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet.

²²² Źródło: dane DRP MFIPR.

²²³ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł projektu: *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji*. (UJ Collegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.

- 1.2 *Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 999 289,30 PLN, w tym UE: 23 710 918,00 PLN.
 - 1.3 *Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 332 235 716,34 PLN, w tym UE: 118 339 000,09 PLN.
 - 1.4 *Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 411 820 989,43 PLN, w tym UE: 205 136 197,74 PLN.
 - 1.5 *Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2*: rezygnacja z realizacji projektu²²⁴.
 - 1.6 *Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 505 182,38 PLN, w tym UE: 2 665 807,50 PLN.
2. *Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*

w ramach ww. przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów klastrowych:

- 3.1 *Klaster Energii Zbiornika Czorszyńskiego*
- 3.2 *Klaster Energii Serce Podhala*
- 3.3 *Brzeski Klaster Energii Odnawialnej*
- 3.4 *Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa*
- 3.5 *Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej*
- 3.6 *Tarnowski Klaster Energii*
- 3.7 *Klaster energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica*
- 3.8 *Klaster energii Zielona Generacja Nowy Targ*

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i przebudowa obiektów i urzędzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,00 PLN, z czego 6 532 660,00 PLN to budżet JST, a 4 000 000,00 PLN budżet państwa (FRKF).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000,00 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN.
2. *Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 208 861 000,00 PLN (budżet państwa).

- transport: 26 przedsięwzięć

- transport drogowy (15)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 666 370 600,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi S7 Lubień – Rabka*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 712 700 000,00 PLN.

²²⁴ Umowa rozwiązana w dniu 27.11.2019 r.

2. *S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 4 378 372 700,00 PLN.
3. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biala*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 974 248 800,00 PLN.
4. *DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 7 333 439 100,00 PLN.
5. *Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79*: projekt w trakcie realizacji²²⁵. Wartość projektu ogółem: 927 109 600,00 PLN.
6. *Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km*: status – inny.
7. *Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 137 930 400,00 PLN.
8. *Obwodnica Nowego Sącza (Chelmcza) w ciągu DK28*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 79 121 900,00 PLN.
9. *Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin)*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 1 323 773 700,00 PLN.
10. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej*: status – inny²²⁶.
11. *Obwodnica Limanowej w ciągu DK28*: status – inny²²⁷.
12. *Obwodnica Skawiny (etap IV i V)*: realizacja zakończona(BP). Wartość projektu ogółem: 71 200 000,00 PLN.
13. *Obwodnica Gorlic w ciągu DK28*: status – inny²²⁸.
14. *Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 14.1 *Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 398 372 500,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
- 14.2 *Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 635 116,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
- 14.3 *Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
- 14.4 *Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP*: realizacja zakończona(BP). Wartość projektu ogółem: 49 072 721,00 PLN.
15. *Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz*: projekt w trakcie realizacji²²⁹. Wartość projektu ogółem: 218 600 000,00 PLN.

²²⁵ W 2023 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²²⁶ Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²²⁷ Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²²⁸ Zadanie znajduje się na liście rezerwowej w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²²⁹ Zadanie zostanie realizowane w zmienionej formule. Uaktualniono przebieg trasy - obecnie planowany przebieg to od ul. Píramowicza (DK 87) do DW 969, pn. "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu". W dniu 20.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę inwestora zastępczego. W listopadzie 2020 roku uzyskana została decyzja środowiskowa, obecnie trwa postępowanie odwoławcze. Opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na 2024 rok. Realizacja robót budowlanych 2025-2028. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2023 roku*, UM woj. małopolskiego.

- transport kolejowy (10)

1. *Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 322 807 464,97 PLN, w tym UE: 865 515 492,90 PLN (CEF).
2. *Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 817 723 525,68 PLN, w tym UE: 685 998 778,55 PLN (PO IiŚ).
3. *Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego*: projekt w trakcie realizacji²³⁰. Wartość projektu ogółem: 396 866 114,73 PLN, w tym UE: 254 518 740,69 PLN.
4. *Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 598 486,00 PLN, w tym UE: 18 378 360,00 PLN (PO IiŚ).
5. *Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 414 355 662,05 PLN.
6. *(a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 304 527 561,97 PLN, w tym UE: 189 636 533,42 PLN (PO IiŚ).
7. *Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 7.1 *Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap I - prace przygotowawcze*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 428 765 411,67 PLN.
- 7.2 *Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II*: status - inny²³¹.
8. *Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 454 622 523,85 PLN.
9. *Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej*: rezygnacja z realizacji²³².
10. *Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej*: zadanie o takiej samej nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego²³³.

- transport śródlądowy (1)

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: rezygnacja z realizacji²³⁴.

²³⁰ Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

²³¹ Projekt przewidziany do finansowania z KPO oraz FENiKS. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

²³² Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

²³³ Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu” jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPIK” jest „KPK”).

²³⁴ Zadanie nie będzie zrealizowane do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	119 118 115	0	0	119 118 115	0	0	13 400 085	13 400 085	132 518 199	18
Edukacja	0	0	284 240 154	284 240 154	0	0	21 380 976	21 380 976	305 621 130	3
Energetyka	549 598 928	0	0	549 598 928	834 055 995	0	27 034 635	861 090 630	1 410 689 558	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	15 246 386	0	168 578 320	183 824 706	0	0	0	0	183 824 706	2
Sport	0	0	0	0	0	0	10 532 660	10 532 660	10 532 660	1
Transport / drogi	2 636 594 097	0	361 061 238	2 997 655 335	18 749 551 516	0	3 716 395 621	22 465 947 137	25 463 602 472	20
Transport / koleje	164 393 989	0	110 161 349	274 555 338	3 040 015 663	0	1 122 251 088	4 162 266 751	4 436 822 088	14
Transport / miejski	2 313 262 463	0	0	2 313 262 463	0	0	0	0	2 313 262 463	1
Zdrowie	0	0	216 297 042	216 297 042	0	0	1 438 921 000	1 438 921 000	1 655 218 042	4
Razem	5 798 213 977	0	1 140 338 103	6 938 552 081	22 623 623 174	0	6 349 916 064	28 973 539 239	35 912 091 319	67

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²³⁵.

²³⁵ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WM. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 29 maja 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 11 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 25 047 558 EUR). W dniu 7 czerwca 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 801 089 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 365 549 655,16 PLN: - EFS: 203 329 360,67 PLN - EFRR: 162 220 294,49 PLN Fundusz Pracy: 149,65 mln EUR	KT WMA obejmuje 142 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 60 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 6 ▪ ICT: 1 ▪ Inne: 1 ▪ Kultura: 7 ▪ Sport: 1 ▪ Środowisko: 3 ▪ Transport: 51 ▪ Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²³⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć²³⁷

²³⁶ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

²³⁷ Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane). Z 37 przedsięwzięć z obszaru B+R, ujętych w art. 6 KT w tabeli sprawozdawczej opisano tylko 18 z nich. Pozostałe projekty, ujęte w art. 6 pod numerami: 50, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 63 - 65, 68, 70, 70 - 72, 77, 79,80, 82 - 84,103 – nie zostały opisane w tabeli sprawozdawczej.

1. *Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 58 699 248,00 PLN, w tym UE: 40 822 549,50 PLN.
2. *Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych CENAGIS*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 399 476,63 PLN, w tym UE: 18 511 218,40 PLN.
3. *Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 70 488 628,36 PLN, w tym UE: 52 105 785,87 PLN.
4. *Centrum Żywności i Żywnienia - Modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywnienia*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 272 378,19 PLN, w tym UE: 32 928 739,84 PLN.
5. *Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 495 600,04 PLN, w tym UE: 24 655 999,02 PLN.
6. *Uniwersyteckie Centrum współpracy NAUKA-BIZNES* – rezygnacja z realizacji.
7. *Centrum Prototypowania ITeE-PIB* – realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 170 140,00 PLN, w tym UE: 10 645 250,00 PLN.
8. *II etap budowy Kampusu Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej* – rezygnacja z realizacji.

Pozostałe 10 projektów ma status „inny” – w czterech przypadkach złożono wnioski i nie uzyskano dofinansowania, dla sześciu projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych)*: status – inny.
2. *Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego*: status – inny.
3. *Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach*: status – inny.
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 4.1 *Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 792 238,00 PLN, w tym UE: 15 993 425,56 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 *Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria” w Siedlcach*: rezygnacja z realizacji projektu.
- 4.3 *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO).
- 4.4 *Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu*²³⁸: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 497 948,96 PLN, w tym UE: 16 259 112,81 PLN (RPO).
- 4.5 *Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenalu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 154 764,05 PLN (środku JST).
- 4.6 *Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 761 564,81 PLN, w tym UE: 13 208 490,31 PLN (PO IiŚ).

- środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. *Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej*: status projektu nie został określony.

²³⁸ Projekt realizowany jest pn.: *Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1*.

2. *Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza*: strona samorządowa wskazała osiem projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. Status sześciu projektów nie został określony. Odnosnie do pozostałych dwóch projektów:

2.1 *Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka*: realizacja zakończona. Wartość projektu: 96 506 769,49 PLN, w tym UE: 66 563 243,84 PLN (RPO).

2.2 *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 185 242,54 PLN, w tym UE: 39 618 933,67 PLN (RPO).

3. *Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami*: status żadnego z czterech projektów nie został określony.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć

1. *Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim*: status – inny.

2. *Projekt – SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu*: status – inny.

3. *Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku*: status – inny.

4. *Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie*: status – inny.

5. *Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 54 925 422,80 PLN, w tym UE: 41 943 698,80 (RPO).

6. *Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 209 525,12 PLN, w tym UE: 95 828 308,54 PLN (RPO).

7. *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR*

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 *Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.*: status – inny.

7.2 *Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną*: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

7.3 *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR*: status – inny.

8. *Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym*: status – inny.

9. *Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia*: status – inny.

- *Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy)*: status – inny. energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: zidentyfikowano 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, jednak nie określono ich statusu.

2. *Rozbudowa źródeł wytwarzających energię cieplną i elektryczną w Radomiu*: brak danych.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

1. *Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny*: brak danych.

- inne: 1 przedsięwzięcie

2. *Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka*: brak danych.

- transport: 26 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w Radomiu*: brak informacji nt. statusu projektu.
2. *Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkwianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2*: status – inny.
3. *Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km*: status – inny.
4. *Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 782 297,65 PLN, w tym UE: 15 825 838,12 PLN.
5. *Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina)*: status – inny.
6. *Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 772 064,19 PLN, w tym UE: 36 513 797,39 PLN (RPO).
7. *Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10*: status – inny.
8. *Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzywińskiej*: brak danych dot. statusu projektu.
9. *Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta*: brak informacji nt. statusu projektu.
10. *Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 156 986 762,81 PLN, w tym UE: 122 625 185,36 PLN.
11. *Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2*: brak danych.
12. *Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru*
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 12.1 *Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym UE: 128 349 960,30 PLN (RPO)
 - 12.2 *Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 288 923,25 PLN, w tym UE: 96 010 375,47 PLN (RPO).
13. *Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin*: brak danych.
14. *Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin*: status – inny²³⁹.
15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock*: rezygnacja z realizacji projektu.
16. *Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka*: status – inny²⁴⁰.
17. *Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo*: status – inny²⁴¹.
18. *Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 426 810 000,00 PLN, w tym UE: 192 919 959,16 PLN (RPO).

²³⁹ Projekt planowany do realizacji w ramach FEM 2021 – 2027.

²⁴⁰ Projekt na liście rezerwowej KPK.

²⁴¹ Projekt na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

19. *Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 612 583 786,45 PLN, w tym UE: 259 354 943,30 PLN (PO IiŚ)²⁴².
20. *Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w Ciechanowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 176 426,88 PLN, w tym UE: 33 303 221,50 PLN (RPO).
21. *Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 323 653,08 PLN, w tym UE: 11 507 345,30 PLN (RPO).
22. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* w skład przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów:
- 22.1 *Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 719 647 799,10 PLN, w tym UE: 395 373 061,43 PLN.
- 22.2 *Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 190 410 085,11 PLN, w tym UE: 119 910 116,13 PLN.
- 22.3 *Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 360 121 065,80 PLN, w tym UE: 165 516 237,68 PLN (PO IiŚ)²⁴³.
- 22.4 *Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 201 554 914,62 PLN, w tym UE: 554 633 383,66 PLN (PO IiŚ)²⁴⁴.
- 22.5 *Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie*: brak informacji nt. statusu projektu.
- 22.6 *Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy*: brak informacji nt. statusu.
- 22.7 *Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy*: brak informacji nt. statusu projektu.
- 22.8 *Budowa tramwaju na Goctaw w Warszawie wraz z zakupem taboru*: status – inny²⁴⁵.
- 22.9 *Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 408 660 574,83 PLN, w tym UE: 281 888 900,00 PLN (PO IiŚ)²⁴⁶.
23. *II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III*: projekt w trakcie realizacji²⁴⁷. Wartość projektu ogółem: 2 295 494 960,06 PLN, w tym UE: 1 845 710 242,90 PLN (PO IiŚ).
24. *II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru*: projekt w trakcie realizacji²⁴⁸. Wartość projektu ogółem: 3 165 102 513,90 PLN, w tym UE: 1 952 151 513,23 PLN (PO IiŚ).

²⁴² Projekt realizowany pn.: *Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I*. Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²⁴³ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²⁴⁴ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²⁴⁵ Umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ została rozwiązana 26.02.2020 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

²⁴⁶ Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²⁴⁷ Projekt realizowany pn.: *Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II*. Źródło: SL 2014-2020.

²⁴⁸ Projekt realizowany pn.: *Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III*. Źródło: SL 2014-2020.

25. Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 535 678,35 PLN, w tym UE: 49 842 888,13 PLN (RPO).

26. Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Status na dzień 31.12.2023 r.:

26.1 realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość ogółem: 389 861 568,29 PLN, w tym UE: 264 463 956,63 PLN (RPO).

26.2 status – inny: 11 projektów. Nie złożono wniosków o dofinansowanie.

7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 58 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

• B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r.:²⁴⁹

1. *NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 783 911,39 PLN, w tym UE: 146 877 283,58 PLN (PO IR).

2. *PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach*

w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:

2.1 *PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (1)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 757 261,06 PLN, w tym UE: 119 906 381,40 PLN (PO IR).

2.2 *PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (2)*: rezygnacja z realizacji²⁵⁰.

3. *CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 200 295 197,38 PLN, w tym UE: 89 344 929,63 PLN (PO IR).

4. *EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej*

w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:

4.1 *EPOS*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 70 701 814,18 PLN, w tym UE: 45 969 931,26 PLN (PO IR).

4.2 *EPOS – PL (+)*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 52 565 598,58 PLN, w tym UE: 37 853 456,48 PLN (PO IR).

5. *Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 37 654 518,05 PLN, w tym UE: 23 523 329,95 PLN (RPO).

6. *ELI – Extreme Light Infrastructure*: status – inny. Projekt RPMA.01.01.00-14-8472/17 negatywnie oceniony (odrzucony).

7. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.

²⁴⁹ Źródło: dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

²⁵⁰ Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.01.00-14-E217-20/01 została rozwiązana z dniem 14.02.2023 r. Źródło: dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

8. *EMFL – Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
9. *ELIXIR – System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
10. *IBMiK – Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
11. *SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 7 381 037,66 PLN, w tym UE: 4 440 188,61 PLN (RPO).
12. *NLEJ – Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
13. *Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
14. *KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
15. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
16. *e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
17. *Virgo – Obserwatorium fal grawitacyjnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
18. *ESS – Europejski Sondaż Społeczny*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
19. *NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 254 342 164,38 PLN, w tym UE: 172 035 386,31 PLN.
20. *COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
21. *PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
22. *ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 647 747,60 PLN, w tym UE: 23 301 521,67 PLN (PO WER)²⁵¹.

- energetyka: 4 przedsięwzięcia

1. *Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy*: w trakcie realizacji²⁵². Wartość projektu ogółem: 332 119 725,64 PLN, w tym UE: 74 106 008,97 PLN.

2. *Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

²⁵¹ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: *Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego*. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022.

²⁵² Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: *Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszaków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym*.

- 2.1 *Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzyszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 375 613,48 PLN, w tym UE: 3 290 157,96 PLN.
- 2.2 *Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 889 441,82 PLN, w tym UE: 7 833 981,97 PLN.
- 2.3 *Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki z przyłączami:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 628 401,96 PLN, w tym UE: 3 453 341,23 PLN.
- 2.4 *Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 546 834,84 PLN, w tym UE: 11 329 231,31 PLN.
- 2.5 *Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz powiatach ościennych, tj. warszawskim- zachodnim i żyrardowskim:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 798 222,65 PLN, w tym UE: 7 579 602,11 PLN.
- 2.6 *Budowa GPZ Grójec 2:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 146 887,00 PLN, w tym UE: 9 091 518,08 PLN.
- 2.7 *Budowa GPZ Huszlew:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 982 940,00 PLN, w tym UE: 10 539 240,52 PLN.
- 2.8 *Gazociąg Gustorzyn-Wronów – I ETAP Gustorzyn-Leśniewice:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 230 499 214,85 PLN, w tym UE: 82 244 884,44 PLN.
3. *Budowa Elektrociepłowni Pruszków:* MKiS nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem.
4. *Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:*
- 4.1 *Projekty realizowane w ramach klastra energii Bezpieczna i czysta energia dla Sokółowa*
- 4.2 *Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Powiatu Przysuskiego*
- 4.3 *Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Gmina Kotuń*
- 4.4 *Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Miasto Siedlce*
- 4.5 *Projekty realizowane w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii*
- 4.6 *Projekty realizowane w ramach Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej*
- 4.7 *Projekty realizowane w ramach klastra Gminy Zeroemisyjne Mazowsza*
- 4.8 *Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Ziemi Siedleckiej*
- 4.9 *Projekty realizowane w ramach Legionowskiego Klastra Energii*
- 4.10 *Projekty realizowane w ramach Płońskiego Klastra Energii*
- kultura: 3 przedsięwzięcia
1. *Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie²⁵³:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 77 855 000,00 PLN (budżet państwa).
2. *Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 566 000,00 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKIDN).

²⁵³ Projekt realizowany pn.: *Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.*

3. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim*: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁵⁴. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym środki BP: 12 900 000,00 PLN (m.in. środki FRKF), środki JST: 1 869 180,00 PLN.

- transport: 25 przedsięwzięć

- transport drogowy (13)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 2 033 664 400,00 PLN.
2. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca*: realizacja zakończona (PBDK)²⁵⁵. Wartość projektu: 2 163 178 000,00 PLN.

2.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 887 567 300,00 PLN.

2.3 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 841 948 400,00 PLN.

3. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

3.1 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 735 282 600,00 PLN.

3.2 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 601 577 500,00 PLN.

3.3 *Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 755 028 678,59 PLN.

4. *S-2 Puławska – Lubelska*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 3 898 068 400,00 PLN.

5. *S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszaków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 *Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - Warszawa (w. Paszków)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 215 750 700,00 PLN.

5.2 *Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszowska - gr. woj. podlaskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 220 394 900,00 PLN.

²⁵⁴ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

²⁵⁵ W 2023 r. oddano do użytkowania odc. w. Lesznówola - w. Tarczyn Północ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

6. *Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 395 737 700,00 PLN.
7. *Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki)*: status – inny²⁵⁶.
8. *Budowa obwodnicy Plocka w układzie dróg krajowych*: status – inny²⁵⁷.
9. *Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 709 406 400,00 PLN.
10. *S-19 Białystok – Lublin*: status – inny.
11. *S-12 Radom – Lublin*: status – inny²⁵⁸.
12. *S-10 Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń* status – inny²⁵⁹.
13. *A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 715 798 200,00 PLN.

13.2 Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 109 511 600,00 PLN.

- transport kolejowy (12)

1. *Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tuszcz – Pilawa*: rezygnacja z realizacji²⁶⁰.
2. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 2.1 *Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I*” – projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 494 722 903,42 PLN, w tym UE: 2 818 574 389,65 PLN (PO IiŚ).
 - 2.2 *Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 512 814 119,69 PLN, w tym UE: 316 636 975,10 PLN (PO IiŚ).
3. *Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 658 923 911,06 PLN, w tym UE: 478 526 581,87 PLN (PO IiŚ).
4. *Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 087 342 429,33 PLN, w tym UE: 770 131 677,71 PLN (CEF).
5. *Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 287 782 363,51 PLN, w tym UE: 1 521 156 405,11 PLN (PO IiŚ).
6. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 124 609 118,20 PLN, w tym UE: 76 068 890,85 PLN (PO IiŚ).

²⁵⁶ Zadanie znajduje się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Rozpoczęto prace projektowe. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁵⁷ Brak zadania w PBDK, inwestycja nie jest realizowana. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁵⁸ Inwestycja znajduje się w RPBDK2030. W 2023 r. ogłoszono przetarg na 2 z 3 odcinków. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁵⁹ Inwestycja znajduje się w RPBDK2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁶⁰ Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

7. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 169 178 416,92 PLN, w tym UE: 111 158 681,27 PLN (PO IiŚ).*
8. *Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 248 245 623,29 PLN, w tym UE: 196 762 931,71 PLN (CEF).*
9. *Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 332 726 435,84 PLN, w tym UE: 1 507 511 819,60 PLN (CEF).*
10. *Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 300 023 795,30 PLN, w tym UE: 209 562 919,31 PLN (CEF).*
11. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: status - inny²⁶¹.*
12. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: rezygnacja z realizacji²⁶².*

²⁶¹ Projekt realizowany na obszarze woj. Łódzkiego, Mazowieckiego i Lubelskiego - realizowany wyłącznie w zakresie prac projektowych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

²⁶² Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	186 082 953	0	58 442 518	244 525 471	1 041 481 503	0	0	1 041 481 503	1 286 006 974	60
Edukacja	0	0	0	0	0	0	27 647 748	27 647 748	27 647 748	2
Energetyka	0	0	0	0	633 148 715	0	62 838 567	695 987 282	695 987 282	6
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	74 708 567	0	43 431 159	118 139 726	0	0	91 421 000	91 421 000	209 560 726	7
Sport	0	0	0	0	0	0	14 769 180	14 769 180	14 769 180	1
Środowisko	73 185 243	0	96 506 769	169 692 012	0	0	0	169 692 012	169 692 012	2
Transport / drogi	19 782 298	0	593 620 395	613 402 693	2 818 918 000	0	16 463 996 779	19 282 914 779	19 896 317 472	24
Transport / koleje	1 039 393 786	0	408 145 517	1 447 539 304	10 498 921 281	0	717 447 836	11 216 369 117	12 663 908 420	22
Transport / miejski	7 022 273 454	0	1 398 254 137	8 420 527 592	0	0	0	8 420 527 592	8 420 527 592	5
Zdrowie	137 136 045	0	54 925 423	192 061 467	0	0	0	192 061 467	192 061 467	10
Razem	8 552 562 345	0	2 653 325 920	11 205 888 265	14 992 469 499	0	17 378 121 109	32 370 590 608	43 576 478 873	139

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁶³.

²⁶³ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 30 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 11 012 671 EUR). Natomiast w dniu 19 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 2 110 897 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 142 451 126,52 PLN: - EFS: 73 021 189,46 PLN - EFRR: 69 429 937,06 PLN Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁶⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie²⁶⁵

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki*

²⁶⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

²⁶⁵ Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

w Opolu)²⁶⁶: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 PLN, w tym UE: 7 632 098,35 PLN (PO IiŚ).

1.2 *Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 080 320,52 PLN, w tym UE: 14 249 960,30 PLN (PO IiŚ).

1.3 *Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych*²⁶⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 847 856,86 PLN, w tym UE :17 577 386,83 PLN (PO IiŚ).

1.4 *Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna*: rezygnacja z realizacji.

1.5 *Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z relikiami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry*: rezygnacja z realizacji.

1.6 *Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny*: rezygnacja z realizacji²⁶⁸.

- B+R: 1 przedsięwzięcie²⁶⁹

1. *Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB*: rezygnacja z realizacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: rezygnacja z realizacji.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

w skład przedsięwzięcia wchodziły projekty:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki*: rezygnacja z realizacji.

2.2 *Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 456 952,77 PLN, w tym UE: 7 333 338,33 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci ciepłej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 068 508,00 PLN, w tym UE: 6 602 741,10 PLN (PO IiŚ).

- transport: 6 przedsięwzięć

²⁶⁶ W systemie SL projekt wpisano pod nazwą *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki*.

²⁶⁷ W systemie SL projekt wpisano pod nazwą: *Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych*.

²⁶⁸ Rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29-12-2017) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2023 roku*, UM woj. Opolskiego.

²⁶⁹ Ponadto, cztery przedsięwzięcia znalazły się wyłącznie w zał. 5b do KT:

1. Międzynarodowe Centrum Badań – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. Projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 44 878 610,53 PLN, w tym UE: 30 679 943,14 PLN (RPO).

2. Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 8 924 036,09 PLN, w tym UE: 6 649 892,08 PLN (RPO).

3. Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 31 082 750,95 PLN, w tym UE: 20 178 408,17 PLN (RPO).

4. Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Błachownia" – rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (05-02-2019). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2023 roku*, UM woj. Opolskiego.

1. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 118 928 013,34 PLN, w tym UE: 101 088 811,35 PLN (RPO).

2. *Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

2.1 *Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup w km od 17+575 do km 19:340*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym UE: 7 192 868,80 PLN (RPO).

2.2 *Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 624 372,62 PLN, w tym UE: 7 330 716,72 PLN (RPO).

2.3 *Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 729 425,35 PLN, w tym UE: 9 120 011,54 (RPO).

2.4 *Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 362 153,24 PLN, w tym UE: 5 407 830,25 PLN (RPO).

2.5 *Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 649 609,76 PLN, w tym UE: 16 702 168,29 PLN (RPO).

3. *Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - rezygnacja z realizacji*²⁷⁰.

4. *Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 *Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 156 140 325,60 PLN, w tym UE: 105 568 707,96 PLN (RPO).

4.2 *Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork*: projekt w trakcie realizacji²⁷¹. Wartość projektu ogółem: 5 622 537,87 PLN, w tym UE: 3 885 493,65 PLN (RPO).

4.3 *Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg*: realizacja zakończona²⁷². Wartość projektu ogółem: 5 421 841,35 PLN, w tym UE: 3 746 800,93 PLN (RPO).

5. *Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 *Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym UE: 53 868 089,06 PLN (RPO).

5.2 *II etap Opolskie Mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 531 996,00 PLN, w tym UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

²⁷⁰ Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, realizacja inwestycji będzie brana pod uwagę w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2023 roku*, UM woj. Opolskiego.

²⁷¹ Projekt zakończony. Wniosek o płatność końcową zatwierdzony został 11.03.2024 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2023 roku*, UM woj. Opolskiego.

²⁷² Projekt zakończony. Wniosek o płatność końcową zatwierdzony został 18.04.2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2023 roku*, UM woj. Opolskiego.

6.1 *Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 182 611 296,67 PLN, w tym UE: 84 609 774,70 PLN (PO IiŚ).

6.2 *Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 120 871 975,50 PLN, w tym UE: 82 384 771,24 PLN (PO IiŚ).

8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*:

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dziewięć projektów:

1.1 *Budowa i modernizacja linii SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 521 805,84 PLN, w tym UE: 5 734 906,45 PLN.

1.2 *Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 782 428,38 PLN, w tym UE: 8 545 367,55 PLN.

1.3 *Gazociąg Zdzeszowice-Wrocław*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 411 057 126,57 PLN, w tym UE: 170 140 794,50 PLN.

1.4 *Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 250 119,42 PLN, w tym UE: 7 025 941,59 PLN.

1.5 *Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 143 073 312,81 PLN, w tym UE: 73 559 085,26 PLN.

1.6 *Rozbudowa Stacji Dobrzeń*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 213 506 711,44 PLN, w tym UE: 44 460 423,06 PLN.

1.7 *Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 182 853,57 PLN, w tym UE: 8 100 358,05 PLN.

1.8 *Modernizacja GPZ Koźle wraz z powiązaniem 110 kV i 15 kV*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 32 725 152,45 PLN, w tym UE: 21 795 226,53 PLN.

1.9 *Budowa linii Nysa - nacięcie Ząbkowice Groszowice wraz z budową stacji Nysa*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 225 169,23 PLN, w tym UE: 16 802 112,41 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: nie zgłoszono projektów klastrowych.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁷³.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysławowie.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. *Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi: rezygnacja z realizacji.*

- transport: 11 przedsięwzięć

- transport drogowy (4)

1. *Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 339 887 400,00 PLN.*
2. *Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 308 257 100,00 PLN.*
3. *Budowa obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 45 888 700,65 PLN.*
4. *Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 279 648 800,00 PLN.*

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 855 500 044,81 PLN, w tym UE: 400 134 210,64 PLN (CEF).*
2. *Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 24 978 240,00 PLN, w tym UE: 10 704 960,00 PLN (CEF)*
3. *Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji²⁷⁴. Wartość projektu: 30 522 231,58 PLN.*
4. *Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 273 611,34 PLN, w tym UE: 164 701 918,15 PLN (PO IiŚ).*
5. *Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): realizacja zakończona (BP)²⁷⁵. Wartość projektu ogółem: 158 389 076,02 PLN.*

- transport śródlądowy (2)²⁷⁶

- 1.1 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januskowice, Wróblin, Zwanowice): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 107 136 949,44 PLN, w tym UE: 90 483 722,11 PLN (PO IiŚ).*

²⁷³ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

²⁷⁴ Przedsięwzięcie realizowane na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. Dokumentacja projektowa jest realizowana w obecnej perspektywie z budżetu państwa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w nowej perspektywie. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

²⁷⁵ Projekt pierwotnie planowany do finansowania ze środków CEF, jednakże z powodu ich braku realizowany jest ze środków krajowych). Inwestycja ma charakter rewitalizacyjny.

²⁷⁶ Projekty 1.1 i 1.2 są w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty).

1.2 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 244 620 700,39 PLN, w tym UE: 130 843 908,92 PLN (PO IiŚ).

2. Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej²⁷⁷:

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 233 061 158,61 PLN, w tym UE: 195 346 151,26 PLN.

2.2 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 331 611,48 PLN, w tym UE: 221 038 408,94 PLN.

3.4 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów: status – inny²⁷⁸.

²⁷⁷ Przedsięwzięcie realizowane na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego.

²⁷⁸ Rozpoczęcie robót planowane jest na 2025 r. – zakończenie robót 2029 r. (pod warunkiem pozyskania finansowania). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Energetyka	0	0	27 525 461	27 525 461	61 225 169	0	872 099 510	933 324 680	960 850 140	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	46 928 177	0	15 057 932	61 986 110	0	0	0	0	61 986 110	2
Transport / drogi	0	0	172 755 773	172 755 773	0	0	973 682 001	973 682 001	1 146 437 774	7
Transport / koleje	161 762 863	0	94 440 094	256 202 958	1 172 274 128	0	158 389 076	1 330 663 204	1 586 866 162	6
Transport / miejski	0	0	303 483 272	303 483 272	0	0	0	0	303 483 272	2
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	505 952 312	0	340 198 108	846 150 420	846 150 420	2
Razem	208 691 041	0	613 262 532	821 953 573	1 739 451 609	0	2 344 368 695	4 083 820 304	4 905 773 877	23

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁷⁹.

²⁷⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia z listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad. W dniu 30 lipca 2020 r. został podpisany Aneks nr 5, w którym w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegeacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 11 lutego 2022 r. podpisano Aneks nr 6 zmieniający kwotę środków pochodzących z EFS przeznaczoną na ZIT. W dniu 12 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 7, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 24 639 433 EUR). Natomiast w dniu 22 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 8, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 10 612 855 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 319 585 189,19 PLN: - EFS: 182 784 378,31 PLN - EFRR: 136 800 810,88 PLN Fundusz Pracy: 67,72 mln EUR	KT WP obejmuje 54 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 1 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ Inne: 3 ▪ Kultura: 4 ▪ Sport: 2 ▪ Środowisko: 1 ▪ Transport: 33 ▪ Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁸⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z ładowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego: rezygnacja z realizacji.*
2. *Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 102 275 128,13 PLN, w tym UE: 78 870 313,62 PLN (RPO).
- 2.2 *Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna:* realizacja zakończona. Wartość projektu: 20 048 421,56 PLN, w tym UE: 13 241 541,92 PLN (RPO).
- 2.3 *Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu:* realizacja zakończona. Wartość projektu: 14 987 257,85 PLN, w tym UE: 10 217 554,47 PLN (RPO).

3. *Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 55 027 025,36 PLN, w tym UE: 45 012 212,60 (RPO).*
- 3.2 *Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 50 839 663,31 PLN, w tym UE: 36 610 187,99 PLN (RPO).*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych*

²⁸⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko zawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce; 2. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa).*

Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informacje nt. sześciu projektów z obszaru B+R, wpisanych do zał. 5b do KT. Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane).

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej: rezygnacja z realizacji.
2. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce: rezygnacja z realizacji.
3. Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 079 827,01 PLN, w tym UE: 12 022 338,51 PLN (RPO).
4. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 049 340,89 PLN, w tym UE: 6 787 903,53 PLN (RPO).
5. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych: status – inny.
6. Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED): rezygnacja z realizacji projektu.

w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN, w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO IiŚ).

1.2 Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 32 662 534,00 PLN, w tym UE: 22 088 235,00 PLN (PO IiŚ).

1.3 Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": status – inny.

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

2.1 Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 26 272 492,59 PLN, w tym UE: 16 716 149,03 PLN (PO IiŚ).

2.2 Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 275 171,53 PLN, w tym UE: 20 915 032,22 PLN (PO IiŚ).

2.3 Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 580 293,02 PLN, w tym UE: 13 349 226,66 PLN (PO IiŚ).

2.4 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 020 333,73 PLN, w tym UE: 7 216 472,01 PLN (RPO).

2.5 Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 852 660,75 PLN, w tym UE: 12 275 154,57 PLN (PO IiŚ).

2.6 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny²⁸¹.

2.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR- KA V: status – inny.

2.8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej: status – inny²⁸².

• sport: 2 przedsięwzięcia

1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne²⁸³: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 51 618 180,00 PLN, w tym BP: 49 225 200,00 PLN.

• Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych²⁸⁴: status – inny. środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)

Na dzień 31.12.2023 r. przedsięwzięcie obejmowało 235 projektów, o łącznej wartości ogółem: 849 555 660,24 PLN, w tym:

²⁸¹ Z uwagi na brak dofinansowania obszar projektu realizowany częściowo. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁸² Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany. Poszczególni partnerzy projektu realizują w części poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁸³ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali lekkoatletycznej.

²⁸⁴ Projekt planowany do realizacji pn.: Podkarpackie Centrum Sportów Zimowych- Stadion Zimowy pod Żukowem w Ustjanowej Górnjej.

1.1 w trakcie realizacji: 51 projektów. Wartość ogółem: 197 402 257,68 PLN, w tym UE: 143 065 004,00 PLN (RPO/PROW).

1.2 realizacja zakończona: 180 projektów. Wartość ogółem: 652 153 402,56 PLN, w tym UE: 338 222 220,95 PLN (RPO/PROW).

1.3 rezygnacja z realizacji: 4 projekty²⁸⁵.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 781 320,27 PLN, w tym UE: 488 448,50 PLN (RPO).

1.2 *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93 PLN, w tym UE: 1 926 448,47 PLN (RPO).

1.3 *Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE: 1 804 299,77 PLN (RPO).

1.4 *Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:*

ww. projekt podzielono na trzy podprojekty:

1.4.1 *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO).

1.4.2 *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO).

1.4.3 *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO).

1.5 *Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF*

ww. projekcie wyodrębniono jeden podprojekt:

1.5.1 *Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych Miasta Rzeszowa:* status – inny²⁸⁶.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 *Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap I:*

realizacja	zakończona.	Wartość	projektu	ogółem:
23 017 397,01 PLN,		7 927 130,63 PLN	(PO IiŚ).	

²⁸⁵ Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. *Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza* została rozwiązana w dn. 26.04.2019 r. W przypadków projektów: *Przebudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Orly*, *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno* oraz *Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komańcza* wnioskodawca wycofał wnioski. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁸⁶ Inwestycja dot. wymiany części opraw oświetleniowych została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i w dn. 11.12.2023r. została podpisana Wstępna Promesa, która obliguje Gminę do ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia podpisania jej. Na pozostałą część zakresu planuje się ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

2.2 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 975 191,17 PLN, w tym środki UE: 5 572 265,34 PLN (PO IiŚ).

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów ciepłych i zamianie ich na indywidualne węzły ciepłe wraz z budową nowych przyłączy ciepłych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 821 404,31 PLN, w tym środki UE: 3 613 992,85 PLN (PO IiŚ).

2.4 Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 733 260,93 PLN, w tym środki UE: 10 716 959,20 PLN (PO IiŚ).

2.5 Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny²⁸⁷.

2.6 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów ciepłych i zamianie ich na indywidualne węzły ciepłe oraz z budową nowych przyłączy ciepłych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny²⁸⁸.

- transport: 20 przedsięwzięć

1. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych:

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszęcin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO).

1.2 Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73 PLN, w tym środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO).

1.3 Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290 R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO).

1.4 Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi etap I: status – inny²⁸⁹.

1.5 Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 Etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 112 519,29 PLN, w tym środki UE: 14 762 569,70 (RPO).

1.6 Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ Etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 574 817,12 PLN, w tym UE: 14 764 543,40 PLN (RPO).

2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I²⁹⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym UE: 45 903 591,90 PLN (PO PW).

3. Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug

²⁸⁷ Projekt był planowany jako rezerwowany, złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione były od dostępności środków pozakonkursowych POIiŚ. Projekt nie został zrealizowany w zakładanym zakresie. Część zadań została wykonana z własnych środków beneficjenta, inne są planowane do realizacji w ramach projektów przygotowywanych do złożenia w naborach do programu FEnIKS 2021-2027. Będą to jednak przedsięwzięcia o innej nazwie, zakresie i wartości. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁸⁸ Projekt był planowany jako rezerwowany, złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione były od dostępności środków pozakonkursowych POIiŚ. Projekt nie został zrealizowany w zakładanym zakresie. Część zadań została wykonana z własnych środków beneficjenta, inne są planowane do realizacji w ramach projektów przygotowywanych do złożenia w naborach do programu FEnIKS 2021-2027. Będą to jednak przedsięwzięcia o innej nazwie, zakresie i wartości. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁸⁹ Projekt "zawieszony" w realizacji. Brak pełnej dokumentacji dla zadania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁹⁰ Projekt realizowany pod nazwą: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie(DP nr 140R):* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 309 870,09 PLN, w tym UE: 14 686 452,22 PLN (PO PW).
- 3.2 *Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW).
4. *Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Malej (Etap I,II,III):* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym UE: 62 303 851,15 PLN (PO PW).
5. *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym UE: 29 749 622,52 PLN (PO PW).
6. *Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyślu:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 207 180 936,44 PLN, w tym UE: 169 020 041,67 PLN (RPO).
7. *Budowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej nr 869 (etap I i II):* projekt w trakcie realizacji²⁹¹. Wartość projektu ogółem: 148 182 206,00 PLN, w tym UE: 104 975 213,35 PLN (PO PW).
8. *Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 8.1 *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 613 150,01 PLN, w tym UE: 17 690 816,76 PLN (PO PW).
- 8.2 *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94:* status – inny²⁹². Szacowana wartość projektu ogółem: 752 457 540,00 PLN.
9. *Rozbudowa i budowa DW nr 988. Etap I Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 435 365,66 PLN, w tym UE: 72 537 047,17 PLN (PO PW).
10. *Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok:* status – inny²⁹³.
11. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 678 467,40 PLN, w tym UE: 31 643 851,42 PLN (RPO).
12. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).
13. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 341 998 096,00 PLN, w tym UE: 263 181 804,44 PLN (RPO).
14. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasło:* rezygnacja z realizacji projektu.
15. *Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 3 825 000,00 PLN (RPO).

²⁹¹ Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie została zakończona 29.12.2023. Złożono wniosek o płatność końcową. Zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone, rozpoczęto przygotowania do odbioru robót. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁹² Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁹³ Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

16. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa – Sobniów*: rezygnacja z realizacji projektu.
17. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków*: status - inny²⁹⁴.
18. *Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 609 755,73 PLN.
19. *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA*.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 19.1 *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 481 844 323,48 PLN, w tym UE: 208 008 985,76 PLN (PO IiŚ).
- 19.2 *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 363 929 605,73 PLN, w tym UE: 149 626 238,12 PLN (PO IiŚ).

20. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 20.1 *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 211 494 552,80 PLN, w tym UE: 141 242 359,23 PLN (PO PW).
- 20.2 *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 252 837 415,31 PLN, w tym UE: 179 280 761,91 PLN (PO PW).
- 20.3 *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 241 917 880,14 PLN, w tym UE: 178 921 433,91 PLN (PO PW).
- 20.4 *Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 186 928,90 PLN, w tym UE: 87 874 765,21 PLN (RPO).

- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Przejdź na zawodowstwo*: rezygnacja z realizacji projektu.

- inne: 3 przedsięwzięcia

1. *Jasielska strefa usług publicznych*: w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów o statusie - inny²⁹⁵.
2. *Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem*: rezygnacja z realizacji projektu.
3. *Program dla Bieszczad* – projekt w trakcie realizacji

Program obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy, które strony Kontraktu oraz inne zaangażowane podmioty podjęły od 2017 roku lub deklarują gotowość ich podjęcia w przyszłości. Wykaz inicjatyw i przedsięwzięć został ujęty w projekcie strategicznym Program dla Bieszczad. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Szacowane kwoty inwestycji realizowanych z różnych źródeł oraz planowanych na obszarze Bieszczad to ok. 1 mld zł. Szczegółowa sprawozdawczość z Programu jest przygotowywana w ramach monitorowania projektów strategicznych SOR.

9.2 strona właściwa: rządowa

²⁹⁴ Wyniki analizy ekonomicznej nie dają podstaw do kontynuacji projektu w oparciu o środki UE. - projekt przerwany. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁹⁵ Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zrezygnowano z realizacji projektu pn.: *Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych*. Aktualnie RPO WP 2014-2020 uniemożliwia ze względu na przyjęte kryteria oceny i pułapy dofinansowania, ubieganie się o środki na projekty ujęte w Kontakcie Terytorialnym. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego:* w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 16 projektów. Stan na dzień 31.12.2023 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 9 296 969,56 PLN, w tym UE: 6 423 272,29 PLN (PO IiŚ).

- 1.2 realizacja zakończona: 12 projektów. Wartość projektów ogółem: 28 881 414,62 PLN, w tym UE: 21 812 538,65 PLN (PO IiŚ).

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

- 2.1 *Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej:* projekt w trakcie realizacji²⁹⁶. Wartość projektów ogółem: 14 271 428,89 PLN, w tym UE: 2 218 625,92 PLN.

- 2.2 *Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii:* status – inny²⁹⁷.

- 2.3 *Soliński Klaster Energii:* status – inny²⁹⁸.

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁹⁹. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w Łańcucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ZPSM w Przemyśle.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

²⁹⁶ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁹⁷ Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii nie prowadzi działalności operacyjnej -działalność Klastra została zawieszona. Klaster nie realizuje żadnych projektów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego.

²⁹⁸ W ramach projektu wyodrębniono trzy podprojekty. 1. PV Lesko 1: realizacja zakończona, brak innych danych. 2. PV Lesko 2: status – inny. 3. Wyspa Energetyk: rezygnacja z realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku*, UM woj. podkarpackiego

²⁹⁹ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 089,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

- *Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łądowiskiem:* projekt w trakcie realizacji³⁰⁰. Wartość projektu ogółem: 71 267 711,66 PLN³⁰¹, w tym UE: 12 441 557,41 PLN (PO IiS).

- transport: 13 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. *S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Mtp. Północ bez węzła – Stobierna:* realizacja zakończona (PBDK), wartość projektu ogółem: 342 144 000,00 PLN.

- 1.2 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe:* realizacja zakończona (PBDK), wartość projektu ogółem: 409 858 700,00 PLN.

2. *S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 *Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów:* realizacja zakończona (PBDK). Wartość ogółem: 241 630 500,00 PLN.

- 2.2 *Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza:* realizacja zakończona (PBDK). Wartość ogółem: 283 495 700,00 PLN.

3. *S-19 Rzeszów Południe – Babica:* projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 786 487 105,37 PLN.

4. *Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28:* realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 227 433 800,00 PLN.

5. *Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska:* realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 293 004 900,00 PLN.

6. *S-19 Babica – Barwinek:* projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 9 903 512 894,63 PLN.

7. *S-74 Kielce – Nisko:* projekt w trakcie realizacji³⁰². Wartość projektu ogółem: 6 481 613 900,00 PLN.

8. *Budowa obwodnicy Łańcuta:* realizacja zakończona (PBDK)³⁰³. Wartość projektu ogółem: 153 572 000,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – odcinki na terenie województwa podkarpackiego:* prace projektowe w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 19 315 310,00 PLN, w tym UE: 11 629 345,66 PLN (PO PW).

³⁰⁰ Do dnia 31.12.2023 r. projekt nie został rozliczony, wobec czego jego status nie ulega zmianie.

³⁰¹ Zgodnie z informacją uzyskaną od SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie wartość ta to globalna kwota dotycząca dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych wpisanych w jeden projekt pn. „Rozbudowa SOR...”, czyli dotyczy łącznie zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łądowiskiem” oraz zadania pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie”, gdyż obie inwestycje realizowane są w jednej bryle architektonicznej, są ze sobą ściśle powiązane (takie rozwiązanie zostało przyjęte przez Beneficjenta, który twierdzi, że bez zrealizowania jednego przedsięwzięcia nie można by zrealizować drugiego). Zatem do projektu POIŚ „Rozbudowa...” zostały wpisane jako wydatek niekwalifikowalnej kwoty będącej jednocześnie inwestycją „Budowa Bloku...”. Natomiast tylko „Rozbudowa SOR...” została ujęta w Kontraktach terytorialnych i dlatego MSWiA stosownie do informacji z SP ZOZ MSWiA oraz w myśl §6 ust. 1 umowy POIŚ wykazuje w sprawozdaniu z Kontraktów terytorialnych za 2022 r. wartość globalną tylko i wyłącznie dotyczącą części inwestycji dot. SOR. Źródło: Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 roku w obszarze zdrowia*, DZ MSWiA.

³⁰² W 2023 r. podpisano umowę na realizację odc. Łągów - Jałowiec – Tomaszów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

2. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 429 769 866,92 PLN, w tym UE: 327 561 347,28 PLN (PO PW).
3. *Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice*: realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 127 510 878,04 PLN.
4. *Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 244 786 453,84 PLN, w tym UE: 208 068 485,77 PLN (PO IiŚ).
5. *Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk*: projekt w trakcie realizacji (w zakresie dokumentacji przedprojektowej). Wartość realizowanych prac przedprojektowych ogółem: 2 386 659,30 PLN, w tym UE: 1 836 000,00 PLN (PO PW).

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Energetyka	0	0	101 472 998	101 472 998	23 568 398	0	28 881 415	52 449 813	153 922 811	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	0	0	177 523 841	177 523 841	0	0	23 328 423	23 328 423	200 852 264	4
Sport	0	0	51 618 180	51 618 180	0	0	0	0	51 618 180	2
Środowisko	197 402 258	0	652 153 403	849 555 660	0	0	0	0	849 555 660	1
Transport / drogi	148 182 206	0	685 410 680	833 592 886	19 171 613 900	0	1 951 139 600	21 122 753 500	21 956 346 386	20
Transport / koleje	500 964 480	0	774 215 925	1 275 180 404	696 528 431	0	127 510 878	824 039 309	2 099 219 713	14
Transport / miejski	0	0	840 436 777	840 436 777	0	0	0	0	840 436 777	1
Zdrowie	102 275 128	0	140 902 368	243 177 496	71 267 712	0	0	71 267 712	314 445 208	4
Razem	948 824 071	0	3 423 734 172	4 372 558 243	19 962 978 441	0	2 130 860 316	22 093 838 757	26 466 397 000	50

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁰⁴.

³⁰⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 4 czerwca 2020 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS, połączono koperty w zakresie środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmianę terminu, do którego środki z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa mogą być corocznie przyznawane, a także zmieniono wartości środków Funduszu Pracy w załączniku 2c do KT. W dniu 15 lipca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 14 143 267 EUR). W dniu 13 stycznia 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 2 710 966 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 167 310 759,35 PLN: - EFS: 78 849 598,25 PLN - EFRR: 88 461 161,10 PLN Fundusz Pracy: 35,6 mln EUR	KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 3 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 6 ▪ Transport: 23 ▪ Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁰⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich: rezygnacja z realizacji*³⁰⁶.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum*

³⁰⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

³⁰⁶ W I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1.1 *Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 900 020,21 PLN, w tym budżet państwa: 9 400 000,00 PLN oraz środki JST: 12 500 020,21 PLN.

1.2 *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 994 322,30 PLN, w tym UE: 6 783 630,07 PLN (PO IiŚ).

2. *Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

2.1 *Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO).

2.2 *Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego*: rezygnacja z realizacji.

3. *Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenal w Białymstoku*: rezygnacja z realizacji.

4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano siedem projektów:

4.1 *Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem infrastruktury na cele kulturalne*: rezygnacja z realizacji³⁰⁷.

4.2 *Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu - etap III*: status – inny³⁰⁸.

4.3 *Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 455 470,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 PLN (PO IiŚ).

4.4 *Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 344 612,50 PLN, w tym środki UE: 9 412 150,79 PLN (PO IiŚ).

4.5 *Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej*: status – inny³⁰⁹.

4.6 *Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku*: projekt w trakcie realizacji³¹⁰. Wartość projektu ogółem: 58 608 800,00 PLN.

4.7 *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 405 532,42 PLN, w tym UE: 19 894 702,55 PLN (PO IiŚ).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi*

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

³⁰⁷ W związku z brakiem dostępności odpowiadających projektowi źródeł finansowania projekt nie jest realizowany

Pismem z dnia 24 marca 2021 r. podmiot odpowiedzialny za realizację projektu poinformował Województwo Podlaskie o rezygnacji z realizacji projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

³⁰⁸ Wnioskodawca oczekuje na ogłoszenie konkursu wniosków, do którego kwalifikowałby się projekt - aktualnie brak tego rodzaju konkursów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

³⁰⁹ Realizacja inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego została zakończona. Obecnie remont Spodków jest realizowany wg. nowego projektu i nadzorowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach programu Polski Ład. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2024 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

³¹⁰ Projekt realizowany z budżetu JST oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

- 1.1 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2: rezygnacja z realizacji.
- 1.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 958 676,50 PLN, w tym UE: 698 942,42 PLN (RPO).
- 1.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku – etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt zrealizowany ze środków własnych.
- 1.4 Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 075 271,60 PLN, w tym UE: 6 821 830,24 PLN (RPO).
- 1.5 Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 861 755,59 PLN, w tym UE: 4 127 183,00 PLN (RPO).
- 1.6 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej PS nr 46, PS nr 78, PS nr 39 i PS nr 68 w Białymstoku: status – inny³¹¹.
- 1.7 Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 063 255,90 PLN, w tym UE: 5 983 111,01 PLN (RPO).
- 1.8 Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 462 981,95 PLN, w tym UE: 3 786 226,87 PLN (RPO).
2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 527 180,16 PLN, w tym środki UE: 25 657 757,11 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 902 586,66 PLN, w tym środki UE: 115 714,03 PLN (PO IiŚ).
- transport: 6 przedsięwzięć
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 318 727 849,06 PLN, w tym UE: 252 847 439,09 PLN (PO PW).
2. Droga wojewódzka Kleosin-Łapy
- w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:
- 2.1 Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 133 066 818,29 PLN, w tym UE: 112 545 820,20 PLN (PO PW).
- 2.2 Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 181 840 424,18 PLN, w tym UE: 154 071 316,66 PLN (PO PW).
- 2.3 Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki: rezygnacja z realizacji³¹².
3. Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)³¹³: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym UE: 111 090 234,79 PLN (PO PW).

³¹¹ Projekt nie spełniał kryteriów formalnych w konkursie RPOWP 2014-2020. Planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku, UM woj. podlaskiego.

³¹² Wyłoniony wykonawca (z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie i zmiany na rynku cen, inflację oraz zwiększone ryzyko nieukończenia w terminie zadania) finalnie nie podpisał umowy i inwestycja nie została wykonana (planowana do realizacji w następnej perspektywie 2021-2027). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku, UM woj. podlaskiego.

³¹³ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl.

4. *Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II*³¹⁴: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym UE: 79 781 085,00 PLN (PO PW).

5. *Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku*³¹⁵: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

6.1 *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 132 054 096,51 PLN, w tym UE: 84 413 565,73 PLN (PO PW).

6.2 *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 212 195 611,74 PLN, w tym środki UE: 154 658 840,83 PLN (PO PW).

6.3 *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 177 524 725,85 PLN, w tym środki UE: 124 731 976,11 PLN (PO PW).

6.4 *Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku*: rezygnacja z realizacji.

• inne: 2 przedsięwzięcia

1. *Program rozwoju Puszczy Białowieskiej*: w skład przedsięwzięcia wchodzi 74 projekty dotyczące różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Status na dzień 31.12.2023 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 15 688 763,17 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 49 projektów. Wartość projektów ogółem: 373 349 205,52 PLN, w tym UE: 283 847 464,90 PLN.

1.3 rezygnacja z realizacji: 16 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości finansowania.

1.4 status - inny: 7 projektów.

2. *Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego*: status – inny.

• ICT: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego*: rezygnacja z realizacji³¹⁶.

1.2 *Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego*: rezygnacja z realizacji³¹⁷.

10.2 strona właściwa: rządowa

³¹⁴ Projekt realizowany pn. *Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)*.

³¹⁵ Projekt realizowany pn. *Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)*.

³¹⁶ W dn. 3 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 249/4487/2022 uchylającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane m.in. pandemią COVID-19, zmianą inżyniera kontraktu i koncepcji projektu prowadzącymi do konieczności unieważnienia kluczowego dla projektu postępowania o zamówienie publiczne, nie gwarantowały ukończenia projektu w terminie określonym w regulaminie konkursu, tj. w okresie 24 miesięcy. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

³¹⁷ Pismem z dnia 18.04.2018 r. Podlaski Urząd Wojewódzki zrezygnował z realizacji projektu. Głównym powodem podjęcia takiej decyzji była obawa przed powielaniem rozwiązań informatycznych oraz e-usług planowanych do realizacji na poziomie krajowym. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2023 roku*, UM woj. podlaskiego.

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim* zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
2. *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 179 424 349,69 PLN, w tym UE: 140 172 782,45 PLN (RPO)³¹⁸.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: realizacja zakończona³¹⁹. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym UE: 17 942 996,18 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 816 743,23 PLN, w tym UE: 5 753 676,08 PLN.
- 1.2 *Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 801 240,41 PLN, w tym UE: 3 254 545,92 PLN.
2. *Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrów
 - 2.1 *Klaster energyREGION Michałowo*
 - 2.2 *Siemiatycki Klaster Energii*
 - 2.3 *Klaster Energetyczne Grajewo*
 - 2.4 *Podlaskie Klaster Energii*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku*: realizacja zakończona. MKiDN. Wartość projektu ogółem: 1 650 000,00 PLN (budżet państwa).
2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ.³²⁰ Przedsięwzięcie obejmuje placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

³¹⁸ Na podstawie danych z systemu SL 2014-2020.

³¹⁹ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 30.06.2022.

³²⁰ Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

1. *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 509 057 000,00 PLN, w tym środki BP: 508 954 000,00 PLN.

2. *Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej*: brak danych³²¹.

3. *Oddział Geriatrii i Psychogeriatry Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku*: brak danych³²².

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (5)

1. *S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszków – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 513 495 600,00 PLN.

1.2 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 501 121 800,00 PLN.

1.3 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 527 521 500,00 PLN.

2. *S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 382 924 200,00 PLN.

2.2 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 304 070 700,00 PLN.

3. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 530 375 500,00 PLN.

3.2 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 86 006 500,00 PLN.

4. *S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 4 902 565 700,00 PLN.

5. *S-19 granica państwa – Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 *Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Kuźnica – w. Białystok Północ*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 433 094 400,00 PLN.

5.2 *Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 000 131 300,00 PLN.

- transport kolejowy (12)

1. *Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 192 990 201,43 PLN, w tym środki UE: 164 041 671,20 PLN (PO PW).

³²¹ MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

³²² MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

2. *Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 204 585 302,96 PLN, w tym UE: 171 827 194,24 PLN (PO PW).
 3. *Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 95 189 317,44 PLN, w tym UE: 74 690 734,91 PLN (PO PW).
 4. *Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego*
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
 - 4.1 *Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza I)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 827 487 504,18 PLN, w tym UE: 1 282 917 978,55 PLN (CEF).
 - 4.2 *Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza II)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 613 511 674,89 PLN, w tym UE: 1 736 612 780,64 PLN.
 5. *Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)*: rezygnacja z realizacji³²³.
 6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 157 128,65 PLN, w tym UE: 62 183 559,34 PLN (RPO).
 7. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze*
 8. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo*: projekt w trakcie realizacji.
- Przedsięwzięcia nr 7 i 8 są realizowane razem. Kosztorys projektu jest łączny dla projektów. Wartość projektów ogółem wynosi: 209 586 114,37 PLN, w tym UE: 178 148 197,20 PLN (RPO).
9. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowo – granica województwa*: rezygnacja z realizacji projektu³²⁴.
 10. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo – Łomża*: projekt w trakcie realizacji³²⁵. Wartość projektu ogółem: 3 646 065,00 PLN, w tym UE: 3 099 155,25 PLN (RPO).
 11. *Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 794 257 826,33 PLN, w tym UE: 664 267 623,29 PLN (CEF).
 12. *Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha*: rezygnacja z realizacji³²⁶.

³²³ Planowane jest usunięcie projektu z WPZ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³²⁴ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³²⁵ Ograniczono zakres projektu do opracowania dokumentacji projektowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³²⁶ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie z uwagi na brak środków RPO Podlaskiego. Źródło: Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	179 424 350	0	0	179 424 350	179 424 350	2
Edukacja	0	0	0	0	0	0	21 289 744	21 289 744	21 289 744	2
Energetyka	0	0	97 851 708	97 851 708	13 801 240	0	25 816 743	39 617 984	137 469 692	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	82 014 332	0	77 507 320	159 521 652	0	0	1 650 000	1 650 000	161 171 652	6
Transport / drogi	0	0	1 209 025 149	1 209 025 149	11 866 166 900	0	3 315 140 300	15 181 307 200	16 390 332 349	10
Transport / koleje	0	0	0	0	5 521 646 313	0	492 764 822	6 014 411 135	6 014 411 135	12
Transport / miejski	0	0	521 774 434	521 774 434	0	0	0	0	521 774 434	1
Zdrowie	0	0	0	0	0	0	509 057 000	509 057 000	509 057 000	3
inny	15 688 763	0	373 349 206	389 037 969	0	0	0	0	389 037 969	2
Razem	97 703 096	0	2 279 507 817	2 377 210 913	17 581 038 804	0	4 365 718 609	21 946 757 413	24 323 968 325	42

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³²⁷.

³²⁷ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE³²⁸

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 22 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 21 732 547 EUR). Natomiast w dniu 14 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 4 165 671 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 278 429 772,71 PLN: - EFS: 122 059 991,16 PLN - EFRR: 156 369 781,55 PLN Fundusz Pracy: 77,77 mln EUR	KT WPM obejmuje 69 przedsięwzięć ³²⁹ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 5 ▪ Inne: 1 ▪ Kultura: 9 ▪ Środowisko: 5 ▪ Transport: 41 ▪ Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji łącznie 18 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna³³⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa*: projekt w trakcie realizacji ze środków JST. Wartość projektu ogółem: 77 684 101,44 PLN.

³²⁸ W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

³²⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiszkę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

³³⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, za realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie) – w pkt. 11.1 opisano łącznie 18 przedsięwzięć oraz str. rządowa (51 przedsięwzięć).

2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk: status – inny*³³¹.

3. *Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku: status – inny*³³².

4. *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 *Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 000 689,92 PLN, w tym UE: 17 838 601,34 PLN (PO IiŚ).*

4.2 *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 685 672,75 PLN, w tym UE: 12 482 821,83 PLN (PO IiŚ).*

4.3 *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: status – inny*³³³.

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

5.1 *Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: rezygnacja z realizacji.*

5.2 *Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: status – inny*³³⁴.

5.3 *Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji: projekt w trakcie realizacji*³³⁵. Szacowana wartość projektu ogółem: 26 848 336,99 PLN.

5.4 *Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 791 662,73 PLN, w tym UE: 7 576 752,58 PLN (PO IiŚ).*

5.5 *Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Kolejowego w Kościerzynie: status – inny.*

³³¹ W związku z trudnością w pozyskaniu finansowania okrojono zakres projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. pomorskiego.

³³² Część zakresu projektu należąca do partnera - Miasta Malbork została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłjy i Malborku (faza II)” w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Inwestycja została wsparta również instrumentem finansowym w formie pożyczki miejskiej z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. pomorskiego.

³³³ Projekt w tym brzmieniu nie jest realizowany. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. pomorskiego.

³³⁴ Z konieczności podjęto działania dot. wykonania prac remontowych w obrębie Baszty, prac związanych z remontem dachu nad częścią biblioteczną Zamku, z dostosowaniem obiektu Zamku do wymogów p.poz. oraz budowy windy. Gmina Bytów pozyskała również środki na realizację przedsięwzięć pn. "Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym" oraz „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie”. Ponadto w ramach FEP 2021 – 2027, w ramach działań dotyczących Infrastruktury kultury Gmina Bytów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie”. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. pomorskiego.

³³⁵ Jako źródła finansowania wskazano pożyczkę miejską oraz pożyczkę rewitalizacyjną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku, UM woj. pomorskiego.

5.6 Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A, 21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: status – inny³³⁶.

5.7 Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: status – inny³³⁷.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. *Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 308 221,79 PLN, w tym UE: 5 325 505,00 PLN (PO IiŚ).*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

2. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Na dzień 31.12.2023 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej wartości ogółem 494 957 520,27 PLN, w tym UE: 230 526 995,19 PLN (RPO):

1.1 w trakcie realizacji: 5 projektów. Wartość ogółem: 139 828 093,01 PLN, w tym UE: 56 222 109,48 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 35 projektów. Wartość ogółem: 355 129 427,26 PLN, w tym UE: 174 304 885,71 PLN (RPO).

3. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego*

Na dzień 31.12.2023 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 19 projektów, w tym:

1.1 realizacja zakończona: 18 projektów. Wartość ogółem: 356 597 702,89 PLN, w tym UE: 112 892 849,06 PLN (PO IiŚ).

1.2 rezygnacja z realizacji: 1 projekt³³⁸.

- środowisko: 5 przedsięwzięć

1. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Budowa lodolamaczy dla RZGW Gdańsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 119 800,95 PLN, w tym środki UE: 67 227 288,66 PLN (PO IiŚ).*

1.2 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 038 834,02 PLN, w tym środki UE: 109 677 049,56 PLN (PO IiŚ) .*

1.3 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Miasto Gdańsk: status – inny.*

1.4 *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Powiat Gdański: status – inny.*

³³⁶ Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej" nie uzyskał dofinansowania z Funduszy Norweskich. W roku 2023 nie było konkursu na środki norweskie, natomiast z uwagi na uruchomienie kolejnej edycji konkursów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 rozpoczęto przygotowania do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków Priorytet FENX.07 Kultura, z którego można pozyskać dofinansowanie na realizację projektu. W roku 2023 kontynuowano realizację części przedsięwzięcia obejmującego 3 z 5 budynków zabudowy - „Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

³³⁷ Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. W trakcie procedury przetargowej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

³³⁸ Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni* z dniem 24.02.2022 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

1.5 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Miasto Gdańsk: status – inny.

2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów o łącznej wartości ogółem: 582 975 790,17 PLN, w tym UE: 338 055 833,22 PLN (PO IiŚ). Stan projektów na dzień 31.12.2023 r.:

2.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 73 636 397,00 PLN, w tym UE: 43 101 181,00 PLN (PO IiŚ).

2.2 status – inny: 2 projekty.

2.3 realizacja zakończona: 10 projektów. Wartość ogółem: 468 659 393,17 PLN, w tym UE: 294 954 652,22 PLN.

3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 399 202,69 PLN, w tym UE: 23 065 631,84 PLN (PO IiŚ).

4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 1 021 439 239,67 PLN, w tym UE: 476 845 626,92 PLN (PO IiŚ). Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

4.1 w trakcie realizacji: 1 projekt, o wartości ogółem: 143 925 503,48 PLN, w tym środki UE: 65 832 625,12 PLN (PO IiŚ).

4.2 status – inny: 1 projekt pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Tczew - Baldowo, Knybawa.*

4.3 realizacja zakończona: 30 projektów. Wartość projektów ogółem: 877 513 736,19 PLN, w tym UE: 411 013 001,80 PLN (PO IiŚ).

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 733 373 000,00 PLN, w tym UE: 270 696 810,00 PLN (PO IiŚ).

• inne: 1 przedsięwzięcie

1. Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn.: *Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej*: status – inny³³⁹.

• transport: 4 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni*: status – inny³⁴⁰.

2. *Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 *Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 295 455 650,31 PLN, w tym UE: 153 657 181,29 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 221 546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO).

2.3 *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga*: realizacja zakończona. Wartość

³³⁹ Rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej. 13 kwietnia 2023 r. spółka Polski Elektrownie Jądrowe złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo - Kopalino, co daje podstawę do opracowania i przyjęcia Strategicznego Programu Rządowego (SPR) pn. „Wzrost aktywności gospodarczej w zasięgu oddziaływania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

³⁴⁰ W kwietniu 2022 r. GDDKiA pozyskała od CPK sp z o.o. 10 mln zł na sfinansowanie prac przygotowawczych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

projektu ogółem: 88 470 671,81 PLN, w tym UE: 61 145 738,80 PLN(PO IiŚ).

2.4 Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 035 040,06 PLN, w tym UE: 90 666 666,65 PLN (PO IiŚ).

3. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:

w skład przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty. Stan na dzień 31.12.2023 r.:

3.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 209 959 092,75 PLN, w tym UE: 89 365 378,27 PLN (RPO).

3.2 realizacja zakończona: 20 projektów. Wartość projektów ogółem: 651 474 588,14 PLN, w tym UE: 247 970 232,81 PLN (RPO).

3.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt³⁴¹.

4. Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: status – inny³⁴².

11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 51 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

3. *Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b.

4. *Pomorski Trójkąt Wiedzy*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 *Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG)*: rezygnacja z realizacji.

4.2 *Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB)*: status – inny. Projekt zostanie złożony w ramach aktualizacji PMDIB.

4.3 *CCCOS-moduł Centrum Medycyny Translacyjnej*: projekt jest realizowany w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu pn.: *Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny* realizowana jest w ramach projektu finansowanego z RPO (działanie 4.2). Pozostałe dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

³⁴¹ Beneficjent zdecydował o realizacji projektu pn.: *Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S* ze środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

³⁴² Projekt jest planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej *Via Maris*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2023 roku*, UM woj. pomorskiego.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: realizacja zakończona³⁴³. Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE: 17 406 381,51 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 049 963,86 PLN, w tym środki UE: 5 794 112,10 PLN.*
- 1.2 *Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 643 403,91 PLN, w tym UE: 1 457 787,38 PLN.*
- 1.3 *Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 719 084,40 PLN, w tym UE: 7 562 636,56 PLN.*
- 1.4 *Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 99 250 087,44 PLN, w tym UE: 45 136 755,30 PLN.*
- 1.5 *Rozbudowa biogazowni rolniczej o mocy 800 kW poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW przewidzianej do realizacji na działkach 5/52 i 5/11, obr. Tragamin, gmina Malbork: rezygnacja z realizacji.*
- 1.6 *Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 539 931,16 PLN, w tym UE: 4 607 154,00 PLN.*

2. *Sieci energetyczne w województwie pomorskim*

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów:

- 2.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 469 869,66 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN.*
 - 2.2 *Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): realizacja zakończona. Wartość ogółem: 6 392 310,00 PLN, w tym środki UE: 3 265 628,25 PLN.*
 - 2.3 *Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość ogółem: 516 171 492,38 PLN, w tym środki UE: 116 374 114,90 PLN.*
 - 2.4 *Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 305 000,00 PLN, w tym UE: 2 539 497,08 PLN.*
 - 2.5 *Budowa linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 515 564 201,94 PLN, w tym UE: 128 757 859,99 PLN.*
3. *Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów klastrowych w tym:*

³⁴³ Projekt pn.: *Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej*, nr POWR.05.03.00-00-0008/15, realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021.

3.1 *Ślupski Klaster Bioenergetyczny*: realizacja zakończona³⁴⁴. Wartość ogółem: 80 712 179,34 PLN, w tym środki UE: 36 784 433,76 PLN.

3.2 *Kwidziński Klaster Energii*

3.3 *Przechlewski Klaster Energii*

3.4 *Klaster energyREGION Gajewo*

3.5 *Gniewiński Klaster Energii*

• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 444 000 000,00 PLN (BP).

2. *Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853,00 PLN (BP).

3. *Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 417 000,00 PLN (BP).

4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ³⁴⁵. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ślupsku.

• zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 627 880 114,00 PLN, z czego 592 381 000,00 PLN stanowią środki BP.

• transport: 37 przedsięwzięć

• transport drogowy (7)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa pomorskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 565 413 200,00 PLN.

2. *Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN.

3. *Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 448 801,59 PLN.

4. *Obwodnica Starogardu Gdańskiego – przygotowanie dokumentacji*: status – inny³⁴⁶.

5. *S-6 Ślupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

³⁴⁴ W ramach klastra realizowany jest projekt pn.: *Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Ślupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW ENGIE RC Ślupsk Sp. z o.o. w Ślupsku*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DFE MKiS.

³⁴⁵ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

³⁴⁶ Wydatki ponoszone do tej pory przez samorząd. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

- 5.1 Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 266 705 100,00 PLN.
- 5.2 Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 779 132 984,94 PLN.
- 5.3 Budowa drogi S6 odc. Lębork – dk 6³⁴⁷: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 000 467 864,48 PLN.
6. S-6 Słupsk – Koszalin – odcinki na terenie woj. Pomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 770 765 700,00 PLN.
7. Budowa obwodnic Czberska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: status - inny³⁴⁸.
- transport kolejowy (10)
 1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 087 047 925,72 PLN, w tym środki UE: 721 757 435,92 PLN (CEF).
 2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 229 410 775,55 PLN, w tym środki UE: 476 069 419,21 PLN (CEF).
 3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap Fezygnacja z realizacji³⁴⁹.
 4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacją: rezygnacja z realizacji³⁵⁰.
 5. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 83 863 768,29 PLN, w tym BP: 71 665 862,18 PLN.
 6. Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 307 030 043,93 PLN, w tym UE: 125 252 768,48 PLN (PO IiŚ)
 7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka: projekt w trakcie realizacji³⁵¹. Wartość projektu ogółem: 209 088 352,78 PLN, w tym UE: 144 044 026,07 PLN (RPO).
 8. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 217 276 752,88 PLN, w tym UE: 184 685 239,95 PLN (RPO).
 9. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba: rezygnacja z realizacji³⁵².
 10. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz – Bytów: rezygnacja z realizacji³⁵³.
 - transport śródlądowy (4)
 1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847: status – inny³⁵⁴.

³⁴⁷ Odc. w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁴⁸ Inwestycja w zakresie obwodnicy Starogardu Gdańskiego została ujęta na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁴⁹ Projekt rozpoczęty w perspektywie 2014-2020 i planowany do zakończenia w perspektywie 2021-2027 - realizowany na obszarze woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁵⁰ Projekt rozpoczęty w perspektywie 2014-2020 i planowany do zakończenia w perspektywie 2021-2027 - realizowany na obszarze woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁵¹ Dnia 27.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego projektu. Natomiast 09.11.2022 r. Inżynier Projektu wystawił Świadectwo przejścia robót. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁵² W dniu 22.12.2021 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą na opracowanie Studium Wykonalności. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁵³ Wykonawca zrealizował w całości zakres zamówienia objęty Umową na dokumentację przedprojektową. Brak zapewnienia finansowania na realizację dalszych etapów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁵⁴ Brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

2. *Modernizacja służ żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej Wisły*: realizacja zakończona³⁵⁵. Wartość projektu ogółem: 129 630 041,40 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO IiŚ).
3. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 – 772*: status – inny³⁵⁶.
4. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718*: status – inny³⁵⁷.
- transport morski (16)
 1. *Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 695 747,09 PLN, w tym UE: 109 995 457,74 PLN (PO IiŚ).
 2. *Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 810 883 639,31 PLN, w tym UE: 675 184 103,83 PLN (PO IiŚ).
 3. *Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 911 808,00 PLN, w tym UE: 130 792 453,79 PLN (PO IiŚ).
 4. *Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 470 721 283,47 PLN, w tym UE: 400 113 090,95 PLN (CEF).
 5. *Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 292 537 220,62 PLN, w tym UE: 116 837 137,67 PLN (PO IiŚ).
 6. *Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 137 661 986,99 PLN, w tym UE: 116 976 327,23 PLN (PO IiŚ).
 7. *Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 124 504 416,47 PLN, w tym UE: 105 828 754,00 PLN (CEF).
 8. *Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 281 277 131,28 PLN, w tym UE: 273 000 000,00 PLN (PO IiŚ).
 9. *Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 684 093,70 PLN, w tym UE: 37 979 616,56 PLN (PO IiŚ).
 10. *Budowa systemu GMDSS administracji morskiej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 971 157,41 PLN, w tym UE: 15 241 450,36 PLN (PO IiŚ).
 11. *Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 055 656,58 PLN, w tym UE: 18 287 904,85 PLN (PO IiŚ).
 12. *Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwozlewową*: status – inny³⁵⁸.
 13. *Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia*: rezygnacja z realizacji.
 14. *Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 61 775 179,54 PLN, w tym UE: 18 700 000,00 PLN (PO IiŚ).
 15. *Przebudowa wejścia do Portu Ustka*: status – inny.
 16. *Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni*: status – inny.

³⁵⁵ Zadanie 4a - przebudowa stopnia wodnego Przegalina – na rzece Martwa Wisła; zostało odebrane protokolarnie 17.12.2021 r. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina-remont budynku G, ten podkomponent zadania nie został zakończony w 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

³⁵⁶ Brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

³⁵⁷ Brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

³⁵⁸ Dnia 10.09.2020 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) wypowiedziała Umowę Grantową (GA) nr INEA/CEF/TRAN/M2017/1495281. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu morskiego*, DGMIZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Edukacja	0	0	0	0	0	0	20 653 039	20 653 039	20 653 039	2
Energetyka	139 828 093	0	711 727 130	851 555 223	554 034 072	0	759 783 452	1 313 817 524	2 165 372 747	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	62 534 700	0	13 791 663	76 326 362	0	0	476 470 207	476 470 207	552 796 570	9
Środowisko	950 934 900	0	1 588 730 967	2 539 665 868	0	0	0	0	2 539 665 868	5
Transport / drogi	0	0	0	0	4 550 366 549	0	6 138 214 502	10 688 581 051	10 688 581 051	9
Transport / koleje	153 035 040	0	605 473 307	758 508 347	2 820 443 075	0	1 313 274 544	4 133 717 619	4 892 225 966	11
Transport / miejski	209 959 093	0	651 474 588	861 433 681	0	0	0	0	861 433 681	1
Transport / morski	0	0	0	0	1 281 277 131	0	2 315 402 189	3 596 679 320	3 596 679 320	16
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	0	0	129 630 041	129 630 041	129 630 041	4
Zdrowie	0	0	6 308 222	6 308 222	0	0	627 880 114	627 880 114	634 188 336	2
Razem	1 516 291 826	0	3 577 505 877	5 093 797 703	9 206 120 828	0	11 781 308 089	20 987 428 917	26 081 226 620	64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁵⁹.

³⁵⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 18 grudnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 21 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 40 520 285 EUR). Natomiast w dniu 22 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 12 275 532 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 518 313 485,65 PLN: - EFS: 227 184 683,13 PLN - EFRR: 291 128 799,52 PLN Fundusz Pracy: 137,05mln EUR	KT WSL obejmuje 75 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 10▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ ICT: 1▪ Kultura: 4▪ Środowisko: 2▪ Transport: 38▪ Zdrowie: 13

12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć³⁶⁰, za których realizację jest odpowiedzialna³⁶¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia³⁶²

1. *Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty:

- 1.1 *Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 708 530,53 PLN, w tym UE: 17 550 973,93 PLN (PO IiŚ)

³⁶⁰ Strona samorządowa przekazała informacje dla 38 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1).

³⁶¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (31 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

³⁶² Przedsięwzięcie pn.: *Muzeum Hutnictwa w Chorzowie* zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

1.2 *Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 891 579,81 PLN, w tym UE: 11 253 710,69 PLN (PO IiŚ).

2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów:

2.1 *Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 461 450,22 PLN, w tym UE: 12 279 289,95 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 127 166 807,21 PLN, w tym UE: 79 222 372,91 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO*: status – inny.

2.4 *Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 486 671,76 PLN, w tym UE: 9 774 228,79 PLN (RPO).

2.5 *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku*: status – inny³⁶³.

2.6 *W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Palacowego w Żorach*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 385 115,83 PLN, w tym UE: 13 153 015,14 PLN (PO IiŚ).

• B+R: 9 przedsięwzięć³⁶⁴

1. *Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali*: status – inny³⁶⁵.

2. *CENTREVITAL-Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Przemysłowych*: status – inny³⁶⁶.

3. *Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med-Sport Silesia”*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 814 481,12 PLN, w tym UE: 64 584 905,89 PLN (RPO).

4. *Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 781 001,97 PLN, w tym UE: 6 691 756,58 PLN (RPO).

5. *Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów*: status – inny.

6. *Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*: status – inny.

7. *Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 121 372 486,85 PLN, w tym UE: 77 128 170,83 PLN (RPO).

³⁶³ W ramach kontynuacji projektu w 2023 r. opracowano nową dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę. Wartość projektu na podstawie nowego kosztorysu wynosi 41 849 060,45 zł. Wznowienie robót (na podstawie nowego projektu i po wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego) jest planowane na 2025 r.. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁶⁴ Aneks nr 2 został usunięty projekt pn: *Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim*. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 17 projektów nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. realizacja zakończona: 6 projektów, o łącznej wartości ogółem: 80 389 200,23 PLN – w tym UE: 63 249 888,01 PLN (RPO). 2. status – inne: 9 projektów (nie zostały złożone w ramach konkursów z RPO WSL 2014-2020).

³⁶⁵ Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodny w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fizek projektowych nie przekazano fizeki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁶⁶ Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodny w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fizek projektowych nie przekazano fizeki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

8. *Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych: status – inny*³⁶⁷.
9. *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych: status – inny.*

- ICT: 1 przedsięwzięcie

w ramach przedsięwzięcia *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED* wyodrębniono 13 projektów:

- 1.1 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: rezygnacja z realizacji*³⁶⁸.
- 1.2 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych*³⁶⁹: realizacja zakończona (12 projektów). Wartość projektów ogółem: 188 113 946,72 PLN, w tym UE: 155 117 636,88 PLN (RPO).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór: status - inny*³⁷⁰.
2. *Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II: rezygnacja z realizacji*³⁷¹.
3. *Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 298 639 869,85 PLN, w tym UE: 151 741 041,92 PLN (PO IiŚ).*
4. *Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka): status – inny*³⁷².
5. *Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE: 138 669 000,00 PLN (RPO).*
6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty:

- 6.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. Wartość ogółem: 1 534 921 827,44 PLN, w tym środki UE: 659 728 609,45 PLN (PO IiŚ).
- 6.2 inny: 12 projektów. Projekty znajdują się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć komplementarnych w ramach projektu POIŚ_TRA.

³⁶⁷ Projekt ubiegał się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z braku spełnienia wymogów formalnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2022 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁶⁸ W dniu 22.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu na wniosek Beneficjenta. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁶⁹ Realizacja projektu w modelu rozproszonym, ma podstawie 12 projektów, w tym projekt pn. *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych* (wraz z zadaniem pn. *włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed* oraz z zadaniem pn. *włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed*) Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁷⁰ W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020, projekt potencjalnie może być wsparty środkami z perspektywy finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁷¹ W związku z brakiem otrzymania dotacji finansowej z PO IiŚ. Miasto nie planuje w najbliższej perspektywie inwestycji do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁷² Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, Decyzję środowiskową na budowę węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec (odcinek 1,735 km) - zadanie 2. W dniu 7 lutego 2022r. została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa węzła na ciągu drogi S1, wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec”. Termin zakończenia aktualizacji dokumentacji został przesunięty z 7 grudnia 2022r. na 31.03.2024r. Opracowana dokumentacja projektowa została przekazana do GDDKiA Oddział w Katowicach w celu zatwierdzenia i dalszej realizacji.”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

6.3 realizacja zakończona: 9 projektów. Wartość projektu: 526 765 377,33 PLN, w tym UE: 342 480 579,80 PLN.

7. *Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego*³⁷³

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:

7.1 w trakcie realizacji: 4 projekty o wartości ogółem: 196 281 314,26 PLN. Wszystkie projekty realizowane są ze środków własnych MPL Katowice.

7.2 realizacja zakończona: 5 projektów o wartości ogółem: 59 236 812,20 PLN.

7.3 rezygnacja z realizacji: 6 projektów.

7.4 inny: 1 projekt (realizacja przeniesiona na lata po 2023 r.)

• zdrowie: 10 przedsięwzięć³⁷⁴

1. *Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 100 420 580,66 PLN, w tym UE: 74 970 231,52 PLN (RPO).

2. *Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 081 185,87 PLN, w tym UE: 27 103 629,51 PLN.

3. *Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 *Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej*: status - inny³⁷⁵.

3.2 *Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 744 030,35 PLN, w tym UE: 17 079 123,55 PLN (RPO).

4. *Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 393 660,05 PLN, w tym UE: 20 554 957,73 PLN (RPO).

5. *Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii*: status – inny³⁷⁶.

6. *Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku*: status – inny.

³⁷³ Poprzednia nazwa: *Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska)*. Projekty w ramach tego przedsięwzięcia są realizowane z udziałem środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.

³⁷⁴ Aneks nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość na str. rządową (*Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)*), a przedsięwzięcie pn. *Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego jako dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego*, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmalala” do 10 (było 13).

³⁷⁵ Na dzień 31.12.2023 r. projekt znajduje się liście rezerwowej działania 10.1 RPO WSL 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁷⁶ Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

7. *Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 959 644,17 PLN, w tym UE: 24 594 127,19 PLN (RPO).
8. *Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej*: status – inny³⁷⁷.
9. *Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu*: status – inny³⁷⁸.
10. *Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 367 594,03 PLN, w tym UE: 2 254 188,37 PLN (RPO).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).
- 1.2 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 176 566,98 PLN, w tym UE: 21 030 000,00 PLN (RPO)
- 1.3 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 289 507,71 PLN, w tym UE: 6 247 007,04 PLN (RPO).
- 1.4 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 251 052,53 PLN, w tym UE: 2 990 000,00 PLN (RPO).
- 1.5 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 794 761,64 PLN, w tym UE: 4 384 041,29 PLN (RPO).
- 1.6 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 774 463,99 PLN, w tym UE: 2 517 099,82 PLN (RPO).

2. *Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji*: status – inny³⁷⁹.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: projekty w trakcie realizacji. Wartość podpisanych umów ogółem: 632 214 759,18 PLN, w tym UE: 379 959 028,50 PLN (PO IiŚ).

³⁷⁷ w 2020 roku nie ogłoszono konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁷⁸ Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁷⁹ Trwająca postępowania sądowe dotyczące spraw po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymują procedury pozyskania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych.

Przedsięwzięcie nadal planowane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 16.06.2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2023 roku*, UM woj. śląskiego

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych:* projekty w trakcie realizacji. Wartość podpisanych umów ogółem: 640 395 399,02 PLN, w tym UE: 272 143 109,87 PLN (PO IiŚ).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Planetarium – Śląski Park Nauki:* w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 936 054,13 PLN, w tym środki UE: 101 874 981,55 PLN (RPO).

12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym UE: 22 958 967,78 PLN (PO WER)³⁸⁰.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Elektrociepłowni Łagisza:* MKiS nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów klastrowych

2.1 *Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"*

2.2 *Klaster energii Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej*

2.3 *Cieszyński Klaster Energii*

2.4 *Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtów*

2.5 *Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim*

2.6 *Tarnogórskie Klaster Energii Ciepłej*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 567 227,00 PLN (środki BP).

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ³⁸¹. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze, PSM I st. w Katowicach.

³⁸⁰ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022.

³⁸¹ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach*³⁸²; status – inny³⁸³.
2. *Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju*: brak danych projektu³⁸⁴.
3. *Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)*³⁸⁵; brak danych projektu³⁸⁶.

- transport: 31 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. *A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 127 951 000,00 PLN.
2. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biala*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 138 098 900,00 PLN.
- 2.2 *Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dkl)*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 408 269 400,00 PLN.
- 2.3 *Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biala*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 974 248 800,00 PLN.
3. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie*: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030..
4. *Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradla oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice)*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 972 807 700,00 PLN.
5. *A1 Tuszyn – Częstochowa*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 701 200 400,00 PLN.
6. *S-11 Kępno – Katowice*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 6.1 *Budowa drogi S11 Kępno – A1*: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030..
- 6.2 *Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór*: status – inny. Zadanie znajduje się w RPBDK2030..
7. *Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)*³⁸⁷: zadanie nie jest ujęte w PBDK, brak realizacji.

- transport kolejowy (21)

³⁸² Projekt realizowany pn.: *Rozbudowa i wyposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi*.

³⁸³ W dniu 31.10.2023 r. Ministerstwo Zdrowia jako IP dla PO IiŚ na lata 2014-2020 rozwiązało umowę z jednostką o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0367/19-00/698/2019/262 z dnia 07.08.2019 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze zdrowia*, DZ MSWiA.

³⁸⁴ MZ nie identyfikuje tego projektu ze środków PO IiŚ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

³⁸⁵ Aneks nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową.

³⁸⁶ MZ nie identyfikuje tego projektu ze środków PO IiŚ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

³⁸⁷ Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 728 228 998,22 PLN, w tym środki UE: 501 251 600,20 PLN (PO IiŚ).
2. *Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 817 723 525,68 PLN, w tym UE: 685 998 778,55 PLN (PO IiŚ).
3. *Prace na liniach kolejowych nr 138,161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom –Chorzów Stary –Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota –Mysłowice Brzezinka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 396 866 114,73 PLN, w tym środki UE: 254 518 740,69 PLN (PO IiŚ).
4. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 605 388 258,67 PLN, w tym UE: 420 976 039,02 PLN (CEF).
5. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy*: realizacja zakończona³⁸⁸. Wartość projektu: 10 964 782,00 PLN.
6. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 902 261 462,63 PLN, w tym UE: 2 235 594 250,13 PLN (PO IiŚ)³⁸⁹.
7. *Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 756 590,15 PLN, w tym UE: 142 752 477,57 PLN (PO IiŚ).
8. *Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 382 753 858,12 PLN, w tym UE: 249 361 468,33 PLN (PO IiŚ).
9. *Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 390 079 739,58 PLN, w tym UE: 193 908 972,28 PLN (PO IiŚ).
10. *Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)*: realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 158 389 076,02 PLN³⁹⁰.
11. *Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 273 611,34 PLN, w tym UE: 164 701 918,15 PLN (PO IiŚ).
12. *Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.*: realizacja zakończona (BP)³⁹¹. Wartość projektu ogółem: 414 355 662,05 PLN.
13. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 292 226,10 PLN, w tym UE: 11 281 425,76 PLN (PO IiŚ).
14. *Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 883 424 275,56 PLN, w tym UE: 1 410 163 642,12 PLN (CEF).
15. *Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice*: rezygnacja z realizacji.
16. *Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa)*: realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 101 774 318,62 PLN.
17. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory –Gliwice Łabędy*: rezygnacja z realizacji.

³⁸⁸ Zakres projektu ograniczony do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji stacji Gliwice Łabędy (realizacja z budżetu). W ramach Projektu realizowane są w latach 2023 i 2024 wykupy gruntów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁸⁹ Projekt realizowany na obszarze woj. Śląskiego i Łódzkiego. LOT A, C, D - trwa realizacja robót budowlanych. LOT B - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w ramach nowej perspektywy w latach 2023 - 2028. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁹⁰ Wartość projektu łącznie dla województwa opolskiego i śląskiego.

³⁹¹ Na terenie województw: małopolskiego i śląskiego.

18. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 462 613 741,10 PLN, w tym środki UE: 327 227 587,49 PLN (RPO).
19. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn*: rezygnacja z realizacji³⁹².
20. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna*: rezygnacja z realizacji³⁹³.
21. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina*: rezygnacja z realizacji³⁹⁴.
- transport śródlądowy (3)
 1. *Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 736 679,15 PLN, w tym UE: 59 276 177,27 PLN (PO IiŚ).
 2. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych*: status – inny³⁹⁵.
 3. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym*: status – inny³⁹⁶.

³⁹² Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁹³ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁹⁴ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - w RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁹⁵ Inwestycja jest realizowana. Na obecnym etapie gromadzona jest dokumentacja. Prace przygotowawcze; przedprojektowe. środki własne/brak potwierdzonego źródła finansowania. Zadanie zaproponowane do FEnIKS CP3. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

³⁹⁶ Brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	121 372 487	0	98 595 483	219 967 970	0	0	0	0	219 967 970	10
Edukacja	0	0	150 936 054	150 936 054	0	0	27 241 300	27 241 300	178 177 354	3
Energetyka	1 272 610 158	0	0	1 272 610 158	0	0	0	0	1 272 610 158	4
ICT	0	0	188 113 947	188 113 947	0	0	0	0	188 113 947	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	145 653 479	0	90 446 676	236 100 155	0	0	11 567 227	11 567 227	247 667 382	4
Środowisko	51 176 567	0	58 032 845	109 209 412	0	0	0	0	109 209 412	2
Transport / drogi	298 639 870	0	0	298 639 870	5 355 325 900	0	3 967 250 300	9 322 576 200	9 621 216 070	11
Transport / koleje	0	0	200 662 200	200 662 200	9 236 938 876	0	1 503 207 364	10 740 146 241	10 940 808 441	22
Transport / lotniczy	196 281 314	0	59 236 812	255 518 126	0	0	0	0	255 518 126	1
Transport / miejski	1 534 921 827	0	526 765 377	2 061 687 205	0	0	0	0	2 061 687 205	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	0	0	69 736 679	69 736 679	69 736 679	3
Zdrowie	57 825 216	0	163 141 479	220 966 695	0	0	0	0	220 966 695	13
Razem	3 678 480 919	0	1 535 930 874	5 214 411 793	14 592 264 776	0	5 579 002 871	20 171 267 647	25 385 679 440	75

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁹⁷.

³⁹⁷ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 21 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 15 902 414 EUR). W dniu 13 kwietnia 2023 r., podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 048 158 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 198 311 074,26 PLN: - EFS: 91 287 819,74 PLN - EFRR: 107 023 254,52 PLN Fundusz Pracy: 57,36 mln EUR	KT WŚ obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 1 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 5 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 20 ▪ Zdrowie: 13

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁹⁸. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia³⁹⁹

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 847 481,02 PLN, w tym środki UE: 19 112 382,55 PLN (PO IiŚ).

³⁹⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

³⁹⁹ Przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

2. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 095 763,82 PLN, w tym środki UE: 14 733 477,98 PLN (RPO).
3. *Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 966 609,60 PLN, w tym UE: 13 166 522,02 PLN (RPO).
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty:

- 4.1 *Konserwacja wnętrza korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 794 002,68 PLN, w tym UE: 6 549 090,78 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 638 684,54 PLN, w tym UE: 11 343 558,80 PLN (PO IiŚ).
- 4.3 *Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 595 380,11 PLN, w tym UE: 10 008 094,00 PLN (PO IiŚ).
- 4.4 *Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia*: status – inny⁴⁰⁰.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 38 projektów, o łącznej wartości ogółem: 173 265 958,30 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

1.1 realizacja zakończona: 36 projektów. Wartość ogółem: 173 265 958,30 PLN, w tym UE: 112 166 908,96 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 2 projekty.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*: rezygnacja z realizacji.

- zdrowie: 13 przedsięwzięć⁴⁰¹

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju*: status – inny⁴⁰².

2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim*: status – inny.

3. *Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych*: rezygnacja z realizacji.

4. *Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)*: rezygnacja z realizacji.

5. *Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)*: rezygnacja z realizacji.

⁴⁰⁰ Projekt w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru o dofinansowanie z Funduszy UE. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰¹ Przedsięwzięcie pn. *Biobank II* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Anekssem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

⁴⁰² W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. W maju 2021 r. Wojewoda Świętokrzyski pozytywnie zaopiniował wniosek na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W styczniu 2022 r. otrzymano informację od Wojewody Świętokrzyskiego, że wniosek nie otrzymał rekomendacji do objęcia finansowaniem z uwagi na małą pulę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanej dla Województwa Świętokrzyskiego przez Ministra Zdrowia. Aktualnie szpital posiada projekt na budowę oraz pozwolenie na budowę. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

6. *Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych*: rezygnacja z realizacji.
7. *Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii*: rezygnacja z realizacji.
8. *Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 848 302,12 PLN, w tym UE: 630 595,34 PLN (RPO).
9. *Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych*: rezygnacja z realizacji.
10. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA*: rezygnacja z realizacji.
11. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia*: projekt w trakcie realizacji⁴⁰³. Wartość projektu ogółem: 92 862 000,00 PLN.
12. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowskiego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowskiego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej: status – inny.

12.2 Rozbudowa Szpitala Uzdrowskiego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 440 308,96 PLN, w tym UE: 22 211 536,74 PLN (RPO).

13. *Budowa nowego pawilonu uzdrowsko-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego*: –projekt w trakcie realizacji⁴⁰⁴. Wartość projektu ogółem: 81 342 000,00 PLN⁴⁰⁵.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 094 420,23 PLN, w tym środki UE: 35 683 945,14 PLN (RPO).
2. *Medical Science Park – stem cells our future*: rezygnacja z realizacji projektu⁴⁰⁶.
3. *CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 90 189 550,81 PLN, w tym UE: 73 497 160,22 PLN (RPO).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 143 465 080,21 PLN, w tym UE: 110 118 922,90 PLN (PO PW).

⁴⁰³ Opracowana została dokumentacja budowlana na Rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁴ Opracowana została dokumentacja budowlana na rozbudowę Sanatorium "Mikołaj" polegająca na przebudowie, nadbudowie i remoncie połączonych Pawilonów - Wschodniego, Północnego i Południowego, przebudowie i remoncie Pawilonu Zachodniego oraz budowie Nowego Pawilonu z łącznikiem do Pawilonu Zachodniego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁵ Projekt finansowany na obecnym etapie (wykonanie prac przygotowawczych m.in. wytyczenie geodezyjne, prace porządkowe terenu) ze środków własnych Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2023 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁶ Wnioskodawca ostatnie działania w ramach planowanego do realizacji projektu przeprowadził w 2016 roku. Pismem nr DPR.433.16.2017.AM-I z dnia 31.05.2017 Dyrektor RCN-T poinformował Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej o wstrzymaniu wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku*, UM woj. świętokrzyskiego.

- 1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 111 781,67 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO).
2. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: status – inny⁴⁰⁷.
3. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 879 991,00 PLN, w tym budżet państwa: 27 555 906,51 PLN.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 774 380,15 PLN, w tym UE: 49 239 749,13 PLN (PO PW).
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Masłów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: rezygnacja z realizacji⁴⁰⁸.
6. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 694 240,33 PLN, w tym UE: 35 150 090,88 PLN (PO PW).
7. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
- w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:
- 7.1 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 519 266,18 PLN, w tym UE: 18 110 846,41 PLN (RPO).
- 7.2 Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. Radomską: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 149 434 785,38 PLN, w tym środki UE: 94 468 878,46 PLN (RPO).
- 7.3 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 156 060,00 PLN, w tym UE: 1 849 555,96 (RPO).
- 7.4 Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 242 168 555,01 PLN, w tym UE: 181 748 934,00 PLN (PO PW).
- 7.5 Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 129 121,41 PLN, w tym UE: 71 666 814,46 PLN (PO PW).

13.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie⁴⁰⁹

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

⁴⁰⁷ Trwa etap realizacji prac projektowych które mają zakończyć się uzyskaniem decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID do 27.10.2023 r. Etap robót budowlanych nie jest przewidziany do realizacji w WPF. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁸ Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w WPF. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

⁴⁰⁹ Strona samorządowa poinformowała o istotnym z punktu rozwoju województwa świętokrzyskiego realizowanym po stronie rządowej projekcie pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I. Projekt został podzielony na fazy, w tym I faza projektu jest realizowana w ramach RPO WŚ 2014- 2020, natomiast II Faza w ramach FEŚ 2021-2027. W ramach projektu: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I- Faza I dnia 31 grudnia 2023 r. podpisano aneks do porozumienia o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Po zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 185 700 061,93 PLN, wydatki kwalifikowalne: 178 188 574,97 PLN, w tym UE: 162 664 157,90 PLN (RPO). Projekt jest w trakcie kontroli końcowej. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2023 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

1. *Konecki Klaster Energetyczny*: status – inny.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁴¹⁰. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień*: rezygnacja z realizacji.

2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*: realizacja zakończona⁴¹¹. Wartość projektu: 195 868 044,11 PLN, w tym UE: 163 838 002,75 PLN (PO IiŚ).

2.2 Projekt dot. rzeki Opatówki: status – inny.

- transport: 13 przedsięwzięć
- transport drogowy (8)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 316 358 000,00 PLN.

1.2 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 799 141 700,00 PLN.

1.3 *Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 617 311 800,00 PLN.

2. *Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 675 358 600,00 PLN.

⁴¹⁰ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴¹¹ Zadanie realizowane w ramach pn.: *Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły*. Projekt pn. *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* obejmuje realizację 6 zadań tj:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i służby grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.
3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szklą i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.
4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.
5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.
6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziarze.

Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze środowiska*, DGW MI.

3. *Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 408 876 500,00 PLN.
4. *Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km)*: projekt pn.: *Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 76 944 300,00 PLN.
5. *Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km)*: status – inny⁴¹².
6. *Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 - dł. 12 km)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 395 533 800,00 PLN.
7. *S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

7.1 *Budowa drogi Sulejów - Przełom/Mniów*: projekt w trakcie realizacji⁴¹³. Wartość projektu ogółem: 2 783 680 000,00 PLN.

7.2 *Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 719 458 600,00 PLN.

8. *S-74 Kielce – Nisko – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 *Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa*: status – inny⁴¹⁴.

8.2 *Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko*: projekt w trakcie realizacji⁴¹⁵. Wartość projektu ogółem: 6 481 613 900,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 598 486,00 PLN, w tym UE: 18 378 360,00 PLN (PO IiŚ).
2. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 647 637 573,39 PLN, w tym środki UE: 357 405 254,74 PLN (PO PW).
3. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko*: rezygnacja z realizacji⁴¹⁶.
4. *Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żeliszewice*: rezygnacja z realizacji⁴¹⁷.
5. *Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ (łączyca linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 60 213 758,11 PLN, w tym UE: 41 263 079,05 PLN (RPO).

⁴¹² Inwestycja nie może być realizowana, z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴¹³ Zadanie znajduje się w RPBDK30. W 2023 r. podpisano umowę na realizację odc. granica województwa świętokrzyskiego - Przełom/Mniów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴¹⁴ W 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴¹⁵ W 2023 r. podpisano umowę na odc. Łagów - Jałowęsy – Tomaszów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴¹⁶ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴¹⁷ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	132 283 971	132 283 971	0	0	0	0	132 283 971	4
Energetyka	0	0	173 265 958	173 265 958	0	0	0	0	173 265 958	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	0	0	115 937 922	115 937 922	0	0	0	0	115 937 922	5
Środowisko	0	0	0	0	0	0	195 868 044	195 868 044	195 868 044	2
Transport / drogi	66 879 991	0	289 045 482	355 925 473	12 541 465 700	0	1 732 811 500	14 274 277 200	14 630 202 673	14
Transport / koleje	0	0	0	0	670 236 059	0	60 213 758	730 449 818	730 449 818	5
Transport / miejski	242 168 555	0	270 239 233	512 407 788	0	0	0	0	512 407 788	1
Zdrowie	200 644 309	0	848 302	201 492 611	0	0	0	0	201 492 611	13
Razem	509 692 855	0	981 620 869	1 491 313 724	13 211 701 759	0	1 988 893 302	15 200 595 062	16 691 908 785	47

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴¹⁸.

⁴¹⁸ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT 1b *Lista projektów uzgodnionych rzeczowo* oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c *Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów*), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6 *Wartość środków na pomoc techniczną*), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisano Aneks nr 5 wprowadzający zmiany porządkowe (w wymiarze rachunkowym) w zakresie wydanych środków Funduszu Pracy. W konsekwencji nieznacznie zmieniła się całkowita alokacja FP w Programie. Jednocześnie przekazano zaktualizowany Załącznik nr 2c. W dniu 17 maja 2022 r. zaktualizowano załącznik 2c w związku z decyzją dysponenta Funduszu Pracy o zwiększeniu limitów środków na rok 2022 w wyniku powstałych w projektach powiatowych urzędów pracy oszczędności (z lat 2019-2020). Przedmiotowa zmiana nie wymagała zmiany treści postanowień Kontraktu i została dokonana po uzgodnieniu przez strony. W dniu 20 września 2022 r. podpisano Aneks nr 6, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 20 141 312 EUR). W dniu 27 lutego 2023 r. podpisano Aneks nr 7, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 860 665 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226,33 PLN: - EFS: 126 758 377,69 PLN - EFRR: 135 115 848,64 PLN Fundusz Pracy: 107,89 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 5 ▪ Kultura: 6 ▪ Rewitalizacja: 1 ▪ Sport: 1 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 24 ▪ Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴¹⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

⁴¹⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: rezygnacja z realizacji*⁴²⁰.
2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 233 587,05 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO IiŚ).
3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap:* projekt w trakcie realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG. Wartość projektu ogółem: 17 488 886,43 PLN.
4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 4.1 *Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 832 316,23 PLN, w tym UE: 12 590 732,37 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 086 657,29 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).
5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 5.1 *Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna:* rezygnacja z realizacji⁴²¹.
 - 5.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sębkarku:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 48 434 440,55 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO IiŚ).
- środowisko: 2 przedsięwzięcia
 - 1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN (PO IiŚ).
 - 2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030*⁴²²

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Budowa lodolamaczy dla RZGW Gdańsk:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 79 121 322,65 PLN, w tym UE: 67 230 854,25 PLN (PO IiŚ).
 - 2.2 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 129 038 834,02 PLN, w tym UE: 109 677 049,56 PLN (PO IiŚ).
 - 2.3 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu:* status – inny⁴²³.
- energetyka: 2 przedsięwzięcia

⁴²⁰ W 2023 r. wnioskodawca prowadził bez powodzenia prace związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł dofinansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²¹ W 2023 r. Beneficjent bezskutecznie poszukiwał źródeł finansowania projektu.. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²² Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

⁴²³ Realizacja tego projektu w ramach przedsięwzięcia II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 została zaniechana. Dalsza realizacja projektu planowana jest w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Cel Polityki 2 jako kolejny etap pod nazwą: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 etap III.). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

1.1 *Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 190 367 692,06 PLN, w tym UE: 116 062 861,01 PLN (RPO).*

1.2 *projekty związane z termomodernizacją budynków oświatowych: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 30 556 923,61 PLN, w tym UE: 14 562 807,63 PLN (RPO).*

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

2.1 *Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 764 638,36 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (PO IiŚ).*

• transport: 7 przedsięwzięć

1. *Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).*

1.2 *Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).*

1.3 *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.*

1.4 *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny⁴²⁴.*

1.5 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 109 227,16 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).*

2. *Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji⁴²⁵.*

3. *Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji⁴²⁶.*

4. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 692 994,23 PLN, w tym UE: 76 250 949,51 PLN (PO PW).*

4.2 *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 607 509 757,28 PLN, w tym UE: 421 036 852,78 PLN (PO PW).*

5. *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

⁴²⁴ W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę, jednakże ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach POPW 2014-2021 umowa nie została podpisana. Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²⁵ Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²⁶ Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

- 5.1 *Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 547 807,14 PLN, w tym UE: 23 087 513,49 PLN (RPO).*
- 5.2 *Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 269 029,66 PLN, w tym UE: 39 776 315,30 PLN (RPO).*
- 5.3 *Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 193 845 738,00 PLN, w tym UE: 124 145 370,32 PLN (RPO).*
- 5.4 *Etap III – remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 706 111,60 PLN, w tym UE: 106 153 472,35 PLN (RPO).*
6. *Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji⁴²⁷.*
7. *Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przeladunkowego: rezygnacja z realizacji⁴²⁸.*
- B+R: 1 przedsięwzięcie⁴²⁹
 1. *Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 462 555,34 PLN, w tym UE: 44 634 287,50 PLN (RPO).*
 - edukacja: 1 przedsięwzięcie
 1. *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji.*
 - zdrowie: 2 przedsięwzięcia
 1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.*
 - *Centrum medyczne i przyrodolecnicze: rezygnacja z realizacji⁴³⁰. rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie*
 1. *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).*

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

⁴²⁷ Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²⁸ Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴²⁹ Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05.2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecnicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. *Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji.*
2. *Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.*

⁴³⁰ Brak źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: rezygnacja z realizacji*⁴³¹.
3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 403 492,50 w tym UE: 79 364 544,94 PLN (RPO)*⁴³².

• edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

realizacja zakończona⁴³³. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

• energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:*

1.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 469 869,66 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN (PO IiŚ).*

1.2 *Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 700 893,82 PLN, w tym środki UE: 12 395 503,45 PLN (PO IiŚ).*

1.3 *Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN (PO IiŚ).*

2. *Budowa elektrociepłowni Olsztyn*⁴³⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 833 402 287,63 PLN, w tym UE: 233 314 297,12 PLN (PO IiŚ).

3. *Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:*

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe⁴³⁵:

⁴³¹ Umowa rozwiązana na wniosek beneficjenta (data rozwiązania umowy 20.03.2020 r.) Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

⁴³² Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

⁴³³ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: *Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie*. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.-30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 01.04.2016 r.

⁴³⁴ Wg UM woj. warmińsko-mazurskiego, przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie DFE MKiS poinformował, że pod tym tytułem MKiS nie identyfikuje żadnego projektu.

⁴³⁵ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

- 3.1 *Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko”*: rezygnacja z realizacji⁴³⁶.
- 3.2 *Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 997 500,00 PLN, w tym UE: 2 270 461,36 PLN (RPO)⁴³⁷.
- 3.3 *Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.)*: rezygnacja z realizacji⁴³⁸.
- 3.4 *Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej)*: status – inny⁴³⁹.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁴⁴⁰. Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)⁴⁴¹

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 801 389 700,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 593 137 000,00 PLN.
2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 721 890 233,30 PLN.
3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 478 554 000,00 PLN.
4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 559 798 200,00 PLN.

⁴³⁶ Umowa o dofinansowanie projektu pn. *Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych* (beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁷ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁸ Braku źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁹ Projekt został zawieszony przez beneficjenta z powodu braku dostępnych źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴⁴⁰ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴⁴¹ Stanowisko MI dot. propozycji korekt wprowadzonych do projektu *Informacji ...* przez województwo warmińsko-mazurskie: Kwoty podawane przez DDP MI są kwotami przekazywanymi do MI przez GDDKiA w ramach sprawozdawczości wydatków drogowych i dotyczą kosztów całkowitych (szacunkowego łącznego kosztu inwestycji lub wartości kosztorysowej) dla poszczególnych inwestycji. Kwoty są przekazywane przez GDDKiA w cyklach comiesięcznych i są aktualne. Takie podejście DDP MI stosuje do każdej inwestycji w każdym województwie ujętej w *Informacji...Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku*, DDP MI.

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 428 848 200,00 PLN.
6. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo*: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 812 905 400,00 PLN.
7. *Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51*: status – inny⁴⁴².
8. *Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1*: status – inny⁴⁴³.
- *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Elk (z wyłączeniem obwodnicy Elku)*: status – inny⁴⁴⁴. transport kolejowy (7)
 1. *Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Elk – Szczytno*: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 315 519 343,35 PLN, w tym UE: 256 272 615,95 PLN (PO PW).
 2. *Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 468 042 460,57 PLN, w tym UE: 396 212 461,51 PLN (PO PW).
 3. *Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk – Korsze wraz z elektryfikacją*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 732 509 612,49 PLN, w tym środki UE: 422 886 833,66 PLN (PO IiŚ).
 4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo*⁴⁴⁵: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 275 252 939,46 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
 5. *Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim*: rezygnacja z realizacji⁴⁴⁶.
 6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN (BP).
 7. *Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)*⁴⁴⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 794 257 826,33 PLN, w tym środki UE: 644 267 623,29 PLN (CEF).
- transport morski (1)
 1. *Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu*: rezygnacja z realizacji projektu⁴⁴⁸.

⁴⁴² Brak zapewnienia finansowania w PBDK. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁴³ Brak zapewnienia finansowania w PBDK. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁴⁴ Brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁴⁵ Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: *Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto*.

⁴⁴⁶ Urząd Miasta w Elblągu zrezygnował z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴⁴⁷ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: *Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Elk*.

⁴⁴⁸ Brak źródeł finansowania. Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze transportu morskiego*, DGMIZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	60 462 555	0	0	60 462 555	95 403 493	0	0	95 403 493	155 866 048	4
Edukacja	0	0	0	0	0	0	17 313 096	17 313 096	17 313 096	2
Energetyka	0	0	263 689 254	263 689 254	872 872 157	0	77 511 394	950 383 551	1 214 072 805	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	17 488 886	0	113 587 001	131 075 888	0	0	0	131 075 888	131 075 888	6
Rewitalizacja	0	0	194 520 616	194 520 616	0	0	0	194 520 616	194 520 616	1
Sport	0	0	0	0	0	0	9 263 300	9 263 300	9 263 300	1
Środowisko	0	0	342 160 157	342 160 157	0	0	0	342 160 157	342 160 157	5
Transport / drogi	0	0	234 609 485	234 609 485	812 905 400	0	8 583 617 333	9 396 522 733	9 631 132 218	7
Transport / koleje	0	0	0	0	2 585 582 182	0	199 417 100	2 784 999 282	2 784 999 282	6
Transport / miejski	0	0	716 202 752	716 202 752	0	0	0	716 202 752	716 202 752	1
Transport / śródlądowy	126 706 112	0	302 662 575	429 368 686	0	0	0	429 368 686	429 368 686	1
Razem	204 657 553	0	2 167 431 839	2 372 089 392	4 366 763 232	0	8 887 122 223	13 253 885 455	15 625 974 847	39

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁴⁹.

⁴⁴⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 28 554 747 EUR). Natomiast w dniu 23 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 5 473 344 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 377 785 327,39 PLN: - EFS: 194 770 644,21 PLN - EFRR: 183 014 683,18 PLN Fundusz Pracy: 78,29 mln EUR	KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 9 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 2 ▪ Kultura: 3 ▪ Transport: 34 ▪ Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁵⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 *Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO IiŚ).
- 1.2 *Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej*: rezygnacja z realizacji.
- 1.3 *Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn*: rezygnacja z realizacji.

⁴⁵⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).

1.4 Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. projektu wyodrębniono trzy zadania:

1.4.1 *etap I:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 443 174,54 PLN, w tym UE: 10 909 261,49 PLN (RPO).

1.4.2 *Etap II:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 952 913,20 PLN, w tym UE: 2 055 195,55 PLN (RPO).

1.4.3 *Etap III:* status – inny. Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu EOG.

1.5 *Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu*⁴⁵¹: status – inny⁴⁵².

1.6 *Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce*⁴⁵³: status – inny⁴⁵⁴.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych:* rezygnacja z realizacji projektu.

2. *Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej:* rezygnacja z realizacji projektu.

3. *Centrum Fenotypowania Roślin:* rezygnacja z realizacji projektu.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*⁴⁵⁵:

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 642 522,97 PLN (PO WER).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu:* status – inny⁴⁵⁶.

⁴⁵¹ Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: *Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu*. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmienną.

⁴⁵² Miasto Kalisz nie uzyskało dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie, jednakże w 2020 r. rozpoczęło jego częściową realizację ze środków własnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁵³ Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: *Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju edukacji*. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmienną.

⁴⁵⁴ Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce starała się o dofinansowanie w roku 2017 z środków Ministerstwa Kultury. Projekt znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania. W roku 2019 zgłoszono projekt do działań Strategicznych do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem, iż zabytkowy dworzec celny w zespole stacji granicznej stanie się miejscem rozwoju nauki poprzez doświadczanie i eksperymentowanie dla województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego i dolnośląskiego. Gmina będzie czynić starania, aby pozyskać środki zgodne z nową koncepcją zagospodarowania dworca. Przez ostatnie lata pozyskiwane są środki na zabezpieczenie dworca jako zabytku. Gmina stara się przywrócić dawny blask budynku i zagospodarować jego przestrzeń. W roku 2020 otwarta została poczekalnia dla osób korzystających z kolei w budynku dworca. W roku 2021 Gmina przygotowała koncepcję zagospodarowania dworca - sal na Centrum Nauki. Sukcesywnie czynione są przygotowania w celu pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie przestrzeni dworca na cele edukacyjne. Gmina przygotowuje się także do zabezpieczenia zabytkowego budynku, aktualizowane są kosztorysy dotyczące prac konserwatorskich przy obiekcie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁵⁵ Projekt pn.: *Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*: nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r. Okres realizacji projektu został przedłużony do 30.09.2023 r.

⁴⁵⁶ W dniu 28 czerwca 2022 r. został podpisany Akt Notarialny przekazujący przez Ministra Rozwoju i Technologii działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Województwu Wielkopolskiemu działkę przy ul. Św. Marii Magdaleny 5, 5A. Z treści Aktu wynika, że nieruchomość będzie wykorzystywana na realizację działalności leczniczej oraz infrastrukturę towarzyszącą przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. 24 sierpnia nastąpiło notarialne przekazanie nieruchomości pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Ogłoszono postępowanie dotyczące zakupu akceleratora i został wybrany wykonawca, z którym zawarto umowę 20 listopada 2023 r. Zgodnie z umową, sprzęt ma zostać dostarczony Centrum w ciągu maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Po uiszczeniu pierwszej płatności 15 grudnia 2023 wykonawca rozpoczął produkcję systemu do radioterapii protonowej. W roku 2024 u producenta zostaną wykonane testy akceptacyjne cyklotronu, co zostanie potwierdzone protokołami odbioru. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

2. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji*⁴⁵⁷. Wartość projektu ogółem: 457 587 644,05 PLN, w tym UE: 251 305 977,79 PLN (RPO).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 28 projektów, o łącznej wartości ogółem: 298 395 498,24 PLN, w tym UE: 161 113 981,55 PLN (RPO). Stan na dzień 31.12.2023 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty, o łącznej wartości ogółem: 31 242 000,00 PLN, w tym UE: 18 190 000,00 PLN (RPO).

1.2 zakończone: 25 projektów, o łącznej wartości ogółem: 267 153 498,24 PLN, w tym UE: 142 923 981,55 PLN (RPO).

1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn.: *Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotulach*

- transport: 8 przedsięwzięć:

1. *Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 109 895 940,00 PLN, w tym: BP: 46 764 760,00 PLN, JST: 63 131 181,01 PLN.*

2. *Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 268 956 206,83 PLN, w tym UE: 121 545 546,48 PLN (PO IiŚ).*

3. *Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 61 304 121,76 PLN, w tym UE: 29 230 011,26 PLN (RPO).*

4. *Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 *Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego: status – inny*⁴⁵⁸.

4.2 *Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 127 447 680,00 PLN, w tym UE: 62 400 000,00 PLN (PO IiŚ).*

5. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa: status – projekt w trakcie realizacji*⁴⁵⁹. Wartość projektu ogółem: 4 751 490,00 PLN, w tym UE: 3 282 700,00 PLN.

6. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 141 222 550,93 PLN, w tym UE: 88 063 167,92 PLN (RPO).*

7. *Modernizacja linii kolejowej 354 – Poznań Główny POD – Piła Główna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 613 710 651,76 PLN, w tym UE: 424 107 897,29 PLN (RPO).*

8. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

⁴⁵⁷ W terminie do dnia 31 grudnia 2022r. zakończono rzeczową realizację Projektu. Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁵⁸ W dniu 11.03.2020 r. podpisana została Umowa przez PKP PLK S.A. na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego. Planowany termin wykonania studium - 12.2024 r. W październiku 2023r. PKP PLK S.A. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla Poznańskiego Węzła Kolejowego - w trakcie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴⁵⁹ W dniu 19.07.2021 r. projekt został zgłoszony do indykatywnego wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+. W obecnej perspektywie finansowej wykonywana jest tylko część dokumentacyjna. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027, projekt został wpisany na wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany pod nową nazwą zadania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa - prace przygotowawcze". W perspektywie 2014-2020 realizowana była dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest do realizacji w perspektywie finansowej (FEW 2021 - 2027). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 65 projektów, o łącznej wartości ogółem: 2 423 056 696,01 PLN, w tym UE: 1 041 102 850,14 PLN (RPO/PO IiŚ). Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

- 8.1 w trakcie realizacji: 12 projektów, o wartości ogółem: 1 430 685 825,85, PLN, w tym UE: 612 062 416,50 PLN (RPO/PO IiŚ).
- 8.2 inny: 2 projekty⁴⁶⁰.
- 8.3 realizacja zakończona: 50 projektów, o łącznej wartości ogółem: 920 834 668,17 PLN, w tym UE: 396 130 043,02 PLN (RPO).
- 8.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. *Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III*.

15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

- 1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.:⁴⁶¹

- 2. PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 555 752 883,25 PLN, w tym UE: 300 541 574,00 PLN (PO IR).*

- 3. PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PRACE-LAB): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 211 020 835,10 PLN, w tym UE: 168 639 915,50 PLN (PO IR).*

- 3.2 PRACE-LAB2 - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 234 810 839,28 PLN, w tym UE: 188 497 771,37 PLN (PO IR).*

- 4. ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla: projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.*

- 5. ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 406 035,17 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN (PO IR).*

- 6. Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 706 783,34 PLN, w tym UE: 23 167 727,85 PLN (RPO).*

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

- 1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

- 1. Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrów.*

- 1.1 Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”*

⁴⁶⁰ Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego a w przypadku projektu pn.: *Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą* brak środków na realizację. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku*, UM woj. wielkopolskiego.*

⁴⁶¹ Dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

1.2 Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny: projekt w trakcie realizacji⁴⁶². Wartość projektu ogółem: 28 329 606,00 PLN, w tym UE: 7 705 344,00 PLN.

1.3 Klaster Energii Zielona Energia Konin

1.4 Klaster Energii Jarocin

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu):* status – inny⁴⁶³.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁴⁶⁴. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem⁴⁶⁵:* status – inny.

2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu:* projekt w trakcie realizacji⁴⁶⁶. Wartość projektu ogółem: 106 331 786,18 PLN, w tym UE: 3 000 000,00 PLN (PO IiŚ).

3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu:* w trakcie realizacji⁴⁶⁷. Wartość projektu ogółem⁴⁶⁸: 860 000 000,00 PLN, w tym UE: 34 580 000,00 PLN.

- transport: 26 przedsięwzięć:

- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

1.1 *Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno:* realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN.

1.2 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn:* projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 715 679 300,00 PLN.

⁴⁶² Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DFE MKiS.

⁴⁶³ W związku z faktem, że w wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta ponad dwukrotnie przekraczała zaplanowane na inwestycję środki, szkoła w lutym 2022 r. unieważniła przetarg. Podejmowano kolejne działania w celu zapewnienia szkole siedziby. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴⁶⁴ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (605 024 084,09 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴⁶⁵ Projekt stanowi obecnie część projektu pn. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*.

⁴⁶⁶ Zgodnie z SL na dzień 31.12.2023 r. projekt nie był rozliczony, zatem nie może mieć statusu „zakończony”. Źródło: DRP MFIPR.

⁴⁶⁷ Konsekwencją pierwotnie planowanego do realizacji programu wieloletniego tj. Budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu jest Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK). Po zmianie Programu planowanej inwestycji w zakresie rzeczowym o rozszerzenie o inne działalności lecznicze - zmianie uległ tytuł zadania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

⁴⁶⁸ W tym również: środki budżetu państwa: 730 370 000 PLN oraz środki własne: 91 184 000 PLN i poniesione do końca 2019 r. przed ustanowieniem przedmiotowego programu wieloletniego: 3 866 tys. zł (w tym z budżetu Miasta Poznania 2 399 tys. zł, ze środków własnych inwestorów 1 467 tys. zł). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

- 1.3 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 845 831 200,00 PLN.
- 1.4 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 795 943 300,00 PLN.
2. *S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.*: status – inny. Zadanie znajduje się W RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze.
3. *Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN.
4. *Obwodnica Jarocina w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 331 725 800,00 PLN.
5. *Obwodnica Kępna w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 180 471 900,00 PLN.
6. *Obwodnica Ujścia w ciągu S-11*: status – inny⁴⁶⁹
7. *S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno*: status – inny⁴⁷⁰.
8. *S-11 Obwodnica Obornik*: status – inny⁴⁷¹
9. *S-11 Piła – Poznań*: status – inny⁴⁷².
10. *S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: status – inny⁴⁷³.
11. *Dk 25 Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin*: projekt w trakcie realizacji (w zakresie prac przygotowawczych). Wartość projektu ogółem: 11 200 000,00 PLN.
12. *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 348 179 500,00 PLN.
- transport kolejowy (10)
 1. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*⁴⁷⁴:
w ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa projekty:
 - 1.1 *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 925 389 575,74 PLN, w tym UE: 1 809 648 920,96 PLN.
 - 1.2 *Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice*: Wartość projektu ogółem: 1 704 568 799,52 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN.
 2. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 386 994 823,22 PLN, w tym UE: 990 675 468,85 PLN (CEF).

⁴⁶⁹ Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁷⁰ W 2023 r. ogłoszono przetarg na odc. dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy m. Kępno. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁷¹ W 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁷² Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁷³ Zadanie znajduje się w RPBDK2030. Trwają prace przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁷⁴ Projekt realizowany na obszarze woj. Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

3. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 2 445 232 973,38⁴⁷⁵.*
 4. *Prace na towarowej obwodnicy Poznania: status – inny⁴⁷⁶.*
 5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski: rezygnacja z realizacji⁴⁷⁷.*
 6. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 332 726 435,84 PLN, w tym UE: 1 507 511 819,60 PLN (CEF).*
 7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów: rezygnacja z realizacji⁴⁷⁸.*
 8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: projekt w trakcie realizacji⁴⁷⁹. Wartość projektu ogółem: 362 918 360,61 PLN.*
 9. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz – Piła: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. (opracowanie SW). Wartość projektu ogółem: 6 224 000,00 PLN.*
 10. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa (opracowanie SW). Wartość projektu ogółem: 6 224 000,00 PLN.*
- transport śródlądowy (4)
 1. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny⁴⁸⁰.*
 2. *Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: status – inny⁴⁸¹.*
 3. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny⁴⁸².*
 4. *Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: status – inny⁴⁸³.*

⁴⁷⁵ Projekt realizowany na obszarze woj. Śląskiego i Łódzkiego. LOT A, C, D - trwa realizacja robót budowlanych. LOT B - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w ramach nowej perspektywy w latach 2023 - 2028. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴⁷⁶ W styczniu 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach CEF-T-2022. Wniosek o dofinansowanie otrzymał negatywną ocenę. Projekt planowany do realizacji po 2023 r. z budżetu państwa. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴⁷⁷ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴⁷⁸ Projekt, nie będzie realizowany do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴⁷⁹ Projekt realizowany z budżetu. W roku 2023 podpisano dwa aneksy do umowy nr 90/107/0011/22/Z/1 z dnia 27.04.2022 nadzorowanej przez IZ Ostrów Wielkopolski. Pierwszy w dniu 19.07.2023 i drugi w dniu 19.12.2023 - wprowadzający roboty dodatkowe zwiększając wartość umowy oraz wydłużający czas realizacji zadania. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji kontraktów terytorialnych w 2023 r. w 2022 roku*, DTK MI.

⁴⁸⁰ Śluza Nakło Wschód została wyremontowana, poza tym inwestycja nie była realizowana w 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁴⁸¹ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁴⁸² Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. - brak potwierdzonych źródeł finansowania inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁴⁸³ Projekt wieloletowy. Z powodu braku środków finansowych nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	1 157 697 376	0	0	1 157 697 376	1 157 697 376	9
Edukacja	19 746 705	0	0	19 746 705	0	0	0	0	19 746 705	2
Energetyka	31 242 000	0	267 153 498	298 395 498	28 329 606	0	0	28 329 606	326 725 104	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	0	0	49 968 369	49 968 369	0	0	0	0	49 968 369	3
Transport / drogi	268 956 207	0	171 200 062	440 156 269	359 379 500	0	3 786 721 600	4 146 101 100	4 586 257 369	15
Transport / koleje	145 974 041	0	741 158 332	887 132 373	12 933 736 903	0	0	12 933 736 903	13 820 869 275	14
Transport / miejski	1 430 685 826	0	920 834 668	2 351 520 494	0	0	0	0	2 351 520 494	1
Zdrowie	457 587 644	0	0	457 587 644	966 331 786	0	0	966 331 786	1 423 919 430	5
Razem	2 354 192 423	0	2 150 314 929	4 504 507 352	15 445 475 171	0	3 786 721 600	19 232 196 771	23 736 704 123	51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁸⁴.

⁴⁸⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 605 024 084,09 PLN (w tym wkład UE 439 352 644,47 PLN).

16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 1 września 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 1 marca 2022 r. podpisano Aneks nr 4 zmieniający kwotę środków pochodzących z EFS przeznaczoną na ZIT. W dniu 18 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 5, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 18 660 869 EUR). Natomiast w dniu 15 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 6, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 576 896 EUR).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 212 784 902,16 PLN: - EFS: 95 940 631,28 PLN - EFRR: 116 844 270,88 PLN Fundusz Pracy: 75,22 mln EUR	KT ZP obejmuje 67 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 2 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ Gospodarka niskoemisyjna: 2 ▪ ICT: 2 ▪ Kultura: 1 ▪ Transport: 36 ▪ Zdrowie: 17

16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁸⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

⁴⁸⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

- 1.1 *Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*⁴⁸⁶: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 97 859 512,00 PLN, w tym UE: 30 970 000,00 PLN.
- 1.2 *Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 063 398,20 PLN⁴⁸⁷.
- 1.3 *Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980*: status – inny⁴⁸⁸.
- 1.4 *Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie*: rezygnacja z realizacji.
- 1.5 *Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadane ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie*: rezygnacja z realizacji.
- 1.6 *Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 158 088 525,00 PLN, w tym UE: 43 307 000,00 PLN (RPO).
- zdrowie: 17 przedsięwzięć⁴⁸⁹
 1. *Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO IiŚ).
 2. *Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,28 (PO IiŚ).
 3. *Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu*: rezygnacja z realizacji.
 4. *Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu*: rezygnacja z realizacji.
 5. *Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie*⁴⁹⁰: rezygnacja z realizacji.
 6. *Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 998 754,91 PLN, w tym UE: 15 967 928,52 PLN (RPO).
 7. *Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 058 328,33 PLN, w tym UE: 8 352 201,96 PLN (RPO).

⁴⁸⁶ Nazwa zgodna z zał. 1b do KT dla woj. zachodniopomorskiego. Tytuł realizowanego projektu brzmi: *Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*.

⁴⁸⁷ Inwestycja realizowana jest przez Stargardzkie Centrum Kultury ze środków z dotacji Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych Stargardzkiego Centrum Kultury. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁸⁸ Projekt nie będzie zrealizowany w obecnej perspektywie finansowej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁸⁹ Aneks nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn.: *Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izba Przyjęć, Poradnię Hepatologiczną i Poradnię Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie* oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn.: *Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie* i *Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej*.

⁴⁹⁰ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazano właściwość stron: rządową/samorządową, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano środki budżetu państwa, RPO oraz środki własne beneficjenta.

8. *Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 27 019 391,35 PLN w tym UE: 21 362 017,97 PLN (RPO).
9. *Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 97 633 294,34 PLN, w tym UE: 82 863 763,99 PLN (RPO).
10. *Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie⁴⁹¹:* rezygnacja z realizacji.
11. *Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 49 161 163,40 PLN, w tym UE: 35 056 061,36 PLN (RPO).
12. *Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 40 542 627,05 PLN, w tym środki BP: 17 464 270,34 PLN, środki JST: 11 000 000,00 PLN.
13. *Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 66 139 449,95 PLN, w tym UE: 52 845 223,97 PLN (RPO).
14. *Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 48 134 649,25 PLN, w tym UE: 29 380 800,00 PLN (RPO).
15. *Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim:*
w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:
- 15.1 *Dobudowa szybu windowego panoramicznego do Sanatorium "Perła Bałtyku":* rezygnacja z realizacji.
- 15.2 *Przebudowa pawilonów I-IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko", ze zmianą funkcji:* status – inny.
- 15.3 *Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu:* realizacja zakończona. Wartość projektu: 30 230 423,52 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (JESSICA).
- 15.4 *Budowa łącznika pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym "Bursztyn" i Sanatorium "Swarożyc" przy ul. Żeromskiego i ul. E. Gierczak w Świnoujściu:* status – inny⁴⁹².
- 15.5 *Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Bałtyku położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23:* status – inny⁴⁹³.
16. *Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 564 970,34 PLN, w tym UE: 16 274 372,14 PLN (RPO).
17. *Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 020 043,61 PLN, w tym UE: 16 226 129,82 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

⁴⁹¹ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron to strona samorządowa, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano RPO.

⁴⁹² Rezygnacja z realizacji projektu z uwagi na niewspółmierne koszty do potencjalnych korzyści. W 2024 roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Swarżyc i Bursztyn. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁹³ Roboty przygotowawcze w zakresie inwestycji rozpoczęto w dniu 12.03.2020 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.51.2017.AB. Planowane rozpoczęcie inwestycji w IV kwartale 2024 r. - prace związane z częściową wymianą stolarki okiennej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 36 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

1.1 realizacja zakończona: 35 projektów. Wartość ogółem: 186 317 927,60 PLN, w tym UE: 63 145 969,80 PLN (RPO).

1.2 rezygnacja z realizacji: 1 projekt⁴⁹⁴.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 *Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 84 056 214,53 PLN, w tym UE: 35 466 193,78 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Przylączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska - ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 823 639,16 PLN, w tym UE: 5 879 999,97 PLN (PO IiŚ).

2.4 *Przylączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczey*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE: 6 114 574,38 PLN (PO IiŚ).

• edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centrum nauki w Szczecinie*⁴⁹⁵: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 166 712 737,00 PLN, w tym UE: 97 622 564,31 PLN (RPO).

• ICT: 2 przedsięwzięcia⁴⁹⁶

1. *Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 58 180 769,94 PLN, w tym UE: 49 442 394,40 PLN (RPO)

2. *Zachodniopomorskie e-Zdrowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 47 318 365,49 PLN, w tym UE: 34 353 392,91 PLN (RPO).

• inne/ B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO).

1.2 *Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje - etap II*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 14 365 350,85 PLN, w tym UE: 14 365 350,85 PLN (RPO).

⁴⁹⁴ Projekt pn.: *Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Czarnowo* - rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 26.02.2019 r.

⁴⁹⁵ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. *Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie*.

⁴⁹⁶ Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia⁴⁹⁷

1. *Realizacja koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 25 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2023 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 17 994 466,05 PLN, w tym UE: 15 756 686,60 PLN (RPO).
- 1.2 realizacja zakończona: 21 projektów. Wartość projektów: 160 844 937,54 PLN, w tym UE: 120 818 168,10 PLN (RPO).
- 1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty. Zaplanowane w projekcie pn.: *Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich na odcinku Myślibórz – Barlinek* odcinki zostały przeniesione do innych projektów. Natomiast *Trasę Stary Kolejowy Szlak etap IV* planuje się zrealizować w ramach *FEPZ 2021-2027*.

2. *Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 139 291 678,16 PLN, w tym UE: 118 397 926,43 PLN (RPO).

- transport: 16 przedsięwzięć

1. *Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 905 409 587,47 PLN, w tym UE: 767 254 203,58 PLN (PO IiŚ).
2. *Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Świeta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kolbaskowa*: status – inny.
3. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 125 540 631,80 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO IiŚ).
4. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 684 266 851,05 PLN, w tym UE: 440 195 903,81 PLN (PO IiŚ).
5. *Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczo Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski*: rezygnacja z realizacji.
6. *Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 975 769,23 PLN (BP)⁴⁹⁸.
7. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 209 216 581,79 PLN, w tym UE: 144 580 564,64 PLN (RPO).
8. *Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).
9. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 9.1 *Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 334 915 525,63 PLN, w tym UE: 184 710 071,53 PLN (PO IiŚ).
- 9.2 *Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 226 987 018,01 PLN, w tym UE: 100 172 500,00 PLN (PO IiŚ).
- 9.3 *Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000,00 PLN (PO IiŚ).

⁴⁹⁷ Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

⁴⁹⁸ Dnia 27.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Natomiast Inżynier Tymczasowy dnia 15.11.2022 r. wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót. Na zadaniu trwa okres gwarancji i zgłaszania wad. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

9.4 Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 966 208,00 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO IiŚ).

10. Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police): status – inny⁴⁹⁹.

11. Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji.

12. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

12.1 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap I: rezygnacja z realizacji⁵⁰⁰.

12.2 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap II: rezygnacja z realizacji⁵⁰¹.

12.3 Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 213 407 612,79 PLN, w tym UE: 157 368 384,70 PLN (PO IiŚ).

13. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 Budowa węzła kolejowego Port Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police: status – inny⁵⁰².

13.2 Budowa połączenia drogowego łączącego Terminal Morski w porcie w Policach z drogą wojewódzką nr 114: status – inny⁵⁰³.

14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo: rezygnacja z realizacji.

15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja zakończona.

⁴⁹⁹ W roku 2020 złożono fiszkę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2026 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁵⁰⁰ Umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana 4.08.23 wobec braku możliwości realizacji projektu w zmienionym zakresie (brak zgody Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, GDDKiA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System a w konsekwencji IZ oraz IP - CUPT). Brak także jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury odnośnie możliwości sfinansowania zadania w ramach FENIKS, umieszczenia projektu w dokumentach strategicznych. Obecnie trwa realizacja części dwóch newralgicznych odcinków (część ul. Barlickiego oraz Ludzi Morza) sfinansowanych z budżetu miasta oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁵⁰¹ Rezygnacja z realizacji projektu w związku z budową S 3, włączenie części kosztów i dofinansowania do etapu I. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁵⁰² Na dzień 31.12.2023 spółka ZMPP przekazała do MFIPR oraz CUPT do weryfikacji/zatwierdzenia treść wniosku o dofinansowanie dla propozycji projektu pn. „Budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” / Railway-Port-Police złożonego przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w trwającym naborze CEF Transport 2023. Zgodnie z regulacją CINEA dokumentacja aplikacyjna wprowadzona została do Portalu Funding & Tenders [23-PL-TC-railway-Port-Police : 101175859 (internal reference number: SEP-211001951)]. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁵⁰³ W 2020 r. złożono fiszkę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2027 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg): status – inny⁵⁰⁴.

16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 25 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:* realizacja zakończona⁵⁰⁵. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE: 15 926 448,98 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dwanaście projektów:

1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe

w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 469 869,66 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN.

1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 788 131,60 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.

1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilania stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 391 803,15 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.

1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/ modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 263 243 254,58 PLN, w tym środki UE: 75 581 528,26 PLN.

1.5 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 516 171 492,38 PLN, w tym środki UE: 116 374 114,90 PLN.

⁵⁰⁴ Zadanie inwestycyjne ze względu na szeroki zakres prac zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap obejmuje realizację obiektów B1 i B2 o funkcji terminala pasażerskiego oraz funkcji administracyjno-usługowej ze strefą gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem terenu. Drugim etapem jest powstanie obiektu B3 o funkcji parkingowo - usługowej jako zaplecze dla terminala. W roku 2023 opracowano pełną dokumentację projektową (budynek B3) na którą uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Zadanie będzie finansowane w ramach umowy dzierżawy przez dzierżawcę terenu. W pierwszej połowie roku 2024 planuje się zamknąć etap projektowy dla pozostałych obiektów (B1 i B2) wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Zadanie wpisuje się w tworzenie wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem projektów realizowanych w podejściu partycypacyjnym; rewitalizacji społeczno-gospodarczej, gdzie priorytetem będą działania i inwestycje przyczyniające się do zrównoważonej odnowy miast i podwyższenia standardów jakości środowiska na podstawie kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁵⁰⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023.

1.6 Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 259 963 161,75 PLN, w tym środki UE: 461 000 000,00 PLN.

1.7 Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.

1.8 Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 327 800,78 PLN, w tym UE: 7 606 289,45 PLN.

1.9 Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 430 434,86 PLN, w tym środki UE: 8 586 430,43 PLN.

1.10 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 763 450,00 PLN, w tym UE: 21 161 957,94 PLN.

1.11 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 605 350,50 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.

1.12 Modernizacja stacji 110/SN kV Reclaw, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 33 790 850,75 PLN, w tym UE: 17 704 772,68 PLN.

2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrów

2.1 Białogardzki Klaster Energii

2.2 Gryficki Klaster Energii

2.3 Tuczynski Klaster Energii

- transport: 20 przedsięwzięć
- transport drogowy (9)

1. S-6 Szczecin - Koszalin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 237 893 600,00 PLN.

2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 770 765 700,00 PLN.

3. Budowa obwodnicy Walcza w ciągu S-10: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 666 885 700,00 PLN.

4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 391 087 400,00 PLN.

5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Budowa obwodnicy Warzymic i Przeclawia dk nr 13: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 184 666 600,00 PLN.

5.2 Budowa obwodnicy Kołbaskowa: status – inny⁵⁰⁶.

6. Likwidacja wąskich gardel na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna

⁵⁰⁶W skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty: inwestycja znalazła się na liście podskawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

- 6.1 Budowa obwodnicy m. Gryfino: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 111 241 300,00 PLN.
- 6.2 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: realizacja zakończona (BP). Wartość projektu ogółem: 46 249 764,00 PLN.
- 6.3 Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dk nr 20: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 182 894,40 PLN.
- 6.4 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów budowy obwodnicy: status – inny.
7. S-3 Świnoujście – Szczecin
w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:
- 7.1 Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 630 550 300,00 PLN.
- 7.2 Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 580 374 500,00 PLN.
- 7.3 Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 190 531 700,00 PLN.
8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 8.1 Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 84 663 600,00 PLN.
- 8.2 Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: status – inny⁵⁰⁷.
9. S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji (PBDK)⁵⁰⁸. Wartość projektu ogółem: 3 268 816 200,00 PLN .
- transport kolejowy (2)
1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra–Rzepin–Szczecin Podjuchy - odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 3 947 587 589,11 PLN⁵⁰⁹.
2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie⁵¹⁰:
w ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa projekty:
- 2.1 Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 925 389 575,74 PLN, w tym UE: 1 809 648 920,96 PLN.
- 2.2 Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 704 568 799,52 PLN, w tym UE: 271 382 718,10 PLN.
- transport śródlądowy (4)
1. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 445 372,48 PLN, w tym UE: 16 270 991,88 PLN (PO IiŚ).

⁵⁰⁷ W 2023 r. ogłoszono przetargi na realizację wszystkich 8 odcinków ciągu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

⁵⁰⁸ W 2023 r. oddano do użytkowania trzy odcinki realizacyjne ciągu Koszalin - Bobolice. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

⁵⁰⁹ Na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego realizowany jest projekt dotyczący dwóch województw „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin - Szczecin Podjuchy, opracowanie Studium Wykonalności” – projekt dotyczy terenu dwóch województw. Podana wartość dotyczy całego projektu.

⁵¹⁰ Projekt realizowany na obszarze woj. wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

2. *Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodolamania*: status – inny⁵¹¹.
3. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej*: status – inny⁵¹².
4. *Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 616 530,70 PLN (BS, BRRE).

- transport morski (5)

1. *Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 189 659 539,68 PLN, w tym UE: 57 600 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 1.2 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 344 690 079,13 PLN, w tym UE: 127 631 671,98 PLN (PO IiŚ).
- 1.3 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 488 216 501,09 PLN, w tym UE: 203 945 961,85 PLN (PO IiŚ).
2. *Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 963 749 434,16 PLN, w tym UE: 1 636 980 425,02 PLN (PO IiŚ).
3. *Przebudowa wejścia do Portu Darłowo*: rezygnacja z realizacji projektu⁵¹³.
4. *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu*: projekt w trakcie realizacji⁵¹⁴. Wartość projektu ogółem: 166 300 000,00 PLN.
5. *Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie*: rezygnacja z realizacji.

⁵¹¹ Obecnie UoD została rozwiązana. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁵¹² Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji *Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodolamania*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGW MI.

⁵¹³ Realizacja projektu wstrzymana ze względu na brak środków. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu morskiego*, DGMiZS MI.

⁵¹⁴ Projekt jest realizowany ze środków własnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2023 r. w obszarze transportu morskiego*, DGMiZS MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowa				Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem		
Badania i Rozwój	0	0	27 981 447	27 981 447	0	0	0	0	27 981 447	2
Edukacja	166 712 737	0	0	166 712 737	0	0	18 897 068	18 897 068	185 609 805	3
Energetyka	11 823 639	0	298 134 444	309 958 083	2 601 439 736	0	644 318 864	3 245 758 600	3 555 716 683	4
ICT	47 318 365	0	58 180 770	105 499 135	0	0	0	0	105 499 135	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	124 922 910	0	158 088 525	283 011 435	0	0	0	0	283 011 435	1
Środowisko	17 994 466	0	300 136 616	318 131 082	0	0	0	0	318 131 082	2
Transport / drogi	0	0	1 030 950 219	1 030 950 219	11 203 933 700	0	1 974 975 558	13 178 909 258	14 209 859 478	11
Transport / koleje	684 266 851	0	226 633 282	910 900 133	8 577 545 964	0	0	8 577 545 964	9 488 446 098	8
Transport / miejski	3 349 155 257	0	253 169 254	3 602 324 511	0	0	0	0	3 602 324 511	1
Transport / morski	0	0	213 407 613	213 407 613	1 188 866 120	0	1 963 749 434	3 152 615 554	3 366 023 167	11
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	20 445 372	0	23 616 531	44 061 903	44 061 903	4
Zdrowie	0	0	447 768 906	447 768 906	0	0	0	0	447 768 906	17
Razem	4 402 194 226	0	3 014 451 076	7 416 645 302	23 592 230 893	0	4 625 557 455	28 217 788 348	35 634 433 650	66

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁵¹⁵

⁵¹⁵ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.) [w zł].

Województwo	Samorządowa				Rządowa				Razem
	w trakcie realizacji	Planowany	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany	realizacja zakończona	razem	
Dolnośląskie	1 826 687 943	0	1 038 156 438	2 864 844 381	5 233 186 818	0	9 856 103 745	15 089 290 563	17 954 134 944
Kujawsko-Pomorskie	2 179 014 154	0	1 672 085 218	3 851 099 372	7 138 036 654	0	5 221 863 079	12 359 899 733	16 210 999 105
Lubelskie	2 751 505 488	0	1 540 605 563	4 292 111 051	14 624 532 884	0	5 669 971 188	20 294 504 071	24 586 615 122
Lubuskie	17 630 173	0	1 452 230 755	1 469 860 928	4 175 312 829	0	2 747 555 419	6 922 868 248	8 392 729 176
Łódzkie	2 567 260 225	0	2 150 563 165	4 717 823 390	8 092 323 805	0	6 023 222 806	14 115 546 611	18 833 370 002
Małopolskie	5 798 213 977	0	1 140 338 103	6 938 552 081	22 623 623 174	0	6 349 916 064	28 973 539 239	35 912 091 319
Mazowieckie	8 552 562 345	0	2 653 325 920	11 205 888 265	14 992 469 499	0	17 378 121 109	32 370 590 608	43 576 478 873
Opolskie	208 691 041	0	613 262 532	821 953 573	1 739 451 609	0	2 344 368 695	4 083 820 304	4 905 773 877
Podkarpackie	948 824 071	0	3 423 734 172	4 372 558 243	19 962 978 441	0	2 130 860 316	22 093 838 757	26 466 397 000
Podlaskie	97 703 096	0	2 279 507 817	2 377 210 913	17 581 038 804	0	4 365 718 609	21 946 757 413	24 323 968 325
Pomorskie	1 516 291 826	0	3 577 505 877	5 093 797 703	9 206 120 828	0	11 781 308 089	20 987 428 917	26 081 226 620
Śląskie	3 678 480 919	0	1 535 930 874	5 214 411 793	14 592 264 776	0	5 579 002 871	20 171 267 647	25 385 679 440
Świętokrzyskie	509 692 855	0	981 620 869	1 491 313 724	13 211 701 759	0	1 988 893 302	15 200 595 062	16 691 908 785
Warmińsko-Mazurskie	204 657 553	0	2 167 431 839	2 372 089 392	4 366 763 232	0	8 887 122 223	13 253 885 455	15 625 974 847
Wielkopolskie	2 354 192 423	0	2 150 314 929	4 504 507 352	15 445 475 171	0	3 786 721 600	19 232 196 771	23 736 704 123
Zachodniopomorskie	4 402 194 226	0	3 014 451 076	7 416 645 302	23 592 230 893	0	4 625 557 455	28 217 788 348	35 634 433 650
Razem	37 613 602 315	0	31 391 065 147	69 004 667 462	196 577 511 175	0	98 736 306 570	295 313 817 746	364 318 485 208

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁵¹⁶

⁵¹⁶ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2023 r.).

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2023)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN)	budżet JST w podpisanej umowie (w PLN)	środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	inne środki w podpisanej umowie (w PLN)	czy w trakcie roku 2023 informacje finansowe uległy zmianie?	data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	konkurs
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja w realizacji								2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja w realizacji								2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających	Realizacja zakończona	520 625,00	359 500,00	0,00	0,00	161 125,00	0,00	nie	2019-04-01	2022-06-29	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	Realizacja zakończona	4 870 700,00	3 535 735,00	0,00	0,00	1 334 965,00	0,00	nie	2019-07-01	2023-11-16	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	Realizacja zakończona	4 831 075,00	3 537 935,00	0,00	0,00	1 293 140,00	0,00	nie	2018-10-01	2023-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	Realizacja zakończona	1 015 840,00	1 015 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2019-01-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	Realizacja zakończona	5 665 700,41	4 953 352,93	0,00	0,00	712 347,48	0,00	nie	2018-06-01	2022-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	Realizacja zakończona	477 828,00	477 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-03-01	2020-11-29	1/4.1.2/2017/POIR

DOLNOŚLĄSKIE	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	Realizacja zakończona	659 048,32	659 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-04-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	Realizacja zakończona	4 314 375,00	3 834 558,00	0,00	0,00	479 817,00	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego ditlenku węgla do wytwarzania poroforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja w realizacji								2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	360 126,00	246 378,60	0,00	0,00	113 747,40	0,00	nie	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	Realizacja zakończona	598 738,14	389 179,79	0,00	0,00	209 558,35	0,00	nie	2018-01-01	2023-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
LUBELSKIE	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	Realizacja zakończona	1 654 730,27	1 418 364,75	0,00	0,00		236 365,52	nie	2018-04-01	2022-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
LUBELSKIE	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających	Realizacja zakończona	738 366,04	738 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2019-04-01	2022-06-29	1/4.1.2/2018/POIR
LUBELSKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	Realizacja zakończona	2 024 100,00	1 619 280,00	0,00	0,00	404 820,00	0,00	nie	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
LUBELSKIE	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	Realizacja zakończona	2 782 050,63	2 427 071,00	0,00	0,00	354 979,63	0,00	nie	2017-06-01	2020-08-29	1/4.1.2/2016/POIR
LUBELSKIE	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	Realizacja zakończona	2 090 142,00	1 608 927,75	0,00	0,00	481 214,25	0,00	nie	2018-03-01	2021-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
LUBUSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	Realizacja zakończona	688 000,00	275 200,00	0,00	0,00	412 800,00	0,00	nie	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR

LUBUSKIE	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węglanego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	Realizacja zakończona	1 061 563,24	631 160,70	0,00	0,00	430 402,54	0,00	nie	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	Realizacja zakończona	5 435 089,68	4 056 089,31	0,00	0,00	1 379 000,37	0,00	nie	2018-01-01	2023-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	Realizacja zakończona	2 390 573,23	1 476 765,42	0,00	0,00		913 807,81	nie	2018-04-01	2022-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	Realizacja zakończona	1 665 447,55	1 665 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	1 060 490,15	605 777,62	0,00	0,00	454 712,53	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	Realizacja zakończona	1 744 237,80	1 469 116,48	0,00	0,00	275 121,32	0,00	nie	2018-03-01	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	Realizacja zakończona	4 360 822,75	3 662 961,13	0,00	0,00	697 861,62	0,00	nie	2017-04-01	2020-05-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzeżenia i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	Realizacja zakończona	2 945 769,14	2 488 427,43	0,00	0,00	457 341,71	0,00	nie	2018-06-01	2022-05-31	1/4.1.2/2017/POIR

ŁÓDZKIE	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	Realizacja zakończona	4 005 056,21	3 289 564,94	0,00	0,00	715 491,27	0,00	nie	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	Realizacja zakończona	1 976 225,60	1 976 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-03-01	2021-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	Realizacja zakończona	853 011,66	2 559 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	Realizacja zakończona	2 137 267,51	1 137 755,48	0,00	0,00	999 512,03	0,00	nie	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoałergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	Realizacja zakończona	3 849 708,24	3 124 894,11	0,00	0,00	724 814,13	0,00	nie	2018-03-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	Realizacja zakończona	3 336 300,15	2 487 778,44	0,00	0,00	848 521,71	0,00	nie	2018-01-01	2022-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	Realizacja zakończona	1 442 167,43	1 442 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-07-02	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR

MAŁOPOLSKIE	Mapa Mikrobiomu Polski	Realizacja zakończona	2 827 870,10	2 091 502,24	0,00	0,00	736 367,86	0,00	nie	2018-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	Realizacja zakończona	6 492 813,52	3 485 148,57	0,00	0,00	3 007 664,95	0,00	nie	2019-01-01	2022-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	Realizacja zakończona	2 419 121,25	2 124 559,13	0,00	0,00	294 562,12	0,00	nie	2018-01-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	938 340,00	938 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Realizacja zakończona	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-07-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	458 602,56	268 010,73	0,00	0,00	190 591,83	0,00	nie	2017-05-01	2019-10-31	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	Realizacja zakończona	2 839 085,56	1 388 882,80	0,00	0,00	597 191,10	0,00	nie	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotczkowanych i otoczkowych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Sensoryczny system opieki senioralnej	Rezygnacja w realizacji								2018-02-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	476 541,00	476 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR

MAZOWIECKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	Realizacja zakończona	1 780 096,50	1 780 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-01-01	2023-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	Realizacja zakończona	5 985 618,71	5 278 821,71	0,00	0,00	706 797,00	0,00	nie	2018-04-15	2022-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	Realizacja zakończona	3 209 395,00	2 703 783,00	0,00	0,00	505 612,00	0,00	nie	2016-12-01	2021-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	Realizacja zakończona	1 239 693,98	1 239 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	Realizacja zakończona	1 753 303,50	1 753 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-01-02	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	Realizacja zakończona	7 091 032,53	5 771 995,59	0,00	0,00	1 319 036,94	0,00	nie	2018-03-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAZOWIECKIE	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolidyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	2 119 572,00	2 119 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-05-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	282 119,76	197 483,83	0,00	0,00	84 635,93	0,00	nie	2017-01-01	2020-12-15	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	Realizacja zakończona	4 152 039,50	3 615 391,10	0,00	0,00	536 648,40	0,00	nie	2017-08-01	2020-12-23	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	umowa rozwiązana	3 347 487,00	2 031 927,30	0,00	0,00	1 315 559,70	0,00	nie	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
MAZOWIECKIE	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	Realizacja zakończona	804 962,06	804 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR

OPOLSKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	365 508,00	365 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
OPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-01-01	2020-12-15	1/4.1.2/2016/POIR
PODKARPACKIE	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	Realizacja zakończona	4 684 026,02	3 315 436,81	0,00	0,00	1 368 589,21	0,00	nie	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
PODLASKIE	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja w realizacji								2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
PODLASKIE	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	Realizacja zakończona	3 916 692,00	2 365 272,00	0,00	0,00	1 551 420,00	0,00	nie	2017-04-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
PODLASKIE	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	Realizacja zakończona	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
POMORSKIE	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	Realizacja zakończona	2 415 800,00	1 824 080,00	0,00	0,00	591 720,00	0,00	nie	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	Realizacja zakończona	5 030 100,00	5 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tak	2019-07-01	2023-11-16	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	Realizacja zakończona	1 521 577,43	1 406 423,56	0,00	0,00	115 153,87	0,00	nie	2018-01-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
POMORSKIE	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	Realizacja zakończona	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-10-01	2023-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	Realizacja zakończona	7 996 758,32	7 030 038,72	0,00	0,00	966 719,60	0,00	nie	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR

POMORSKIE	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-zuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstnowięzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	Realizacja zakończona	576 084,60	576 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-03-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
POMORSKIE	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	Realizacja zakończona	4 914 173,16	3 155 181,12	0,00	0,00	1 758 992,04	0,00	nie	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja w realizacji								2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	Realizacja zakończona	4 779 939,06	4 337 971,56	0,00	0,00	441 967,50	0,00	nie	2017-01-02	2020-03-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	Realizacja zakończona	2 590 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	nie	2018-07-02	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Centralny Rejestr Zagrożeń - System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	Realizacja zakończona	3 199 789,71	2 662 401,98	0,00	0,00	537 387,73	0,00	nie	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	Realizacja zakończona	302 557,40	302 557,40	0,00	0,00	69 439,64	0,00	nie	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	589 873,24	589 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	1 929 495,00	771 798,00	0,00	0,00	1 157 697,00	0,00	nie	2017-05-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	Realizacja zakończona	5 071 189,50	3 477 801,60	0,00	0,00	1 593 387,90	0,00	nie	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2017/POIR

ŚLĄSKIE	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	Realizacja zakończona	4 471 008,11	3 668 461,59	0,00	0,00	802 546,52	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	Realizacja zakończona	2 043 575,82	1 725 701,45	0,00	0,00	317 874,37	0,00	nie	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	Realizacja zakończona	2 451 813,87	2 451 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-07-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	Realizacja zakończona	6 913 876,37	6 257 085,37	0,00	0,00	656 791,00	0,00	nie	2018-01-01	2022-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPLYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	Realizacja zakończona	7 997 425,09	3 947 429,79	0,00	0,00	4 049 995,30	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	Realizacja zakończona	409 968,00	409 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	Realizacja zakończona	3 093 129,01	2 409 822,59	0,00	0,00	683 306,42	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	Realizacja zakończona	5 166 954,00	4 462 239,60	0,00	0,00	704 714,40	0,00	nie	2018-07-01	2023-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	umowa rozwiązana	814 521,53	814 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	Realizacja zakończona	1 870 485,15	1 870 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty	Realizacja zakończona	3 347 844,16	2 889 654,45	0,00	0,00	458 189,71	0,00	nie	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR

ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Realizacja zakończona	6 909 850,86	5 461 916,07	0,00	0,00	1 447 934,79	0,00	nie	2018-07-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	Realizacja zakończona	921 726,00	460 863,00	0,00	0,00	460 863,00	0,00	nie	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	Realizacja zakończona	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	Realizacja zakończona	8 523 818,34	6 434 825,00	0,00	0,00	2 088 993,34	0,00	nie	2018-09-01	2021-11-29	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Mapa Mikrobiomu Polski	Realizacja zakończona	3 502 832,74	3 502 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	Realizacja zakończona	463 633,78	185 453,52	0,00	0,00	278 180,26	0,00	nie	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży <i>Yarrowia lipolytica</i>	Realizacja zakończona	474 626,83	374 724,77	0,00	0,00	99 902,06	0,00	nie	2019-01-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezolowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	3 573 241,39	2 883 243,66	0,00	0,00	689 997,73	0,00	nie	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Automatyczne wózki bagażowe	Realizacja zakończona	2 629 510,65	2 117 180,75	0,00	0,00	512 329,90	0,00	nie	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	Realizacja zakończona	2 606 768,19	2 606 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2017/POIR

WIELKOPOLSKIE	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreoizotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	Realizacja zakończona	1 129 224,52	920 997,22	0,00	0,00	208 227,30	0,00	nie	2018-05-02	2021-10-30	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	Realizacja zakończona	544 737,96	466 705,28	0,00	0,00	78 032,68	0,00	nie	2018-03-01	2020-11-29	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węglanego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	Realizacja zakończona	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	4 592 660,00	2 614 502,75	0,00	0,00	1 978 157,25	0,00	nie	2017-01-01	2020-12-15	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	Realizacja zakończona	4 838 471,56	3 848 181,56	0,00	0,00	990 290,00	0,00	nie	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	Realizacja zakończona	3 183 583,76	1 501 372,96	0,00	0,00	1 682 210,80	0,00	nie	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	Realizacja zakończona	1 911 932,10	905 065,85	0,00	0,00	1 006 866,25	0,00	nie	2018-04-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	Realizacja zakończona	7 082 445,98	4 680 482,11	0,00	0,00	2 401 963,87	0,00	nie	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0"	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	Realizacja zakończona	1 098 854,64	720 676,48	0,00	0,00	378 178,16	0,00	nie	2018-01-02	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

ZACHODNIOPOMORSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	Realizacja zakończona	808 065,06	808 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2019-01-01	2022-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	655 938,62	655 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	nie	2017-05-01	2019-10-31	1/4.1.2/2016/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	Realizacja zakończona	1 050 949,68	525 474,92	0,00	0,00	525 474,76	0,00	nie	2018-07-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	Realizacja zakończona	3 427 544,54	2 736 644,61	0,00	0,00	690 899,93	0,00	nie	2018-01-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR

Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2023 r.).

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-12-31
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	UNIwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu	Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	8 194 889,12	7 949 042,44	6 906 652,55	245 846,68	2019-06-12	2019-07-01	2023-11-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-31
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-29
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU we Wrocławiu	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-12-31
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	UNIwersytet WSB Merito we Wrocławiu	Innowacje dla regionów	14 768 135,35	14 325 091,28	12 446 584,47	443 044,07	2019-05-24	2019-07-01	2023-12-31
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-01	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY	Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	10 769 879,69	10 446 783,28	9 076 854,60	323 096,41	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-28
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	UNIwersytet WSB Merito w Toruniu	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIwersytet Lubelski Jana Pawła II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE	Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-11-30
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	LUBELSKA AKADEMIA WSEI	Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III	11 192 671,60	10 856 890,60	9 433 183,62	335 781,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-12-31

LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-01	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	8 247 071,80	7 999 659,64	6 950 632,11	247 412,16	2019-06-04	2019-04-01	2023-11-30
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHELMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 668,03	7 495 837,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2023-10-31
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-11-30
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	REG - region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIwersytet Rolniczy Im. Hugona Kollątaja w Krakowie	Zrównoważony Rozwój Uczelni	12 503 100,87	12 127 969,20	10 537 613,41	375 131,67	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	UNIwersytet Ignatianum w Krakowie	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 095 302,64	6 881 697,32	5 979 921,06	213 605,32	2019-05-24	2019-04-01	2023-11-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-11-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIwersytet MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-12-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-12-30

MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-06-29
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIwersytet PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 968,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-10-31
PODKARPACKIE	Przemysł	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSŁU	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemysłu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2023-04-30
PODKARPACKIE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	3 391 478,97	3 289 733,97	2 858 338,48	101 745,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-12-31
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY	KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSiP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	12 371 999,29	11 999 999,29	10 427 121,00	372 000,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-12-31
PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIwersytet MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU	Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-29
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIwersytet MORSKI W GDYNI	"Wykształcenie ma znaczenie"	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 263,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2023-12-31
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	7 770 993,97	7 537 864,15	6 549 393,72	233 129,82	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-10-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	UNIwersytet WSB MERITO W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-10-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH	Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-12-31

ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-12-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-01	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-12-31
ŚLĄSKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-01	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 145 076,50	7 890 699,62	6 864 670,47	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-12-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	167 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2023-12-31
ŚLĄSKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	4 288 393,18	4 159 393,18	3 614 257,77	129 000,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-11-30
ŚLĄSKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-11-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	11 008 166,53	10 677 921,53	9 277 682,75	330 245,00	2019-06-04	2019-09-01	2023-12-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	UNIWERSYTET WSB MERITO W POZNANIU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-12-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-12-29
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-12-31