

Nazwa tomu		Policja		Pogotowie		Straż pożarna		sanepid		IAAF		PZPN		UEFA		FIFA		WPKiW	
		data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej	data uzgodnienia	numer dokumentacji projektowej
TOMY 1-9 Architektura	T01 Zagospodarowanie terenu																		
	T02 Rysunki Zbiornice																		
	T02 Kolorystyka																		
	T03 Mała architektura																		
	T04 Trybuna zachodnia																		
	T05 Trybuna wschodnia																		
	T06 Wyposażenie trybun																		
	T07 poziom dachu																		
	T08 Elementy P.Poż																		
T09 Informacja wizualna																			
	L.A. Funkcja lekkoatletyczna																		
TOMY 10-14 Konstrukcja	T10 Posadowienie słupów dachu																		
	T11 Konstrukcje trybuny wschodniej																		
	T12 Rozbudowy trybun T.W.																		
	T13 Trybuna zachodnia; elementy prefabrykowane																		
	T14 Zbiornik retencyjny; stacja transf.																		
TOM 15 Sieci zewnętrzne	15/1 Sieć wodociągowa																		
	15/2 Sieć kanalizacji deszczowej																		
	15/3 Sieć kanalizacji sanitarnej																		
	15/4 Sieci ciepłne																		
	15/5 Sieci chłodnicze																		
	15/7 Sieci teletechniczne																		
TOM 16 Instalacje wewnętrzne	16/1 Instalacje wod-kan																		
	16/2 instalacje grzewcze i chłodu																		
	16/3 instalacje wentylacji i klimatyzacji mechanicznej																		
	16/4 instalacje elektryczne																		
	16/5 instalacje teletechniczne zabezpieczenia p.poż. (ssp, dso)																		
	16/6.1 instalacje antywłamaniowe / kd																		
	16/6.2 system biletowy																		
	16/6.3 CCTV - monitoring																		
	16/7 okablowanie strukturalnei systemu telekomunikacyjne																		
	16/8 nagłośnienie																		
	16/9 automatyka i regulacja / bms																		
	16/10 instalacje transportu pionowego																		
TOM 17 Projekt drogowy																			
TOM 18 Projekt zieleni																			
TOM 19 Specyfikacje techniczne																			
TOM 20 Przedmiary robót																			
TOM 21 kosztorys inwestorski																			

REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA (GW) OD DNIA PODPISANIA KONTRAKTU DO DNIA 31.12.2012 r.

zał. Nr 2

L.p.	BRANŻA	Nr Specyfikacji Technicznej	Kompletność dokumentacji %	Wartość netto z KONTRAKTU PODSTAWOWEGO PLN	Wartość brutto z KONTRAKTU PODSTAWOWEGO PLN	Aktualna wartość branży po zmianach (netto) PLN	AKTUALNA WARTOŚĆ KONTRAKTU NARASTAJĄCO (wartość brutto) PLN	ROBOTY DODATKOWE razem (wartość netto) PLN	ROBOTY DODATKOWE razem (wartość brutto) PLN	WARTOŚĆ BRANŻY PO ZMIANACH (wartość netto) PLN	WARTOŚĆ BRANŻY PO ZMIANACH (wartość brutto) PLN	KONTRAKT narastająco wykonanie netto na 31.10.2012 PLN	KONTRAKT narastająco wykonanie brutto na 31.10.2012 PLN	ROBOTY DODATKOWE narastająco wykonanie netto na 31.10.2012 PLN	ROBOTY DODATKOWE narastająco wykonanie brutto na 31.10.2012 PLN	WARTOŚĆ WYKONANIA BRANŻY PO ZMIANACH na 31.10.2012 (wartość netto) PLN	WARTOŚĆ WYKONANIA BRANŻY PO ZMIANACH na 31.10.2012 (wartość brutto) PLN	ROSZCZENIA UZNANE BRUTTO na 31.10.2012 PLN	ROSZCZENIA ZGŁOSZONE NIEUZNANE BRUTTO na 27.11.2012 PLN	POTENCJALNE ROSZCZENIA DO ZGŁOSZENIA BRUTTO PLN	Uwagi
1a	Roboty budowlane HTPL																				
1b	Roboty budowlane MZH																				
2	Konstrukcja stalowa																				
3	Sieć wodociągowa																				
4	Sieć kanalizacyjna deszczowej																				
5	Sieć kanalizacyjna sanitarnej																				
6	Sieć ciepła																				
7	Sieć wody schłodzonej z agregatów chłodniczych																				
8	Sieci zewnętrzne elektryczne																				
9	Oświetlenie terenu																				
10	Kanalizacja kablowa teletechniczna																				
11	Instalacja wodna i kanalizacyjna																				
12	Instalacje grzewcze																				
13	Instalacje chłodnicze																				
14	Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji																				
15	Instalacje elektryczne światła, siły i sterowania																				
16	Instalacje teletechniczne - Zabezpieczenia pożarowe																				
17	Instalacje teletechniczne - Antywyłamaniowe i kontroli dostępu																				
18	Okablowanie strukturalne i system IT																				
19	Instalacja automatycznej regulacji																				
20	Instalacje transportu pionowego																				
21	System monitoringu obiektu - CCTV																				
22	System nagłośnienia																				
23	System łączności bezprzewodowej dla służb publicznych																				
24	System TV																				
25	System elektroenergetyczny																				
26a	Roboty drogowe MZH																				
26b	Roboty drogowe HTPL																				
27	Roboty zieleni																				
ANEKS NR 4 - FLA																					
28	budowlane FLA																				
29	elektryczne FLA - światła, siły i sterowania																				
30	instalacje FLA																				
	instalacja odwodnienia FLA																				
	INSTALACJA modyfikacja sieci hydrantowej FLA																				
	PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ MURAWY FLA																				
31	teletechnika FLA																				
RAZEM																					

zał nr 3

RAZEM	0	0
--------------	----------	----------

WERYFIKACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO

Zał. nr 4

Ip.	NAZWA CZYNNOŚCI	NUMER UMOWY/ ANEKSU	DATA ZAWRCIA	DATA OSTATERCZNEG O WYKONANIA CZYNNOŚCI	DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ostatni Nr Protokołu potwierdzającego wykonanie czynności	OSOBA ZATWIERDZAJĄCA WYKONANIE CZYNNOŚCI W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO	KWOTA BRUTTO
1.							
1.1	Harmogram rzeczowo - finansowy zadania inwestycyjnego						
1.2	Inwentaryzacja i przejęcie istniejącej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia realizacji inwestycji						
1.3	Koncepcja zarządzania procesem inwestycyjnym						
1.4	Szczegółowe procedury i zasady obowiązujące w trakcie realizacji inwestycji						
1.5	Analiza aktualnego stanu i założeń projektowych dalszych prac modernizacyjnych Stadionu Śląskiego oraz wytyczne proj.						
1.6	Konsultacje z projektantami na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji proj.						
1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej						
1.8	Konsultowanie i opiniowanie proponowanych rozwiązań proj. oraz innych dokumentów koniecznych do realizacji inwestycji						
1.9	Uzyskanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę						
1.10	Przygotowanie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych						
1.11	Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlano -montażowych						
1.12	Wybór Wykonawcy robót i podpisanie umowy (wg FIDIC)						
1.13	Przekazanie dokumentacji Wykonawcy						
1.14	Uzgodnienie harmonogramu rzeczowego i planu płatności Wykonawcy z Zamawiającym						
1.15	Przekazanie Wykonawcy placu budowy						
1.16	Zgłoszenie rozpoczęcia robót						
2.							
2.1	Zapewnienie nadzoru technicznego i prawnego na budowie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w koniecznych branżach.						
2.2	Organizowanie spotkań roboczych na budowie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót						
2.3	Konsultowanie z Zamawiającym koniecznych do wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych						
2.4	Uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego i nadzór nad realizacją robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych						
2.5	Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych sprawozdań i informacji zgodnie z wymogami Zamawiającego						
3.							
3.1	Przejęcie, sprawdzenie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej						
3.2	Świadectwo przejęcia Robót (wg procedur FIDIC)						
3.3	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu						
3.4	Rozliczenie Wykonawcy Robót						
3.5	Rozliczenie inwestycji wraz z końcowym raportem finansowym i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WERYFIKACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO

Zał. Nr 8

Ip.	NAZWA CZYNNOŚCI	NUMER UMOWY/ ANEKSU	DATA ZAWRCIA	DATA OSTATERCZNEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI	DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ostatni Nr Protokołu potwierdzającego wykonanie czynności	OSOBA ZATWIERDZAJĄCA WYKONANIE CZYNNOŚCI W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO	KWOTA BRUTTO
1.	PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI INWESTYCJI						
1.1	Ramowy harmogram rzeczowo - finansowy zadania inwestycyjnego.						
1.2	Odbiór dokumentacji projektowej - Etap I: koncepcja wprowadzenia funkcji LA na stadionie oraz program funkcjonalno użytkowy zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
1.3	Odbiór dokumentacji projektowej - Etap II: zmiany w PW "Zadaszenie widowni ." w związku z wprowadzeniem funkcji LA.						
1.4	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z realizacją funkcji LA na samym stadionie.						
1.5	Zawarcie z Wykonawcą umowy na zakres realizacji funkcji LA na samym stadionie.						
1.6	Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
1.7	Przygotowanie SIWZ na wybór Wykonawcy zaplecza rozgrzewkowo-treningowego w trybie przetargu: zaprojektuj i wybuduj.						
1.8	Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
1.9	Przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy zaplecza rozgrzewkowo-treningowego w trybie przetargu: zaprojektuj i wybuduj.						
1.10	Zawarcie z Wykonawcą umowy na projekt i wykonawstwo zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
1.11	Uzyskanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
1.12	Przekazanie placu budowy Wykonawcy zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
1.13	Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Wykonawcy zaplecza rozgrzewkowo-treningowego z Zamawiającym.						
1.14	Zgłoszenie rozpoczęcia robót zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
	RAZEM PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI INWESTYCJI						

2.	REALIZACJA						
2.1	Zapewnienie nadzoru technicznego i prawnego na budowie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w koniecznych branżach.						
2.2	Organizowanie spotkań roboczych na budowie z udziałem Zamawiającego i Wykonawców robót.						
2.3	Konsultowanie z Zamawiającym koniecznych do wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych.						
2.4	Uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego i nadzór nad realizacją robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych.						
2.5	Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych sprawozdań i informacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.						
	RAZEM REALIZACJA						

3.	ROZLICZENIE						
3.1	Przejęcie, sprawdzenie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.						
3.2	Świadectwo Przejęcia Robót "Zadaszenie widowni ." (wg procedur FIDIC) oraz protokół odbioru końcowego robót zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
3.3	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu stadionu oraz zaplecza rozgrzewkowo-treningowego.						
3.4	Rozliczenie Wykonawców Robót						
3.5	Rozliczenie inwestycji wraz z końcowym raportem finansowym i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji.						
	RAZEM ROZLICZENIE						

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZREALIZOWANYCH W RAMACH OBECNEGO KONTRAKTU

Załącznik Nr 9

LP.	BRANŻA	PLANOWANA DATA WYKONANIA	RODZAJ PROJEKTU	WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH PLN (brutto)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
RAZEM				0

WYKAZ SPRAW WYMAGAJĄCYCH DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

LP.	ZAGADNIENIE	DATA WPŁYWU	NR KORESPONDENCJI	PODMIOT WNIOSKUJĄCY	STATUS NA DZIEŃ 31.12.2012
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

WYKAZ WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKA

LP.	ZAGADNIENIE	DATA WYSŁANIA	NR PISMA	DATA OPOWIEDZI	NR KORESPONDENCJI	STATUS NA DZIEŃ 31.12.2012
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						