

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora.

1.a) We wniosku aplikacyjnym o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Reja w Czechowicach-Dziedzicach” planowane koszty realizacji projektu wynosiły 353 190 zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim robót kanalizacyjnych. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 23.09.2005 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę – koszt zadania zaplanowano na kwotę 268 078,17 zł.

b) Kosztorys zawierał wszystkie składniki robót ujęte w przedmiarze. W wyniku zakończonej realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy zgodny z przedstawionym w harmonogramie finansowo-rzeczowym .
Uzyskany efekt rzeczowy :

- kanalizacja Ø 200 mm PVC - 861 mb
- kanalizacja Ø 160 mm PVC - 461 mb
- przyłącza Ø 160 mm PVC - 82 mb

c) Zadanie zostało zrealizowane w okresie 2 miesięcy tj. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

d) Opisywane zadanie inwestycyjne sfinansowano z następujących źródeł finansowych :

1. „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – Komponent Dotacje Inwestycyjne” – 119 012,57 zł dotacja
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -138 413,60
3. Środki Budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice – 10 652,00 zł

Koszt całkowity zadania wyniosł 268 078 ,17 zł i nie obejmuje kosztów finansowych związanych z obsługą pożyczki.

2. W trakcie realizacji inwestycji nie zaistniały żadne nieprawidłowości ze strony wykonawcy. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w ulicy Reja w Czechowicach-Dziedzicach została wybudowana prawidłowo i nadaje się do użytkowania.

Sporządził
Aleksandra Mielek