

1. GMINA BIERUŃ
43-150 BIERUŃ, UL.RYNEK 14

Załącznik nr 1

.....
(nazwa i adres inwestora)

IW	ID	II
----	----	----

2. PRZEBUDOWA NAPIOWIETRZNEJ LINII nN
W BIERUNIU PRZY UL.BOJSZOWSKIEJ

.....
(nazwa i lokalizacja inwestycji)

3. WOJEWODA ŚLĄSKI

.....
(dysponent)

ROZLICZENIE INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2005

Część A. Zestawienie liczbowe

Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tys. zł						
		jednostka miary	ilość	a.Data: rozp.–zakoń. b. liczba miesięcy	środki z budżetu państwa w tys. zł	środki finansowe z pozostałych źródeł w tys. zł					
						razem	z tego:				
							środki własne	kredyt bankowy	środki z funduszu celowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji											
1 Wymiana słupów żelbetowych	16.75	szt.	3.0	26.09.2005 - 13.10.2005	4.10	12.65	12.65				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		mb	84.0	0.6							
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji											
1 Wymiana słupów żelbetowych	16.51	szt.	3.0	01.11.2005 – 30.11.2005	4.10	12.41	12.41				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		mb	84.0	1							
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji											
1 Wymiana słupów żelbetowych	16.51	szt.	3.0	01.11.2005 – 30.11.2005	3.47	13.04	13.04				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		mb	101.0	1							
IV. Różnice wielkości; 1) poz. III - poz. I											
1 Wymiana słupów żelbetowych	-0.24	szt.	0.0	0.40	-0.63	0.39	0.39				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		mb	17.0								
2) poz. III – poz. II											
1 Wymiana słupów żelbetowych	0.00	szt.	0.0	0.00	-0.63	0.63	0.63				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		mb	17.0								
V. Relacje %%: 1) poz. III - poz. I											
1 Wymiana słupów żelbetowych	98,57 %	mb	100,00 %	166,67 %	84,63 %	103,08 %	103,08 %				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		szt.	120,24 %								
2) poz. III – poz. II											
1 Wymiana słupów żelbetowych	100,00 %	szt.	100,00 %	100,00 %	84,63 %	105,08	105,08 %				
2 Wymiana przewodów linii napowietrznej nN		mb	120,24 %								

inwestycja inna.