

Pszczyna, dnia 09.09.2005r.

Aktualizacja programu rzeczowo – finansowego
dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na 2005r.

Remont dachu – etap IV – skrzydło północne i częściowy remont
skrzydła wschodniego

Remont dachu – etap IV - skrzydło północne Muzeum - 1.276.758,42 zł.	
Wyszczególnienie zakresu prac	
Faza 4	<i>Prace w obrębie połaci północnej wieżyczki w skrzydle północnym 102 m²</i> - Rozebranie istniejącego pokrycia z łupka wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia papą i łupkiem naturalnym z nowymi obróbkami blacharskimi. - Obróbka blacharska lukarny kamiennej (12,1m²). - Remont koryta rynnowego (15,5mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu wraz z zamontowaniem w nim instalacji grzewczej.
Faza 5	<i>Prace na połaci północnej od narożnika zachodniego do wieżyczki środkowej z jej zachodnią połacią - 255,25 m²</i> - Rozebranie istniejącego pokrycia z łupka wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia papą i łupkiem naturalnym z nowymi obróbkami blacharskimi. - Remont koryta rynnowego (22,5mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu wraz z zamontowaniem w nim instalacji grzewczej. - Rekonstrukcja ozdobnego kutego grzebienia w kalenicy (14mb). - Remont lukarn z wymianą owalnych okien w mansardzie dachu wraz z elementami konstrukcji nośnej – 2 szt.

Faza 6	Prace na połaci północnej od wieżyczki środkowej z jej wschodnią połącią do narożnika wschodniego - 255,25 m² - Rozebranie istniejącego pokrycia z łupka wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia papą i łupkiem naturalnym z nowymi obróbkami blacharskimi. Roboty powyższe nie obejmują obróbek blacharskich naroża wypukłego dachu na styku ze skrzydłem wschodnim. - Remont koryta rynnowego (22,5mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu wraz z zamontowaniem w nim instalacji grzewczej. - Rekonstrukcja ozdobnego kutego grzebienia w kalenicy (14mb). - Remont lukarn z wymianą owalnych okien w mansardzie dachu wraz z elementami konstrukcji nośnej – 2 szt.
Faza 9c	Prace na połaci południowej skrzydła północnego – 96,47 m² - Rozebranie istniejącego pokrycia z blachy wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia papą i łupkiem naturalnym z nowymi obróbkami blacharskimi na dolnej połaci południowej skrzydła północnego (61,87m²). Roboty powyższe nie obejmują obróbek blacharskich naroża koszowego dachu na styku ze skrzydłem wschodnim. - Wymiana pokrycia łupkiem kamiennym na połaci południowej wieży na skrzydle północnym (34,60m²). - Remont okien połaciowych z wymianą okien wraz z elementami konstrukcji nośnej – 3 szt.
Renowacja kominów z obróbkami blacharskimi	Renowacja kominów – 5 szt. - Renowacja elementów kamiennych i ceglanych, - Wykonanie nowych instalacji odgromowych, - Zabezpieczenie wylotów kominowych siatką ze stali nierdzewnej, - Wykonanie niezbędnej konstrukcji drewnianych dla obróbek blacharskich cokołów kominowych, - Odtworzenie pokrycia łupkowego wokół kominów (48,0m²)

Częściowy remont dachu – etap IV - skrzydło wschodnie Muzeum

1.223.234,99 zł

Wyszczególnienie zakresu prac

Faza 7	<i>Prace w obrębie wieżyczki środkowej z jej wschodnią połącią 78,8m²</i> - Rozebranie istniejącego pokrycia z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia wstępnego papą, obróbkami blacharskimi i pokrycie łupkiem naturalnym. - Obróbka blacharska lukarny kamiennej - zegarowej (bez elementów wykończeniowych blacharki ozdobnej i zegara) - 1 szt. - Remont koryta rynnowego (18 mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu wymiana rury spustowej (16mb) wraz z zamontowaniem instalacji grzewczej.
Faza 8	<i>Prace na połąci wschodniej od narożnika północnego do wieżyczki środkowej z jej północną połącią 189,8m²</i> - Rozebranie istniejącego pokrycia wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia wstępnego papą, obróbkami blacharskimi i pokrycia łupkiem naturalnym. Roboty powyższe obejmują obróbkę blacharską naroża wypukłego. - Remont koryta rynnowego (15,5mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu wraz z zamontowaniem instalacji grzewczej. - Remont lukarn z wymianą owalnych okien w mansardzie dachu wraz z elementami konstrukcji nośnej z obróbkami blacharskimi wykończeniowymi - 2 szt. - Wykonanie konstrukcji nośnej ozdobnej iglicy – 1 szt.

Faza 9a	Prace na połaci wschodniej od wieżyczki środkowej z jej południową połacią do narożnika południowego z jego południową połacią 357,8m². - Rozebranie istniejącego pokrycia wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia wstępnego papą, częściowymi obróbkami blacharskimi. - Połąć południowa wieżyczki środkowej - wykonanie nowego deskowania, pokrycia wstępnego papą, częściowymi obróbkami blacharskimi oraz pokrycie łupkiem naturalnym. - Remont koryta rynnowego (33mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu, wymiana rury spustowej (16mb) wraz z zamontowaniem instalacji grzewczej. - Remont lukarn z wymianą owalnych okien w mansardzie dachu wraz z elementami konstrukcji nośnej z obróbkami blacharskimi – 2 szt. - Remont lukarny kamiennie - ceglanej w połaci południowej – 1 szt. - Wykonanie konstrukcji nośnej ozdobnej iglicy – 1 szt.
Faza 9b	Prace na połaci zachodniej skrzydła wschodniego – 373,25m² - Rozebranie istniejącego pokrycia wraz z warstwami podkładowymi i obróbkami blacharskimi. - Demontaż i wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej. - Wykonanie nowego deskowania, pokrycia wstępnego papą i częściowymi obróbkami blacharskimi. Roboty powyższe obejmują obróbkę blacharską naroża koszowego dachu. - Remont koryta rynnowego (17mb) w obrębie rozpatrywanego odcinka dachu, wymiana rury spustowej (16mb) wraz z zamontowaniem instalacji grzewczej. - Remont lukarny z wymianą owalnych okien w mansardzie dachu wraz z elementami konstrukcji nośnej z obróbkami blacharskimi - 1 szt. - Wykonanie konstrukcji nośnej ozdobnego grzebienia kalenicowego. - Zabudowa naświetla – 1 szt. oraz wyłazów dachowych – 2 szt.
Renowacja kominów z obróbkami blacharskimi	Renowacja kominów – 6 szt. - Renowacja elementów kamiennych i ceglanych, - Wykonanie nowych instalacji odgromowych, - Zabezpieczenie wylotów kominowych siatką ze stali nierdzewnej, - Wykonanie niezbędnej konstrukcji drewnianych i obróbek blacharskich cokołów kominowych,