


Załącznik do Uchwały Nr 2242/78/V/2015  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 24.11.2015 roku



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY  
NA BUDOWĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ  
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2015**

LISTOPAD 2015 R.

**ODCINEK ZACHODNI – Miasto Zabrze**

NA KWOTĘ:

**Środki krajowe:**

**76 045 PLN**

**PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:**  
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

**PRELIMINARZ AKCEPTUJE:**  
MIASTO ZABRZE

**PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:**

Katowice, listopad 2015 r.

## INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Zabrze realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Zabrze oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Zabrze w 2015 r.

W roku 2015 na realizację odcinków DTŚ w m. Zabrze planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

<b>środki krajowe:</b>	<b>76 045 PLN</b>
<b>w tym:</b>	
<b>środki z odsetek od kredytu EBI</b>	<b>76 045 PLN</b>

### Zakres rzeczowy prac w m. Zabrze w 2015 r.:

- analiza porealizacyjna odcinku Z3, Z4,
- raport porealizacyjny na odcinku Z3, Z4,
- pomiary hałasu na odcinku Z1,
- zarządzanie inwestycją.

## POWODY AKTUALIZACJI

Poprzednia wersja preliminarza rzeczowo-finansowego na rok 2015 opracowana przez DTŚ SA w 2015 r. została zaakceptowana przez miasto Zabrze oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

Preliminarz rzeczowo-finansowy w marcu 2015 r. sporządzono na kwotę:

**środki krajowe:** **117 469 PLN**

---

w tym:

**środki z odsetek od kredytu EBI** **88 993 PLN**

**środki własne m. Zabrze** **28 476 PLN**

Powody skorygowania poszczególnych kategorii preliminarza:

- *Dokumentacja Z3, Z4* – zmniejszono kwotę zaplanowaną na kategorię *Dokumentacja*, gdyż podpisano umowy na usługi analizy porealizacyjnej oraz raportu porealizacyjnego, których kwoty są niższe niż kwoty szacowane w momencie sporządzania preliminarza rzeczowo-finansowego w marcu 2015 r.;

- *Dokumentacja Z1* - zmniejszono kwotę zaplanowaną na kategorię *Dokumentacja*, gdyż podpisano umowę na usługę pomiaru hałasu, której kwota jest niższa niż kwota szacowana w momencie sporządzania preliminarza rzeczowo-finansowego w marcu 2015 r.;

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego Z3, Z4* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek Z3, Z4 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego;

- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego Z1* - w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek Z1 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

## ODCINEK ZACHODNI

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>netto</i>	<i>VAT</i>	<i>brutto</i>
	DTŚ "Zachód"			
<b>E</b>	<b>MIASTO ZABRZE</b>			
a)	A. Środki krajowe			
1.	Roboty budowlano - montażowe	-	-	-
2.	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	61 825	14 220	76 045
	<b>Razem Zabrze - środki krajowe</b>	<b>61 825</b>	<b>14 220</b>	<b>76 045</b>

**ZESTAWIENIE NAKŁADÓW**

Ident.	Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
		<b>A. Środki krajowe</b>			
E.I	1.	Roboty budowlano - montażowe	-	-	-
E.II	2.	Prace przygotowawcze	59 792	13 752	73 544
E.III	3.	Zarządzanie inwestycją	2 033	468	2 501
E.IV	4.	Podatek VAT od nakładów finansowanych ze środków krajowych z kredytu EBI	-	-	-
		<b>Razem Zabrze - środki krajowe:</b>	<b>61 825</b>	<b>14 220</b>	<b>76 045</b>

**NAKLADY RAZEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE				
2.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	45 042	23	10 360	55 402
	<b>RAZEM:</b>	<b>45 042</b>		<b>10 360</b>	<b>55 402</b>
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	1 531	23	352	1 884
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 531</b>		<b>352</b>	<b>1 884</b>
	<b>OGÓŁEM KONTRAKTY Nr Z3, Z4:</b>	<b>46 574</b>		<b>10 712</b>	<b>57 286</b>

**NAKLĄDY RAZEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE				
2.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	14 750	23	3 392	18 142
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 750</b>		<b>3 392</b>	<b>18 142</b>
3.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	501	23	115	617
	<b>RAZEM:</b>	<b>501</b>		<b>115</b>	<b>617</b>
	<b>OGÓŁEM KONTRAKT Nr Z1:</b>	<b>15 251</b>		<b>3 507</b>	<b>18 759</b>