

INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2015 ROKU

Ministerstwo Rozwoju
Warszawa, 28 czerwca 2016 r.

WYKAZ SKRÓTÓW

B+R – badania i rozwój
DI – Dokument Implementacyjny
FRFK – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MliR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MR – Ministerstwo Rozwoju
MSiR – Ministerstwo Sportu i Turystyki
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ 2014-2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW 2014-2020 – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. 2016, poz. 383)
WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie
WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WPD – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie
WSL – województwo śląskie
WSW – województwo świętokrzyskie
WW-M – województwo warmińsko-mazurskie
WWP – województwo wielkopolskie
WZP – województwo zachodniopomorskie
ZW – Zarząd Województwa

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. Informacje ogólne	4
2. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2014 roku	5
3. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 roku	8
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	9
1.1 strona właściwa: samorządowa	9
1.2 strona właściwa: rządowa	11
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	13
2.1 strona właściwa: samorządowa	13
2.2 strona właściwa: rządowa	14
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	16
3.1 strona właściwa: samorządowa	16
3.2 strona właściwa: rządowa	17
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	19
4.1 strona właściwa: samorządowa	19
4.2 strona właściwa: rządowa	20
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	22
5.1 strona właściwa: samorządowa	22
5.2 strona właściwa: rządowa	23
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	25
6.1 strona właściwa: samorządowa	25
6.2 strona właściwa: rządowa	26
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	28
7.1 strona właściwa: samorządowa	28
7.2 strona właściwa: rządowa	29
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	31
8.1 strona właściwa: samorządowa	31
8.2 strona właściwa: rządowa	32
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	33
9.1 strona właściwa: samorządowa	33
9.2 strona właściwa: rządowa	35
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	36
10.1 strona właściwa: samorządowa	36
10.2 strona właściwa: rządowa	37
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	39
11.1 strona właściwa: samorządowa	39
11.2 strona właściwa: rządowa	40
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	42
12.1 strona właściwa: samorządowa	42
12.2 strona właściwa: rządowa	43
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	45
13.1 strona właściwa: samorządowa	45
13.3 strona właściwa: rządowa	46
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	47
14.1 strona właściwa: samorządowa	47
14.2 strona właściwa: rządowa	48
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	50
15.1 strona właściwa: samorządowa	50
15.2 strona właściwa: rządowa	51
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	53
16.1 strona właściwa: samorządowa	53
16.2 strona właściwa: rządowa	54

WSTĘP

1. Informacje ogólne

Niniejsza Informacja stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016, poz. 383) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2015 roku.

KT to umowa, w której strona rządowa i strona samorządowa zobowiązują się do wypełniania założonych wspólnie celów rozwojowych, służących wzmocnieniu potencjału regionu oraz całego państwa. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tych celów są określone przez stronę rządową i stronę samorządową przedsięwzięcia priorytetowe. Strony zobligowane są do wybrania tylko takich inwestycji, które, co do zasady, wpisują się zarówno w regionalne, jak i krajowe dokumenty strategiczne. Określone w ten sposób przedsięwzięcia stanowią wynik kompromisu w procesie planowania polityki rozwoju między poziomem centralnym i regionalnym, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań rozwojowych.

Kluczowe dla realizacji danych projektów było ustalenie źródeł ich finansowania, co stanowiło na etapie podpisywania KT trudność z dwóch powodów – nie były jeszcze w tym momencie wynegocjowane programy operacyjne, w tym linia demarkacyjna, a także ze względu na najczęściej stosowany konkursowy tryb wyboru przedsięwzięć. W tej sytuacji gwarancję finansowania mają jedynie projekty wskazane w wieloletnich programach poszczególnych resortów, wybierane w trybie pozakonkursowym, dla których zostały wskazane środki w ustawie budżetowej na dany rok. W przypadku projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym finansowanych ze środków UE oraz wszystkich projektów konkursowych, którym mogą być przypisane szczególne preferencje z tytułu wskazania w KT, zobowiązanie finansowe następuje dopiero w momencie podpisania umowy dofinansowania. Należy zatem podkreślić, że w KT znajdują się jedynie planowane, indykatywne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć priorytetowych, często przedstawiające kilka alternatywnych możliwości. Jednocześnie nie została określona wartości dla każdego z przedsięwzięć, a jedynie orientacyjną wartość wszystkich - na kwotę ponad 400 mld zł, co związane było z wczesną fazą ich gotowości do realizacji oraz często bardzo ogólnym ich charakterem, uniemożliwiającym na tym etapie identyfikację projektów/zadań składających się na ich realizację.

W procesie negocjacji KT przedstawionych zostało tylko przez samorządy województw aż 1288 przedsięwzięć, natomiast finalnie w KT zawarto ich 960, uwzględniając w tym projekty rządowe. Zarówno liczba pierwotnie przesłanych do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego przedsięwzięć jak i ostatecznie wynegocjowana rodzą duże wątpliwości co do ich priorytetowości. Wynika to zarówno z braku określenia limitu/zakresu możliwych do zgłoszenia przedsięwzięć, jak i braku spriorytetowania przedsięwzięć przez samorządy województw. Choć zgodnie z zapisami KT przedsięwzięcia zostały umieszczone na dwóch listach: podstawowej i warunkowej, to jednak ze względu na przypisane do nich warunki realizacji projekty z pierwszej z tych list nie są z tego tytułu priorytetowo traktowane. Należy podkreślić, że w odniesieniu praktycznie do wszystkich wskazanych w KT przedsięwzięć, dla których jest taki wymóg, rozpoczął się proces przygotowania i opiniowania szczegółowych warunków ich realizacji, tzw. fisz projektowych. Jednakże ze względu na wczesny etap weryfikacji tych przedsięwzięć, znacząco wyprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie, uzgodnienie wszystkich warunków realizacji (rzeczowych, jak i finansowych) zarówno dla projektów konkursowych, jak i pozakonkursowych, jest niemożliwe. Tym samym możliwość pełnego uzgodnienia fiszy i włączenia przedsięwzięcia do załącznika 1b KT uzależniona jest (dla projektów finansowanych z UE) od pozytywnie przeprowadzonej oceny właściwego wniosku o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej bądź pozakonkursowej i zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie. W związku z tym, strona rządowa widzi konieczność aneksowania KT związanego m.in. ze zmianą charakteru załącznika 1b jako obejmującego projekty uzgodnione, w odniesieniu do zapisów art. 7 KT, jedynie w zakresie rzeczowym. Przy tym zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia następuje dopiero

w momencie spełnienia wszystkich szczegółowych warunków jego realizacji, a zatem także zapewnienia finansowania. Takie działanie ułatwi w przyszłości weryfikację projektów pod kątem zgodności z KT na etapie ubiegania się o dofinansowanie, szczególnie w tych sytuacjach gdy za przedsięwzięciem kryje się wiązka projektów. Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest, by w przyszłości warunkiem wpisania przedsięwzięcia do KT było wcześniejsze uzgodnienie fiszki projektowej między stronami KT. Tym samym zgodność projektu z KT byłaby weryfikowana na podstawie listy z załącznika, do którego mógłby on automatycznie trafiać z chwilą uzgodnienia rzeczowego fiszy. Trudno jest zatem na obecną chwilę szacować, jaki odsetek projektów wskazanych w KT zostanie zrealizowany. Związane jest to nie tylko z często stosowanym konkursowym trybem ich wyboru, ale także z faktem, że często nie zostały nadane żadne preferencje poszczególnym typom przedsięwzięć.

Informując o dotychczasowych postępach we wdrażaniu KT, należy jednocześnie wskazać na pozytywną ocenę realizacji zapisów wskazanych w Aneksach nr 1 do KT, podpisanych w sierpniu 2015 r. Dotyczą one wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnych programów operacyjnych (RPO) i strony wywiązują się z określonych w nich zobowiązań bez zarzutu. Wszystkie niezbędne dokumenty są przekazywane terminowo, co umożliwia płynne finansowanie programów i nie powoduje konieczności sięgania po środki naprawcze. Zapewne na ten stan rzeczy ma duży wpływ realizacja Kontraktów Wojewódzkich w perspektywie finansowej 2007-2013, których charakter był bardzo zbliżony do dokumentu wprowadzonego Aneksem nr 1.

Mając na uwadze powyższe, konieczne są renegocjacje KT, przyspieszenie procesu uzgadniania rzeczowego fisz projektowych, a także przegląd KPO i RPO pod kątem możliwości dodatkowego premiowania przedsięwzięć z tytułu uwzględnienia w KT. Rola KT jako ważnego instrumentu realizacji polityki terytorialnej powinna zostać utrzymana, przy czym niezbędne jest jego dostosowanie do przygotowywanej w 2016 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

2. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2014 roku

Do grudnia 2014 r. zawarto wszystkie KT. Podstawą dla przygotowania KT były stanowiska negocjacyjne dotyczące zakresu i treści KT, w tym celów mających istotne znaczenie dla województw oraz państwa, przygotowywane przez obydwie strony Kontraktu – samorządową i rządową.

Wykonując przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr), minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z właściwymi ministrami ze względu na zakres KT, przygotował stanowiska negocjacyjne dla 16 województw. Stanowiska te zostały przedstawione do wiadomości Radzie Ministrów przy piśmie z dnia 5 września 2014 r.

Na poziomie regionalnym, zgodnie z przepisami uzppr, analogiczne prace wykonały zarządy poszczególnych województw, przyjmując w drodze uchwały ostateczne stanowisko negocjacyjne dla danego województwa.

Tak wypracowane stanowiska były podstawą do negocjacji pomiędzy stroną samorządową i stroną rządową KT dla poszczególnych województw.


Negocjacje KT poprzedzone zostały licznymi konsultacjami pomiędzy stroną samorządową i stroną rządową oraz spotkaniami roboczymi, na których omawiane były zakres i treść KT. Formalne negocjacje między stroną samorządową, reprezentowaną przez zarządy województw lub ich przedstawicieli a stroną rządową, reprezentowaną przez przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odbyły się w dniach 10-19 września 2014 r.

We wrześniu i październiku 2014 r. KT były przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Uzgodnione między stronami oraz rekomendowane przez Komitet Stały Rady Ministrów kontrakty były sukcesywnie przekazywane pod obrady Rady Ministrów. Po przyjęciu

przez Radę Ministrów, KT były zatwierdzane przez stronę samorządową w trybie wynikającym z przepisów uzppr. Następnie KT podpisywane były przez każdą ze stron.

Wynegocjowane przedsięwzięcia dotyczą różnych dziedzin polityki rozwoju. Można je podzielić na kilka obszarów tematycznych, tj. transport (rozumiany jako drogi, koleje, transport miejski, śródlądowy, morski, lotniczy), energetyka, zdrowie, kultura, sport, środowisko, rewitalizacja, innowacyjność (B+R), edukacja, ICT i inne.

Przekrój obszarów tematycznych inwestycji ujętych w KT wskazuje na aktualnie definiowane potrzeby rozwojowe w regionach. Najwięcej wstępnie uzgodnionych projektów inwestycyjnych dotyczy transportu drogowego, kolejowego oraz infrastruktury naukowo-badawczej – są to obszary, w których każde województwo zgłosiło inwestycje w ramach KT. Inaczej jest w przypadku projektów dotyczących obszaru ICT, transportu lotniczego czy przedsięwzięć zakwalifikowanych do kategorii „inne”, do których przez niektóre województwa zgłoszone zostały pojedyncze projekty.



Źródło: Opracowanie własne DRP,MR¹.


Pełen przekrój przedsięwzięć uznanych za priorytetowe z perspektywy województw i państwa daje przeanalizowanie nie tylko treści KT, ale z uwagi na projekty w ramach infrastruktury B+R, również jego załączników. Ze względu na trwający proces uzgadniania przedsięwzięć dotyczących PI 1a podane powyżej informacje uwzględniają tylko te projekty, które zostały uwzględnione w art. 6 KT we wszystkich województwach.

Wybrane do realizacji działania zróżnicowane są również pod względem skali, a tym samym wielkości zakładanych kosztów – wynegocjowano nie tylko pojedyncze projekty, ale także

¹ Na wykresie ujęto wszystkie przedsięwzięcia wpisane zarówno na listy podstawowe, jak i warunkowe KT.

kompleksowe inwestycje obejmujące większą liczbę komplementarnych działań (wiązki projektów). Do najbardziej kosztochłonnych projektów należy zaliczyć niewątpliwie te, które jednocześnie znalazły odzwierciedlenie w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu, Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych/Krajowym Programie Kolejowym czy Programie Budowy Dróg Krajowych. W przypadku wszystkich tych projektów nie ma konieczności przygotowywania fiszek projektowych.

Ze względu na wielkość województw, położenie, wyzwania rozwojowe, dostępne środki finansowe oraz inne czynniki, KT dla poszczególnych województw różnią się między sobą zarówno liczbą wstępnie uzgodnionych inwestycji, jak i ich zakresem tematycznym. Największa liczbowo różnica występuje między KT dla Województwa Mazowieckiego, obejmującym 139 przedsięwzięć, a KT dla Województwa Opolskiego, zakładającym realizację 26 przedsięwzięć. W nowej formule, KT powinien minimalizować liczbę przedsięwzięć, ograniczając się do najistotniejszych przedsięwzięć dla rozwoju kraju oraz regionu.



Źródło: Opracowanie własne DRP,MR

Najczęściej, jako stronę właściwą, w zakresie której leży realizacja przedsięwzięcia wskazano stronę rządową, a w przypadku 77 przedsięwzięć trudno było na tym etapie jednoznacznie stwierdzić, która ze stron będzie właściwa.

KT\ województwo	ogółem KT	strona rządowa	strona rządowa/strona samorządowa	strona samorządowa	inne
KT dolnośląskie	55	35	8	12	
KT kujawsko-pomorskie	61	35	5	21	
KT lubelskie	45	23	3	19	
KT lubuskie	29	18	3	8	
KT łódzkie	92	33	3	56	
KT małopolskie	67	50	3	14	

KT mazowieckie	139	57	5	77	
KT opolskie	26	16	3	7	
KT podkarpackie	53	19	7	27	
KT podlaskie	40	27	3	10	
KT pomorskie ²	67	50	10	6	1
KT śląskie	77	39	3	35	
KT świętokrzyskie	48	18	5	25	
KT warmińsko-mazurskie	49	26	7	16	
KT wielkopolskie	53	38	2	13	
KT zachodniopomorskie	59	24	7	28	
	960	508	77	374	1

3. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 roku

W 2015 r. prace związane z KT koncentrowały się głównie na negocjacjach i podpisywaniu Aneksów nr 1 do KT. Podpisanie Aneksów zostało poprzedzone wieloma dodatkowymi uzgodnieniami w drodze kontaktów roboczych oraz konsultacjami pomiędzy stroną samorządową a stroną rządową. Wynegocjowana została znacząca kwota środków z budżetu państwa – prawie 1,1 mld euro zarówno na interwencje realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prawie 1,3 mld euro środków Funduszu Pracy. Równolegle w 2015 r. trwał proces uzgadniania rzeczowego fiszek projektowych dla przedsięwzięć ujętych w KT, do których przekazania zgodnie z zapisami art. 7 KT strony zostały zobowiązane.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wdrażanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych, będących głównymi źródłami finansowania przedsięwzięć zawartych w KT zaczęło się dopiero w 2016 r.³, a w 2015 r. jedynie rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji niektórych przedsięwzięć priorytetowych, przedmiotowa Informacja odnosić się będzie głównie do stanu uzgodnienia fiszek projektowych przedsięwzięć ujętych w KT.

Mając na uwadze szczególnie, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB), informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. Mechanizm wsparcia RANB, zaproponowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, przedstawiony został regionom w trakcie warsztatów zorganizowanych w dniach 15 maja 2015 r. oraz 15 września 2015 r. przez Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Konsultacje z regionami mechanizmu wsparcia RANB odbyły się w październiku 2015 r. W wyniku analizy uwag zgłoszonych przez regiony zmodyfikowane zostały założenia wdrażania instrumentu oraz wzór fiszki służącej do zgłoszenia propozycji zagadnień badawczych do RANB. Tym samym, w 2015 r. uzgodniony został z urzędami marszałkowskimi szczegółowy schemat wsparcia Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego w przypadku jednego przedsięwzięcia zapisano, iż właściwość stron pozostaje do określenia w przyszłości.

³ W ramach wszystkich programów operacyjnych poziom zakontraktowania środków UE stanowił na koniec 2015r. niecałe 5% alokacji, a dla samych programów regionalnych poniżej 1% alokacji. Wydatkowanie środków unijnych stanowiło dla wszystkich programów operacyjnych niecały 0,1% alokacji.

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld zł	Ogółem: 71,4 mln EUR: - EFS: 32,6 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 22,2 mln EUR - inne z EFRR: 16,5 mln EUR Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR	KT WD obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 4▪ Sport: 3▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 20 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć;

Za realizację sześciu z nich odpowiedzialna jest strona samorządowa. Jako źródło finansowania wskazano regionalny program operacyjny. Dla czterech przedsięwzięć strony uzgodniły możliwość ubiegania się o wsparcie w naborach realizowanych w ramach programu regionalnego poprzez uwzględnienie ich w załączniku nr 5b. W przypadku przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną*”, w październiku 2015 r. strona samorządowa poinformowała stronę rządową o podtrzymaniu zainteresowania realizacją projektu, i zwróciła się z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji dla tego przedsięwzięcia do dodatkowej, trzeciej recenzji, wykonywanej przez MNiSW⁵. Natomiast w odniesieniu do przedsięwzięcia *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*, Zarząd Województwa, biorąc pod uwagę opinię MNiSW o rozważeniu możliwości odstąpienia od uzgadniania ww. projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, podjął decyzję o wykreśleniu przedmiotowego zadania z listy warunkowej przedsięwzięć priorytetowych. Niemniej jednak, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, odwołał się od wspomianej decyzji Zarządu Województwa. Wobec takiego działania, MNiSW uznało za niezbędne opracowanie i przekazanie zaktualizowanej fiszki projektu, celem przekazania jej do trzeciej recenzji, która mogłaby ewentualnie wpłynąć na zmianę stanowiska Stron Kontraktu w sprawie przedmiotowego zadania. Zarząd Województwa, zwrócił się do Rektora Uniwersytetu Medycznego z prośbą o zweryfikowanie i zaktualizowanie

⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (12 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

⁵ MNiSW oraz MR pozytywnie ustosunkowały się do ww. przedsięwzięcia w marcu i kwietniu 2016 r. informując o braku uwag.

fiszki projektowej, Do końca 2015 roku Uniwersytet Medyczny nie złożył fiszki projektowej ze zmienionym schematem finansowania, która jednocześnie uwzględniałaby uwagi zgłoszone przez recenzentów.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

W grudniu 2015 r. została do MR wysłana poprawiona i zaktualizowana przez wnioskodawcę fiszka projektowa dla przedsięwzięcia *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej* zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnym.

- transport: 9 przedsięwzięć;

W przypadku następujących pięciu przedsięwzięć:

1. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu,*
2. *Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej,*
3. *Obwodnica Wałbrzycha,*
4. *Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,*
5. *Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórką wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry*

nie zostało jednoznacznie określone, czy odpowiedzialna jest strona rządowa czy samorządowa.

Natomiast za realizację pozostałych czterech przedsięwzięć wymienionych poniżej – zgodnie z właściwością wskazaną w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego – odpowiedzialna jest Strona Samorządowa:

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice,*
2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto,*
3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszycza – Nowa Ruda – Kłodzko,*
4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec.*

Fiszki projektowe wyżej wymienionych dziewięciu przedsięwzięć są w trakcie uzgadniania rzeczowego. Szczegółowe informacje dla wszystkich przedsięwzięć priorytetowych, za realizację których odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego zostały przekazane do MR, za wyjątkiem fiszki *Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórką wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry*, za której przygotowanie jest odpowiedzialna jest strona rządowa⁶.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Za ich realizację odpowiada wyłącznie strona samorządowa, przy czym jako potencjalne źródło finansowania projektu *Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej* został wskazany budżet państwa, natomiast w przypadku *Dolnośląskiego Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej* mogłyby to być środki budżetu państwa i PO IŚ. Fiszki ww. przedsięwzięć są w trakcie uzgadniania rzeczowego. W sierpniu 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przygotował, a następnie przekazał do MR fiszki projektowe dla przedmiotowych przedsięwzięć, z prośbą o zajęcie stanowiska lub przestanie ewentualnych propozycji uzupełnień. W październiku 2015 r. strona rządowa przekazała uwagi do fiszek dotyczących inwestycji zdrowotnych. W odpowiedzi, strona samorządowa przekazała do MR

⁶ Fiszka nie została wstępnie uzgodniona ze względu na nieujęcie na liście projektów w PBDK.

stanowisko beneficjentów i zaktualizowane szczegółowe informacje dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia.

1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim⁷ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Jedną z fiszek projektowych uznaje się za wstępnie uzgodnioną⁸, w odniesieniu do drugiej uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁹.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej* ujęto na liście podstawowej KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa pozostawała nieuzgodniona.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;

Projekt pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej, ujęty na liście podstawowej, to projekt wieloletni realizowany przez MKiDN. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to projekt pozakonkursowy, realizowany przez MKiDN ze środków PO liś.

Fizyki projektowe dla pozostałych dwóch przedsięwzięć:

- *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO,*
- *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia,*

ujętych na liście warunkowej KT, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zostały wstępnie uzgodnione.

- sport: 3 przedsięwzięcia;

Na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe wszystkie przedsięwzięć z obszaru sportu (finansowane ze środków FRFK) uznano na wstępnie uzgodnione.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Na koniec roku 2015 fizyka projektowa przedsięwzięcia *Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie* została wstępnie uzgodniona. W przypadku przedsięwzięcia z listy warunkowej pn. „*Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego*” zaktualizowana fizyka projektowa została przekazana do MZ w październiku 2015 r.

⁷ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁸ Dotyczy przedsięwzięcia: *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.* Jako wstępnie uzgodnione projekty należy rozumieć te, dla których został uzgodniony zakres rzeczowy przedsięwzięcia, natomiast finansowe uzgodnienie nastąpi wraz z podpisaniem umowy o dofinansowania danego projektu.

⁹ Uwagi MNiSW do przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* wpłynęły do MR w kwietniu 2016 r.

- transport: 22 przedsięwzięcia;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 19 przedsięwzięć. Powodem było występowanie przedsięwzięć na liście projektów ujętych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. Są to projekty dotyczące dróg, kolei, a także transportu śródlądowego.

Do końca 2015 r. nie uzgodniono szczegółowej informacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy i Świdnicy”. Ponadto, z powodu braku informacji odnośnie zakresu inwestycji, nieuzgodniona pozostaje również szczegółowa informacja dla przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II”. Natomiast przedsięwzięcie Obwodnice Głogowa zostało wpisane na listę rezerwową PBDK.

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: ok. 57,4 mln EUR: - EFS: 24,4 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 19,1 mln EUR - inne z EFRR: 14 mln EUR Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR	KT WKP obejmuje 61 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 7 ▪ Edukacja: 4 ▪ Energetyka: 2 ▪ Kultura: 3 ▪ Sport: 7 ▪ Transport: 36 ▪ Zdrowie: 2

2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć¹¹ ;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fisze czterech regionalnych przedsięwzięć, wpisanych w KT, były w trakcie uzgodnień z MNiSW. Dwa z czterech zostały wstępnie uzgodnione: *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana* oraz *Zrobotyzowany teleskop klasy 1,5-m wraz z laboratorium*. Pozostałe dwa były uzgadniane z MNiSW. Natomiast w przypadku kolejnych dwóch przedsięwzięć z PMDiB trwały przygotowania fiszek do konkursu w ramach 4.2 POIR: *90 m Radioteleskop – Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych* oraz *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife* (strona samorządowa poinformowało o braku fiszy wskazując, że liderem przedsięwzięcia jest podmiot z innego województwa).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa¹².

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

¹⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

¹¹ Dodatkowo uzgadniano z MNiSW jeszcze 3 regionalne przedsięwzięcia. Jedno z nich zostało wstępnie uzgodnione: *Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych*, niemniej niniejsze sprawozdanie ich nie obejmuje, ponieważ zgodnie z art. 9k ust. 10 KT projekty ujęte w załączniku 5a/5b nie muszą wynikać z art. 6 KT.

¹² Na początku listopada 2015 r. MIR (obecnie MR) przekazał fiskę do MEN. Obecnie swoje stanowisko musi zająć MKiDN.

Przedsięwzięcie *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa¹³.

- sport: 6 przedsięwzięć;

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza) jest jedynym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT, pozostałe pięć znajduje się na liście warunkowej. Strona samorządowa poinformowała, że zarówno fiszę dotyczącą ww. budowy hali jak i drugą dotyczącą przystani AZS uznaje za wstępnie uzgodnione¹⁴. Pozostałe zaś są w trakcie uzgodnień (wg stanu na koniec 2015 r.)

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku* zostało ujęte na warunkowej liście KT (a jako potencjalne źródło finansowania wskazano RPO). Wg stanu na koniec 2015 r. fisza projektowa przedsięwzięcia była w trakcie uzgodnień.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia¹⁵;

W formule ZIT będą realizowane dwa przedsięwzięcia wpisujące się w obszar tematyczny energetyka : sieci ciepłownicze i chłodnicze (17 przedsięwzięć: 8 na liście podstawowej i 9 na liście rezerwowej) oraz termomodernizacja (brak projektów, ponieważ nie został jeszcze wyłoniony operator finansowy na poziomie krajowym). Na koniec 2015 r. wszystkie fisze projektowe były w fazie uzgodnień. Jak poinformowała strona samorządowa, ostateczny kształt jest jeszcze uszczegóławiany w związku z trwającymi pracami nad Strategią ZIT (projekt Strategii ZIT w ocenie).

- transport: 9 przedsięwzięć¹⁶;

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały ujęte na liście warunkowej KT. Status przedsięwzięć jest bardzo zróżnicowany i wg stanu na koniec roku 2015 przedstawiał się następująco: jedna fiszka wstępnie uzgodniona (resort nie przekazywał kolejnych swoich uwag), siedem fiszek było w trakcie uzgodnień. W przypadku projektu *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko – pomorskim, w tym w okolicach Włocławka* wg stanu na koniec grudnia 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa.

2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Kujawsko-pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

¹³ MKiDN przekazało swojego uwagi do przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r.

¹⁴ Źródło: *Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 r.*

¹⁵ 1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych, 2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

¹⁶ 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5; 2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu, 3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądz, 4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek, 5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80, 6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim, 7. Bit-City II, 8. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko – pomorskim, w tym w okolicach Włocławka, 9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim¹⁷ zostało opisane w części ogólnej niniejszej informacji. Województwo we współpracy z regionalnymi jednostkami naukowymi przystąpiło do przygotowania zagadnień badawczych zgodnych z zaproponowanymi przez NCBR zakresami tematycznymi oraz regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fizyki projektowe ww. przedsięwzięć pozostawały nieuzgodnione. Przedsięwzięcia ujęte są na liście warunkowej KT.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Projekt pn. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to projekt wieloletni, realizowany przez MKiDN. Natomiast projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* to projekt pozakonkursowy, realizowany przez MKiDN ze środków PO liś. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe były wstępnie uzgodnione.

- sport: 1 przedsięwzięcie;

Na koniec grudnia 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodnionej. Wg informacji przekazanej przez MSiT nie podjęto jeszcze działań w celu uzyskania dotacji (np. z budżetu państwa np. MZ, MSiT - np. środki FRFK), w związku z czym nie są jeszcze wskazane źródła finansowania inwestycji¹⁸. Projekt nadal znajduje się na liście przedsięwzięć warunkowych KT.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie;

Infrastruktura ratownictwa medycznego widnieje na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodnionej.

- transport: 27 przedsięwzięć;

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa, 20 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT i PBDK. Są to projekty z obszaru transportu drogowego(8), kolejowego (6) i śródlądowego (6). Pozostałych siedem fiszek do przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015 r. nie uzyskało statusu wstępnie uzgodnionych (brak możliwości określenia źródeł finansowania w przypadku czterech projektów drogowych, trzy projekty kolejowe pozostawały w uzgodnieniach między stronami¹⁹).

¹⁷ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

¹⁸ Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych w 2015 roku w obszarze sportu przekazana przez MS do MR w dn. 14.03.2016 r.

¹⁹ 1. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa, 3. Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni, a na odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją.

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 81 mln EUR: - EFS: 39,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 25,3 mln EUR - inne z EFRR: 16,4 mln EUR Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 45 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 3▪ ICT: 1▪ Kultura: 5▪ Inne: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 22▪ Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. W przekazanym sprawozdaniu z realizacji KT w 2015 r. strona samorządowa poinformowała, iż przekazała fisze projektowe przedsięwzięć w dniu 01.09.2015 r., jednak nie otrzymała odpowiedzi od resortu²¹.

- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. W przypadku jednego z nich jako przewidywane źródła finansowania wskazano właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego, natomiast dla drugiego wskazano PO liś. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zaktualizowane fiszki projektowe zostały przekazane, jednak strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi od strony rządowej.

- zdrowie: 5 przedsięwzięć;

W obszarze zdrowia trzy przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. Strona samorządowa poinformowała, iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wojewodą Lubelskim oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że dwie inwestycje mające na celu utworzenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w Poniatowej oraz Lubartowie, nie uzyskały rekomendacji do ich utworzenia, stąd też wskazano, że nie znajdują się na liście planowanych do utworzenia jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będą finansowane w ramach POiŚ.

²⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (19 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

²¹ Uwagi od MKiDN wpłynęły do MR w dniu 28.04.2016 r.

Fiszka przedsięwzięcia *Szpitalny Oddział Ratunkowy z Łądownikiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie)* została przekazana do MR, jednak do końca 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi. Zaktualizowane dwie fisze przedsięwzięć z listy warunkowej zostały przekazane do MR w październiku 2015 r.

- sport: 1 przedsięwzięcie;

Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie została ujęta na liście warunkowej KT. Umowa o dofinansowanie projektu z MSiT została podpisana w dniu 10.09.2015r. (aneks do umowy z dnia 16.11.2015r.) – projekt w ramach *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu*. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź resortu (poprawiona fiszka projektowa została przekazana we wrześniu 2015 r.)²²

- inne: 1 przedsięwzięcie²³;

Ww. przedsięwzięcie zostało ujęte na liście warunkowej KT. W grudniu 2015 r. zaktualizowana fiszka projektowa została przekazana do ministerstwa.

- transport: 10 przedsięwzięć

Przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały ujęte zarówno na liście podstawowej, jak i warunkowej KT. W odniesieniu do czterech z nich strona samorządowa informuje o zaakceptowaniu uwag przekazanych przez MR. W przypadku pięciu fiszek, strona samorządowa nie otrzymała uwag od MR. W związku z fiszką *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* strona samorządowa oczekuje na odpowiedź ministerstwa.

3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim²⁴ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć pozostawały niezgodnione²⁵. Przedsięwzięcia ujęte są na liście warunkowej KT.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Sieci Energetyczne w woj. lubelskim* ujęto na liście podstawowej KT. Do końca 2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona.

²² Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSiT w dn.20.06.2016 r. fiszka została wstępnie uzgodniona.

²³ Dotyczy przedsięwzięcia: *Utworzenie parku akademickiego w Białej Podlaskiej w ramach przedsięwzięcia priorytetowego Programu przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska.*

²⁴ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

²⁵ Dotyczy przedsięwzięć: *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne oraz Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.* W odniesieniu do przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej* MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

- ICT:1 przedsięwzięcie;

E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego jest wpisane na listę warunkową KT. IZ PO PC reprezentująca stronę rządową nie odniosła się do fiszki projektowej przedsięwzięcia. Poinformowała natomiast, iż źródła finansowania przedsięwzięcia nie wskazują PO PC jako jednego z trzech źródeł finansowania. Należą do nich: środki budżetu państwa wynikające ze stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego Kontraktu Terytorialnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz środki budżetów Powiatów (wkład własny w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych)²⁶.

- kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia;

Projekt pn. *Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (oddział Państwowego Muzeum na Majdanku)* to projekt wieloletni, realizowany przez MKiDN. Natomiast projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* to projekt pozakonkursowy, realizowany przez MKiDN ze środków PO liś. Uwagi strony samorządowej zostały przekazane do MKiDN we wrześniu 2015 r. – do końca 2015 r. MKiDN nie przedstawiło swojego stanowiska²⁷.

- środowisko:2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT. Wg stanu na koniec 2015 r. fiszki projektowe przekazane do MŚ, były w trakcie uzgodnień.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć miały status wstępnie uzgodnionych.

- transport: 12 przedsięwzięć;

Fiszki dotyczące 6 przedsięwzięć drogowych i 5 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (ujęcie w DI do SRT). Projekt *Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew-Łuków* ujęty na liście podstawowej nie był objęty monitorowaniem²⁸.

²⁶ Informacja z w sprawie działań podjętych przez DRC MR w sprawie przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w 2015 r.

²⁷ MKiDN przekazało swoje stanowisko w odniesieniu do uwag strony samorządowej drogą elektroniczną w dniu 10.06.2016 r.

²⁸ Źródło: Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich zaawansowania.

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 28,3 mln EUR: - EFS: 12,7 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 6,2 mln EUR - inne z EFRR: 9,4 mln EUR Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR	KT WLB obejmuje 29 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 3▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 2▪ Transport: 19▪ Zdrowie: 1

4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 11 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Centrum Naukowo – Badawczo – Edukacyjno – Turystyczne Grodzisko w Wicinie zostało ujęte na liście warunkowej przedsięwzięć KT. Wg stanu na 31.12.2015 r. fizyka projektowa pozostawała niezgodniona, ponieważ strona rządowa nie przekazała uwag do załącznika 1a³⁰.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze* zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Wg informacji przekazanej przez stronę samorządową, fizyka projektowa pozostawała niezgodniona. Strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do przekazanych przez stronę samorządową poprawionych fiszek.

- B+R: 2 przedsięwzięcia

Projekt *Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej* został umieszczony na liście warunkowej KT. Fizyka pozostaje niezgodniona, strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. Strona samorządowa wskazała również, iż brak

²⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa (8 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

³⁰ Ze względu na fakt, że fizyka projektowa nie była uzgadniana z MKiDN na etapie negocjacji Kontraktu, resort kultury, MKiDN przekazało uwagi do przedsięwzięcia w dn. 28.04.2016 r.

uzgodnionego źródła finansowania³¹. Analogiczna sytuacja jest w przypadku *Północno-Zachodniego Centrum Biogospodarki (BioAT)*.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w 2015 r. odbywały się uzgodnienia treści zał. 1a między stroną rządową i samorządową oraz ustalenia dotyczące zadań bezpośrednio pomiędzy ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. z IZ POIŚ 2014-2020 dotyczące ww. przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostają niezgodnione – strona samorządowa nie otrzymała informacji o akceptacji załączników 1a przez stronę rządową.

- transport: 5 przedsięwzięć;

Projekt *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* został ujęty na liście podstawowej KT. Podobnie jak w przypadku przedsięwzięć z obszaru energetyki, w 2015 r. odbywały się uzgodnienia treści zał. 1a między stroną rządową i samorządową oraz ustalenia dotyczące zadań bezpośrednio pomiędzy ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. z IZ POIŚ 2014-2020 dotyczące ww. przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostają niezgodnione, ponieważ strona samorządowa nie otrzymała informacji o akceptacji załączników 1a przez stronę rządową.

Odnosnie trzech przedsięwzięć z listy warunkowej KT, fiszki projektowe pozostają niezgodnione - strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. W stosunku do kolejnego przedsięwzięcia *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.* ujętego na liście warunkowej KT, strona samorządowa poinformowała w sprawozdaniu, że fiszka pozostaje niezgodniona. Strona samorządowa podkreśliła, że strona rządowa przestała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, jednak nie odniosła się do informacji strony samorządowej, dotyczącej braku akceptacji uwag o poziomie dofinansowania przedsięwzięć w obszarze kolei.

4.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim³² zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* miała na koniec grudnia 2015 r. status fiszki niezgodnionej/w opracowaniu.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej to przedsięwzięcie z listy podstawowej KT. Do końca 2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona.

³¹ IZ w *Informacji z realizacji KT w 2015 r.* poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją Europejską RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przestanych stronie rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź strony rządowej w tej sprawie nie wpłynęła do dnia sporządzania Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2015 r.

³² Źródło: *Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r.* przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka przedsięwzięcia pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* miała status nieuzgodnionej³³.

- transport: 14 przedsięwzięć

Dokument Implementacyjny do SRT zawiera 10 przedsięwzięć ujętych w KT Województwa Lubuskiego z zakresu transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego (do których przygotowywanie fiszek projektowych nie jest obligatoryjne). W przypadku trzech przedsięwzięć drogowych i jednego kolejowego, szczegółowa informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia nie została wstępnie uzgodniona między stronami (np. z powodu braku możliwości określenia źródeł finansowania lub w związku z problemem dotyczącym wysokości finansowania między PKP PLK a IZ RPO).

³³ W dniu 10.06.2016 r. MKiDN przekazało swoje stanowisko odnośnie uwag zgłoszonych przez stronę samorządową względem tego projektu

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 86,4 mln EUR: - EFS: 35,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 34,5 mln EUR - inne z EFRR: 16,6 mln EUR Fundusz Pracy: 88,9 mln EUR	KT Wł obejmuje 92 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 10, ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 2 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 2 ▪ Rewitalizacja: 18 ▪ Transport: 39 ▪ Zdrowie: 17

5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesała informację nt. stanu realizacji 59 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 12 przedsięwzięć;

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru zdrowia zostały ujęte na liście warunkowej KT. W *Informacji ze stanu realizacji KT w 2015 r.* strona samorządowa wskazała, iż wszystkie fisze ww. przedsięwzięć pozostają niezgodnione, przy czym uwagi otrzymane od MZ do 10 fiszek projektowych zostały przekazane do beneficjentów w październiku 2015 r.

- B+R: 9 przedsięwzięć;

Przedsięwzięcia z obszaru publicznej infrastruktury B+R zostały ujęte na liście warunkowej KT. Strona samorządowa poinformowała o otrzymaniu uwag i recenzji z MNiSW w dniu 3.11.2015 r. oraz o uznaniu sześciu fisz projektowych za wstępnie uzgodnione. Natomiast pozostałe fiszki projektowe miały status niezgodzonych na dzień 31.12.2015 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostawały niezgodnione – strona samorządowa poinformowała o przekazaniu uwag przez stronę rządową w styczniu 2016 r.

- transport: 17 przedsięwzięć;

Cztery przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianego transportu zostały ujęte na liście podstawowej KT, natomiast pozostałe znajdują się na liście warunkowej. Wszystkie fisze

³⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

projektowe pozostają niezgodnione. W odniesieniu do trzech fisz z listy podstawowej KT, strona samorządowa zaznaczyła, iż fiszki zostały zweryfikowane przez MR i w dniu 7.10.2015 r. odesłane z uwagami do Wł, zaś do końca 2015 roku trwała ponowna weryfikacja i aktualizacja zapisów. W stosunku do przedsięwzięć z listy warunkowej KT, strona samorządowa poinformowała o nieprzekazaniu uwag ze strony rządowej do końca 2015 r.

- rewitalizacja: 17 przedsięwzięć;

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały ujęte na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, fisze projektowe pozostają niezgodnione/w opracowaniu, jednak strona rządowa przekazała do nich uwagi w listopadzie 2015 r. (za wyj. fiszki *Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łódź*³⁵).

- inne: 2 przedsięwzięcia;

Projekt *Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów)* został umieszczony na liście warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona – strona samorządowa poinformowała, iż nie otrzymała uwag od strony rządowej. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku drugiego z przedsięwzięć: *Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych*.

5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim³⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)³⁷.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Obydwie inwestycje są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Na koniec 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi* miała status wstępnie uzgodnionej. Projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO liś. Do 31 grudnia 2015 r. MKiDN nie przekazało swojego stanowiska względem uwag strony samorządowej³⁸.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie;

Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi – przedsięwzięcie wpisane na listę

³⁵ MKiDN przekazało swoje uwagi do przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r.

³⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

³⁷ W odniesieniu do przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej MZ* poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

³⁸ MKiDN przekazało swoje stanowisko odnośnie uwagi strony samorządowej w dniu 10.06.2016 r.

podstawową KT jest jednocześnie projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Fiszka projektowa ma status wstępnie uzgodnionej.

- zdrowie: 5 przedsięwzięć;

Wszystkie inwestycje w obszarze zdrowia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fiszek projektowych. Ponadto, w stosunku do projektu *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap* MZ poinformowało, iż pozostaje on nadal w fazie projektów oczekujących do realizacji bez podania terminu rozpoczęcia inwestycji. MZ zaznaczyło, że nie może zobowiązać się do współfinansowania inwestycji, gdyż proces inwestycyjny uzależniony jest od wielu czynników, m.in. z uwagi na ograniczenia budżetu państwa, procesów konkursowych, postępowań przetargowych, sytuacji gospodarczej, i innych czynników niezależnych od MZ³⁹.

- transport: 22 przedsięwzięcia;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące dróg oraz kolei. Strona rządowa nie przygotowała 3 fiszek do przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna według zapisów KT. W przypadku projektu *Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska* - nie uzgodniono ostatecznie szczegółowych informacji dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

³⁹ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 111,4 mln EUR: - EFS: 48,4 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 47,7 mln EUR - inne z EFRR: 15,3 mln EUR Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR	KT WMP obejmuje 67 przedsięwzięć: ▪ B+R: 18 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 1 ▪ Sport: 1 ▪ Transport: 37 ▪ Zdrowie: 4

6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 17 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Fiszka przesłana do MR w dniu 31.08. 2015 r. Strona rządowa nie wniosła uwag – do końca 2015 r. pozostała niezgodniona.⁴¹

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Małopolskie Centrum Nauki jest przedsięwzięciem ujętym na liście warunkowej KT. Fiszka przesłana do MR w dniu 31.08.2015 r. Strona rządowa nie wniosła uwag - do końca 2015 r. fiszka pozostała niezgodniona.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. pozostawały niezgodnione – strona samorządowa poinformowała, że fiszki przesłano do MR 31.08.2015 r., następnie uwagi do fiszek przesłano do MR i MZ w dniu 10.11.2015 r. Strona rządowa przestała uwagi do fiszek strony samorządowej, która na nie odpowiedziała. Strona rządowa nie odniosła się do uwag samorządu.

⁴⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁴¹ MKiDN przekazało swoje uwagi odnośnie tego przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r. MR przekazało uwagi do fiszki w czerwcu 2016 r., dzięki czemu fiszka została wstępnie uzgodniona.

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcia z obszaru energetyki/ochrony środowiska znajdują się na liście podstawowej KT. Wg informacji przekazanych przez stronę samorządową, fiszki projektowe pozostawały niezgodnione na koniec grudnia 2015 r.⁴².

- transport: 11 przedsięwzięć;

Sześć przedsięwzięć zostało ujętych na liście podstawowej KT (trzy dotyczą infrastruktury drogowej, dwa infrastruktury kolejowej, jedno dot. transportu miejskiego). Żadna z fiszek projektowych nie została wstępnie uzgodniona (zostały przesłane do MR 31.08.2015 r.⁴³.) Pozostałe pięć przedsięwzięć zostało ujętych na liście warunkowej KT. Podobnie jak fiszki przedsięwzięć z listy podstawowej, zostały przekazane do MR 31.08.2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do treści 5 fiszek przygotowanych przez stronę samorządową⁴⁴ – fiszki pozostają niezgodnione.

6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 18 przedsięwzięć;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim⁴⁵ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

W przypadku pozostałych 17 przedsięwzięć status przygotowania fiszek projektowych był na koniec 2015 r. bardzo zróżnicowany. W 2015 r. strona rządowa przekazała 7 z 10 fiszek z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Strona samorządowa wniosła do nich uwagi, do których strona rządowa nie odniosła się. Trzech fiszek z PMDIB nie przekazano stronie samorządowej do chwili obecnej. W odniesieniu do 7 fiszek zgłoszonych do KT przez stronę samorządową i przewidzianych do wsparcia z RPO WM zostały one przesłane do MliR 31.08.2015 r. Cztery fiszki zostały wstępnie uzgodnione w 2015 r., jedna fiszka jest w trakcie uzgodnień, a w przypadku dwóch przedsięwzięć, projektodawca poinformował od odstąpieniu od realizacji inwestycji (*Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych, Politechnika Krakowska*).

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa*

⁴² Fiszki zostały wstępnie uzgodnione w lutym 2016 r.

⁴³ W jednym przypadku uwagi do fiszki przesłane przez MR 7.10.2015 r. Odpowiedź na uwagi MR wysłana 09.11.2015 r. Przedsięwzięcie *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* zostało wstępnie uzgodnione w lutym 2016 r.

⁴⁴ Strona rządowa nie odniosła się do następujących przedsięwzięć z listy warunkowej (5): 1. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 96 odcinek Stróże – Muszyna, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec, 3. Budowa północnej obwodnicy Krakowa, 4. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Stróże – granica województwa, 5. Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska). Ponadto, nie przekazała także uwag do przedsięwzięć z listy podstawowej: 1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu, 2. Węzeł "BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4, Węzeł "WIERZCHOSŁAWICE": (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł "Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, 4. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice- granica województwa

⁴⁵ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁴⁶. Strona samorządowa zgłosiła do fiski uwagi, do których nie odniosła się strona rządowa.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Fiszka projektowa nie została przekazana stronie samorządowej.

- sport: 1 przedsięwzięcie;

Na koniec 2015 r. fiszka projektowa była w trakcie uzgadniania – strona samorządowa przekazała uwagi w listopadzie 2015 r. Niemniej jednak, zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSiT, w związku z realizacją inwestycji wykonano już szereg prac w zakresie przebudowy oraz termomodernizacyjnych. Na koniec 2015 r. koszty poniesione na realizację inwestycji wyniosły 10.132.660 zł (86,3%). Przewidywany termin zakończenia zadania – 30.10.2016 r.⁴⁷.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Obydwie inwestycje - ujęte na liście podstawowej KT – są realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego. Szczegółowe informacje o zakresie wykonanych prac rzeczowych przekazało MZ (w jednym przypadku z budżetu państwa wydatkowano łącznie 85 171 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach a w drugim - z budżetu państwa wydatkowano łącznie 18 003 tys. zł, co stanowi 96 % planu po zmianach)⁴⁸. Uwagi do obu fiszek przesłane przez stronę samorządową do MR i MZ w dn. 10 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do wniesionych uwag. Fiszki niezgodnione.

- transport: 26 przedsięwzięć;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 20 przedsięwzięć (ujęte w DI/SRT, PBDK lub KPK). Strona rządowa (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) nie przekazała fiszek projektowych dla sześciu przedsięwzięć⁴⁹. Strona samorządowa przekazała 31.08.2015 r. fiszkę projektową dla przedsięwzięcia *Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz)*⁵⁰. Strona rządowa nie przekazała uwag do tej fiszki.

⁴⁶ Niezgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

⁴⁷ Źródło: *Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2015 r. w obszarze sportu*, przygotowana przez MSiT

⁴⁸ Źródło: *Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2015 r. w obszarze zdrowia*, przygotowana przez MZ

⁴⁹ Dotyczy przedsięwzięć: 1. Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinku Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin), 2. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, 3. Obwodnica Limanowej w ciągu DK28, 4. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28, 5. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz, 6. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

⁵⁰ Przedsięwzięcie, dla którego w KT wpisano właściwość strony rządowej. Przedsięwzięcie znalazło się na liście proponowanych przedsięwzięć w mandacie negocjacyjnym strony samorządowej z dn. 11 września 2014 r. (transport drogowy, poz. 5), natomiast w KT została przypisana właściwość strony rządowej dla tego przedsięwzięcia

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMA.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 84,4 mln EUR: - EFS: 46,9 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 21,7 mln EUR - inne z EFRR: 15,8 mln EUR Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR	KT WMA obejmuje 139 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 60 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 5 ▪ ICT: 1 ▪ Inne: 1 ▪ Kultura: 5 ▪ Rewitalizacja: 1 ▪ Sport: 1 ▪ Środowisko: 3 ▪ Transport: 50 ▪ Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 82 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁵¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć;

Ww. inwestycje wpisane są na listę warunkową KT. Strona samorządowa poinformowała, iż na dzień 31.12.2015 r. 20 fiszek projektowych miało status wstępnie uzgodnionych, pozostałe były w przygotowaniu/nieuzgodnione.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Inwestycje wpisane na listę warunkową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w przygotowaniu⁵².

- środowisko: 3 przedsięwzięcia;

Inwestycje wpisane na listę warunkową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w trakcie uzgodnień.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć;

Cztery inwestycje wpisane na listę podstawową KT, pozostałe ujęto na liście warunkowej. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w przygotowaniu.

⁵¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (77 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

⁵² MKiDN przekazał uwagi w dn. 28.04.2016 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe z obszaru energetyki miały status niezgodnionych.

- ICT: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny* nie została przygotowana przez stronę samorządową.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie;

Do dnia 31.12.2015 r. strona samorządowa nie przekazała uwag do fiszki projektowej⁵³.

- inne: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka* – strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji⁵⁴.

- transport: 25 przedsięwzięć;

Na liście podstawowej KT wpisano cztery przedsięwzięcia, pozostałe umieszczono na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status „w przygotowaniu⁵⁵”.

7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 57 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 23 przedsięwzięcia;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim⁵⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Fiszki projektowe pozostałych przedsięwzięć nie zostały w większości przypadków przekazane stronie samorządowej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁵⁷.

- energetyka: 3 przedsięwzięcia;

Ww. inwestycje wpisane na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status niezgodnionych.

⁵³ MKiDN przekazał uwagi do MR w dn. 28.04.2016 r.

⁵⁴ Strona samorządowa przekazała do MR trzy fiszki zaliczone do projektu pakietowego pn. *Praca+Ekologia+Rozwój. Bezpieczna Energetyka: Rewitalizacja rzeki Wisły i uruchomienie połączeń żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych obsługujących powiat płocki, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Płocku oraz Obniżenie emisyjności transportu w Gminie Mieście Płocku poprzez kompleksowe działania preferujące publiczny transport zbiorowy*. Niemniej jednak, Kontrakt zakłada przygotowywanie fiszek dla przedsięwzięć - nie dla poszczególnych projektów. W związku z tym do przedsięwzięcia *Praca+Ekologia+Rozwój. Bezpieczna Energetyka* powinna zostać przygotowana jedna zbiorcza fiszka, żeby można było negocjować jej zakres między stronami.

⁵⁵ Strona samorządowa oczekuje na uwagi ze strony MR do przekazanych fiszek.

⁵⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁵⁷ Niezgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

- kultura: 3 przedsięwzięcia;

Dwie inwestycje wpisane na listę podstawową KT są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Natomiast projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO liŚ. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status wstępnie uzgodnionych.

- sport: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodnionej. Przedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków FRKF.

- transport: 25 przedsięwzięć;

Fiszki dotyczące 11 przedsięwzięć drogowych i 11 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (ujęcie w DI do SRT). W przypadku 3 przedsięwzięć drogowych szczegółowa informacja dotycząca ich realizacji nie została wstępnie uzgodniona między stronami.

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 32,9 mln EUR: - EFS: 16,6 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 5,3 mln EUR - inne z EFRR: 10,9 mln EUR Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 26 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁵⁸. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* znajduje się na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, fiski komplementarnych przedsięwzięć⁵⁹ przekazano do uzgodnienia w dniu 3 września 2015 r⁶⁰.

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Projekt *Zintegrowanego Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami. Polygon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB* znajduje się na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiskza projektowa pozostawała w procesie uzgodnień⁶¹.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Na koniec 2015 r. fiski projektowe miały status w przygotowaniu⁶².

- transport: 6 przedsięwzięć;

Przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały w większości ujęte na liście podstawowej KT⁶³. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiski projektowe były w przygotowaniu (zgodnie

⁵⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

⁵⁹ W związku z ostatecznymi ustaleniami dotyczącymi podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na nw. komplementarne projekty, planowane do realizacji w ramach POiŚ:

⁶⁰ Ze względu na zmianę koncepcji projektu MKiDN nie jest w stanie jednoznacznie ocenić czy przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z PO IiŚ, o czym poinformowało w dniu 28.04.2016 r.

⁶¹ Pismem z 5 stycznia 2016 r. MR przekazało informację dot. uznania projektu za wstępnie uzgodniony. IZ RPO WO 2014-2020 pismem z dnia 1 lutego 2016 r. potwierdziło uznanie za wstępnie uzgodniony przedmiotowego projektu.

⁶² Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, ostatecznie zweryfikowane i poprawione fiski projektów zostały przekazane przez IZ do MR 2 marca 2016 r.

z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową - fiski przekazano do uzgodnienia w dniu 28.08.2015 r.). W jednym przypadku w procesie aktualizacji fiszek zmianie uległo źródło finansowania⁶⁴.

8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT woj. opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 16 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim⁶⁵ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Inwestycja *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej* jest wpisana na listę podstawową KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia nie została wstępnie uzgodniona.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Inwestycja pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO liŚ. Do końca 2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fizyki projektowej.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie;

Inwestycja *Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Matej Panwi* jest wpisana na listę warunkową KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia nie została przekazana do oceny właściwego resortu.

- transport: 11 przedsięwzięć;

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa, osiem zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (są wpisane w DI/SRT, jedno wynika z PBDK). Są to projekty z obszaru transportu drogowego (1), kolejowego (5) i śródlądowego (2). Pozostałe trzy przedsięwzięcia drogowe pozostają w uzgodnieniach między stronami.

⁶³ Za wyjątkiem przedsięwzięcia: *Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki*

⁶⁴ Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - zmieniono źródło finansowania na budżet państwa.

⁶⁵ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 73,8 mln EUR: - EFS: 41,5 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 14,8 mln EUR - inne z EFRR: 17,4 mln EUR Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR	KT WP obejmuje 53 przedsięwzięcia: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 3 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 3 ▪ Sport: 2 ▪ Środowisko: 1 ▪ Transport: 32 ▪ Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁶⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia;

Inwestycje z obszaru B+R zostały wpisane na listę warunkową KT. Na koniec grudnia 2015 r. fizyki projektowe były w trakcie uzgodnień (zostały przekazane do MNiSW)⁶⁷.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia;

Dwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Jako potencjalne źródło finansowania w ww. przypadkach w KT wskazano zarówno środki RPO WP 2014-2020, jak i środki budżetu jst i budżetu państwa. Na koniec grudnia 2015 r. fizyki projektowe przedsięwzięć pozostawały w procesie uzgodnień – strona samorządowa poinformowała o braku uwag ze strony rządowej. W odniesieniu do inwestycji wpisanej na listę podstawową KT, strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji (stanowisko wobec fizyki projektowej strona samorządowa przekazała w grudniu 2015 r.)⁶⁸

⁶⁶ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (27 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁶⁷ MNiSW w piśmie znak: DIR.ZSA.555.50.2015/7 z dnia 20 listopada 2015 r. przekazało wstępną rekomendację do uzgodnienia w ramach KT dla 6 przedsięwzięć z obszaru B+R. Uzgodnienie przedsięwzięcia w ramach KT oznacza możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WP 2014 – 2020, PI 1a. Ze względu na fakt, że warunki uzgadniania projektów B+R w ramach KT zostały doprecyzowane już po podpisaniu tego dokumentu, żadne z 3 przedsięwzięć aktualnie zapisanych w KT nie uzyskało pozytywnej rekomendacji MNiSW.

⁶⁸ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową: przedsięwzięcie z listy podstawowej *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Łądowniskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego* zaproponowała strona rządowa, planowane było do wsparcia z programu krajowego. ZW w sierpniu 2015 r. przekazała stronie rządowej szczegółową informację

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Projekt pn. *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII* znajduje się na liście projektów warunkowych. Do końca 2015 r. fizyka projektowa miała status niezgodnionej - z powodu braku uwag strony rządowej. MKiDN przedstawiło swoje stanowisko w II kw. 2016 r.⁶⁹.

- sport: 2 przedsięwzięcia;

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru sportu zostały ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. fizyki pozostawały niezgodnione. Wszystkie zadania zostały w 2015 r. zgłoszone do *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu*⁷⁰.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. fizyka pozostawała niezgodniona - z powodu braku uwag strony rządowej.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Obydwie inwestycje wpisano na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe pozostawały niezgodnione. Odnośnie przedsięwzięcia *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi* strona samorządowa wskazała na brak uwag ze strony rządowej.

- transport: 19 przedsięwzięć;

Przedsięwzięcia z szeroko rozumianego obszaru transportu zostały ujęte zarówno na liście podstawowej KT (9), jak i warunkowej (10). W zależności od przedsięwzięcia, potencjalne źródła finansowania wskazane w KT są zróżnicowane (RPO WP 2014-2020, środki własne JST, środki budżetu państwa, środki własne poszczególnych powiatów). Na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe wszystkich przedsięwzięć były w procesie uzgodnień.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Przedsięwzięcie *Przejdź na zawodowstwo* jest wpisane na listę warunkową KT z adnotacją, iż jego realizacja jest uzależniona od dostępności środków oraz wyników negocjacji z KE. Strona samorządowa nie przedstawiła aktualnych informacji na temat ww. inwestycji.

- inne: 2 przedsięwzięcia;

Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Na dzień 31.12.2015 r. fizyka pozostawała niezgodniona – z powodu braku uwag ze strony rządowej. Przedsięwzięcie *Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społeczno i walki z ubóstwem* jest wpisane na listę warunkową KT z adnotacją, iż jego realizacja jest uzależniona od dostępności środków oraz wyników negocjacji z KE. Strona samorządowa nie przedstawiła aktualnych informacji na temat ww. inwestycji.

nt. tego przedsięwzięcia, przygotowaną przez Szpital w Nisku. Do końca 2015 r. strona rządowa nie przekazała zwrotnie do ZW żadnej oficjalnej informacji w sprawie tego przedsięwzięcia.

⁶⁹ MKiDN wskazał, iż zakres rzeczowy projektu kwalifikuje się do wsparcia PO IIŚ, jednak całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza dopuszczalny limit.

⁷⁰ Zgodnie z informacjami przekazanyymi przez stronę samorządową odnośnie przedsięwzięcia *Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne*: pozytywnie przeszło weryfikację i zostało wpisane do Planu Wieloletniego do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – aktualizacja ukazała się na stronie MSiP 18. 08. 2015 r. W związku z powyższym należy przyjąć, że ta fizyka została wstępnie uzgodniona z ministrem właściwym.

9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim⁷¹ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Na koniec 2015 r. fiszka inwestycji *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego* miała status niezgodnionej (fiszka nie została przekazana).

- kultura: 2 przedsięwzięcia;

Na koniec 2015 r. fiszki projektowe miały status wstępnie uzgodnionych.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie;

Do końca 2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fiszki projektowej przedsięwzięcia *Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem* - z powodu nieprzedłożenia jej przez stronę rządową.

- transport: 13 przedsięwzięć;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało dziewięć przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu kolejowego (3) i drogowego (6). Dwa przedsięwzięcia z obszaru transportu kolejowego pozostają w procesie uzgodnień między stronami (wptynęły fiszki projektowe), natomiast dla kolejnych dwóch inwestycji, których realizacja jest uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK, fiszki nie zostały przekazane.

⁷¹ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 38,6 mln EUR: - EFS: 18,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 11,5 mln EUR - inne z EFRR: 8,9 mln EUR Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR	KT WPD obejmuje 40 przedsięwzięć: ▪ B+R: 3 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 3 ▪ Inne: 1 ▪ Kultura: 5 ▪ Transport: 23 ▪ Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 13 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁷². Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r⁷³.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia;

Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r⁷⁴. Przedsięwzięcie priorytetowe planowane do realizacji ze środków MKiDN i RPO WPD 2014-2020 (tryb konkursowy). Pozostałe dwa przedsięwzięcia, których fiszki projektowe również zostały przekazane do MR w dn. 31.08.2015 r. również znajdują się na liście warunkowej KT – były w trakcie uzgodnień między stronami⁷⁵.

⁷² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁷³ W 2015 r. trwały uzgodnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięcia priorytetowego. W I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020

⁷⁴ W I kwartale 2016 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o rozważanej możliwości finansowania projektu lub jego części w ramach POIiŚ.

⁷⁵ MKiDN przekazało swoje uwagi do tych przedsięwzięć w dniu 28.04.2016 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia znajdują się na liście podstawowej KT. Odnośnie projektu *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi* strona samorządowa poinformowała, iż z uwagi na tryb konkursowy w RPO WPD fisza nie była przekazywana. Natomiast w odniesieniu do inwestycji *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych* strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r.

- transport: 6 przedsięwzięć;

Odnośnie przedsięwzięć ujętych na liście podstawowej KT, strona samorządowa poinformowała, iż strona samorządowa przekazała fisze projektowe do MR w dn. 31.08.2015 r. W dwóch przypadkach w okresie listopad-grudzień 2015 r. miały miejsce uzgodnienia dotyczące projektu w ramach prac nad Planem Transportowym dla PO PW 2014-2020 (obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie Planu Transportowego dla POPW 2014-2020). Fisza projektowa trzeciego przedsięwzięcia na koniec 31.12.2015 r. była w trakcie oceny przez MR⁷⁶.

Fiszki projektowe trzech przedsięwzięć z listy warunkowej KT zostały przekazane do MR w dn. 31.08.2015 r. W okresie listopad-grudzień 2015 r. miały miejsce uzgodnienia dotyczące projektów w ramach prac nad projektem Planu Transportowego dla POPW 2014-2020⁷⁷.

- inne: 1 przedsięwzięcie;

Strona samorządowa w ramach *Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej* (lista podstawowa KT) przekazała do MR w dn. 31.08.2015 r. fisze projektowe dotyczące sześciu przedsięwzięć wchodzących w jego skład. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiszki były na etapie uzgadniania.

10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim⁷⁸ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

W odniesieniu do projektu *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej* trwają uzgodnienia.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych. W odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁷⁹.

⁷⁶ Na całość przedsięwzięcia priorytetowego składają się cztery przedsięwzięcia. W I kwartale 2016 r. trzy z nich zostały zidentyfikowane jako projekty pozakonkursowe służące realizacji Strategii ZIT i zgłoszone do objęcia współfinansowaniem na poziomie krajowym w ramach POPW 2014-2020.

⁷⁷ Wszystkie projekty zostały złożone w ramach naboru wniosków o dofinansowanie od 21 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 r.

⁷⁸ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁷⁹ Druga niezgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Inwestycja *Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej do końca 2015 r.* miała status nieuzgodnionej (fiszka została przekazana przez stronę samorządową). Przedsięwzięcie wpisano na listę podstawową KT.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Inwestycja pn. *Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku* jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Natomiast projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektów miały status wstępnie uzgodnionych.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia;

Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w trakcie uzgadniania (stanowisko strony samorządowej zostało przekazane do MZ). Odnosnie inwestycji *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku* MZ poinformował o przeprowadzonych pracach rzeczowych w 2015 r. i dokonanych wydatkach (w 2015 r. z budżetu państwa wydatkowano łącznie 93 000 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach)⁸⁰.

- transport: 17 przedsięwzięć;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (5) i kolejowego (6). Kolejnych sześć przedsięwzięć (z czego pięć to projekty zgłoszone przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO) pozostawało w procesie uzgodnień między stronami.

⁸⁰ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.

11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE⁸¹

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 64,3 mln EUR: - EFS: 28,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 22,4 mln EUR - inne z EFRR: 13,7 mln EUR Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR	KT WPM obejmuje 67 ⁸² przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ Inne: 1,▪ Kultura: 8▪ Środowisko: 5▪ Transport: 41▪ Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji łącznie 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁸³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki zostały przekazane stronie rządowej w dniu 31.08.2015 r. – do dnia 31.12.2015 r. nie otrzymano uwag od strony rządowej. MKiDN przekazało uwagi w dn. 28.04.2016 r. Zakres przewidzianych prac w projektach kwalifikuje się do wsparcia ze środków PO liś 2014-2020.

- energetyka: 3 przedsięwzięcia;

Strona samorządowa przekazała fiszki dla przedsięwzięcia *Sieci energetyczne w województwie pomorskim*, znajdującego się na liście warunkowej (przedsięwzięcia nieujęte w aktualnym *Project Pipeline dla energetyki*). Strona rządowa w 2015 r. nie przekazała uwag do przestanych materiałów.

W związku z toczącymi się w 2015 r. pracami nad Strategią ZIT fiszki projektowe dla przedsięwzięć z zakresu energetyki na obszarze ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot nie zostały przekazane stronie rządowej (strona samorządowa przekazała je w dniu 26 kwietnia 2016 r. po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT).

⁸¹ W KT woj. pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć

⁸² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiszkę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

⁸³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (6 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa (50 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie)

- środowisko: 5 przedsięwzięć;

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru środowiska zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki projektowe zostały przekazane stronie rządowej w dniu 31.08.2015 r. Strona rządowa w 2015 r. nie zgłosiła uwag.

- inne: 1 przedsięwzięcie;

Realizacja pakietu inwestycji składających się na przedsięwzięcie pn. *Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej* uzależniona jest od decyzji o uruchomieniu budowy elektrowni jądrowej na terenie województwa. Strona samorządowa przekazała w 2015 r. fiszkę projektową do oceny właściwego resortu (ówczesnego MG). Strona rządowa w 2015 r. nie zgłosiła uwag.

- transport: 3 przedsięwzięcia;

Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni jest przedsięwzięciem z listy podstawowej KT, dla którego przewidywanym źródłem finansowania ustanowiono instrument *Connecting Facility Europe*. Strona samorządowa w dniu 1.10.2015 r. przekazała fiszkę dla przedsięwzięcia proponowanego jako alternatywa dla tego projektu, tj. *Połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych poprzez przedłużenie Obwodnicy Trójmiasta i budowę odcinka Drogi Czerwonej oraz przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu*. Ponadto strona samorządowa przekazała fiszki dla przedsięwzięć: *Realizacji Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta* (dla którego nie określono strony właściwej w KT) oraz *Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM)*. Strona rządowa w grudniu 2015 r. zgłosiła uwagi tylko do fiszki *Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM)*.

W związku z toczącymi się w 2015 r. pracami nad Strategią ZIT fiszka projektowa dla przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu na obszarze ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot nie została przekazana stronie rządowej (strona samorządowa przekazała ją w dniu 26 kwietnia 2016 r. po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT).

11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim⁸⁴ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. Fiszki projektowe pozostałych trzech przedsięwzięć, które są ujęte na liście warunkowej, miały status niezgodnionych na koniec 31.12.2015 r. (nie przekazano uwag lub fiszek przedsięwzięć).

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁸⁵.

⁸⁴ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁸⁵ Niezgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status niezgodnionych. Strona rządowa w 2015 r. nie przekazała stronie samorządowej fiszki dla przedsięwzięcia *Sieci energetyczne w województwie pomorskim*, znajdującego się na liście warunkowej (przedsięwzięcia ujęte w aktualnym *Project Pipeline dla energetyki*). Strona samorządowa zgłosiła uwagi do przedsięwzięcia *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim*, które ma być realizowane w ramach PO IŚ.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;

Trzy inwestycje ujęte na liście podstawowej KT mają jednocześnie charakter projektów wieloletnich realizowanych przez MKiDN. Natomiast projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiS. Strona samorządowa nie zgłosiła do nich uwag. MKiDN poinformowało o opóźnieniach w stosunku do harmonogramu w realizacji inwestycji *Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku*⁸⁶.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego* miała charakter wstępnie uzgodnionej. Jednocześnie przedsięwzięciem jest realizowane w ramach programu wieloletniego MZ, które poinformowało, że w 2015 r. z budżetu państwa wydatkowano na realizację projektu łącznie 20 000 tys. zł. MZ przedstawiło także zakres dokonanych prac rzeczowych⁸⁷.

Strona rządowa przekazała fiszkę projektową przedsięwzięcia *Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie*, do której strona samorządowa nie zgłosiła uwag (stan na 31.12.2015 r.).

- transport: 37 przedsięwzięć;

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 32 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru drogowego (6), kolejowego (6), morskiego (16) i śródlądowego (4). Fiszki dla rewitalizacji linii kolejowej nr 207, 229 i 405 zostały wstępnie uzgodnione, natomiast w przypadku fiszki rewitalizacji linii kolejowej 211 i 212 oraz *Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM)* trwają uzgodnienia pomiędzy stronami.

⁸⁶ Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

⁸⁷ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 119,7 mln EUR: - EFS: 47,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 65,5 mln EUR - inne z EFRR: 6.9 mln EUR Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR	KT WŚL obejmuje 77 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 11▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 3▪ ICT: 1▪ Kultura: 4▪ Rewitalizacja: 1▪ Środowisko: 1▪ Transport: 39▪ Zdrowie: 14

12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 38 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁸⁸. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa projekty zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fizyki projektowe były niezgodnione⁸⁹. Projekt *Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego* został złożony do dofinansowania w ramach konkursu w działaniu 8.1 PO liś.

- B+R: 10 przedsięwzięć⁹⁰;

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych ww. przedsięwzięć (wszystkie ujęte na liście warunkowej KT) nie była wstępnie uzgodniona. Siedem przedsięwzięć zostało ocenionych przez MNiSW, w jednym przypadku⁹¹, ze względu na otrzymaną niską ocenę, nie przedstawiono go do ponownej oceny.

W przypadku trzech projektów nie rozpoczęto w ogóle procedowania: w jednym przypadku nastąpiła rezygnacja wnioskodawcy z realizacji, w stosunku do pozostałych dwóch projekty nie zostały rekomendowane przez stronę samorządową, ponieważ był niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi.

⁸⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁸⁹ MKiDN przekazało swoje uwagi do obydwu przedsięwzięć w dniu 28.04.2016 r.

⁹⁰ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową: w obszarze B+R MNiSW oceniło 7 + 3 projekty nieujęte w art. 6 KT.

⁹¹Przedsięwzięcie: *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych*.

- ICT: 1 przedsięwzięcie;

Projekt *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED* został ujęty na liście warunkowej KT. Do dn.31.12.2015 r. fiszki projektowe, sporządzone dla 2 zadań z osobna, pozostawały niezgodnione.

- transport: 7 przedsięwzięć;

Przedsięwzięcie *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* zostało wpisane na listę podstawową KT, pozostałe przedsięwzięcia zostały umieszczone na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek nie była wstępnie uzgodniona.

- zdrowie: 13 przedsięwzięć;

Dwa przedsięwzięcia umieszczono na liście podstawowej, pozostałe na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, do końca 2015 r. fiszki projektowe pozostawały niezgodnione. Strona samorządowa wskazała również, iż w przypadku przedsięwzięć z listy warunkowej, możliwość ogłoszenia konkursu na realizację działania jest zależna od opracowania Map Potrzeb Zdrowotnych.

- rewitalizacja/środowisko: 1 przedsięwzięcie;

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy umieszczono na liście warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona. Przedsięwzięcie jest predystynowane do ubiegania się o środki RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. W roku 2015 wnioskodawcy przedsięwzięcia nie zostali wezwani do złożenia wniosku aplikacyjnego - przedsięwzięcie jest na etapie prac przygotowawczych.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie;

Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji to przedsięwzięcie z listy warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa nie została wstępnie uzgodniona. Mimo ogłoszenia konkursu na realizację działania projekt nie został złożony w pierwszym naborze działania 2.5 PO liś.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa przedsięwzięcia ujęto na liście podstawowej KT - fiszki projektowe zostały poprawione i przekazane ministerstwu zgodnie z otrzymanymi uwagami. Fiszki uznano za wstępnie uzgodnione ze względu na brak uwag od strony rządowej.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Planetarium – Śląski Park Nauki to projekt z listy warunkowej KT. Na koniec roku 2015 fiszka projektowa pozostawała niezgodniona. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, przedsięwzięcie jest przewidziane do ubiegania się o środki RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w zakresie instytucji popularyzujących naukę. W roku 2015 r. wnioskodawca przedsięwzięcia nie został wezwany do złożenia wniosku aplikacyjnego - przedsięwzięcie jest na etapie prac przygotowawczych.

12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim⁹² zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia również była w trakcie uzgodnień⁹³.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji *Budowa Elektrociepłowni Łagisza* miała status nieuzgodnionej (fiszka nie została przekazana).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Inwestycja pn. *Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu* jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Natomiast projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektów miały status wstępnie uzgodnionych.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodnionej.

- transport: 32 przedsięwzięcia;

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 22 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (4), kolejowego (15) i śródlądowego (3). W odniesieniu do kolejnych dziewięciu przedsięwzięć, dla których wpłynęły fiszki projektowe: siedem miało status wstępnie uzgodnionych, dwie były w procesie uzgodnień między stronami. Do dnia 31.12.2015 r. nie wpłynęła fiszka dla przedsięwzięcia *Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice)*.

⁹² Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁹³ Dotyczy fiszki projektowej przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 45,8 mln EUR: - EFS: 21,1 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 14,7 mln EUR - inne z EFRR: 10 mln EUR Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR	KT WŚW obejmuje 48 przedsięwzięć: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 1 ▪ Energetyka: 2 ▪ Kultura: 5 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 20 ▪ Zdrowie: 14

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 30 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁹⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcia z obszaru kultury zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki są w trakcie uzgodnień – strona samorządowa poinformowała o przekazaniu uwag⁹⁵.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcia z obszaru energetyki znajdują się na liście podstawowej KT. Strona samorządowa poinformowała, że fiszki projektowe jednego z przedsięwzięć, dla którego źródłem finansowania jest PO liś nie wymaga uzgodnień. Fiszka projektowa dla przedsięwzięcia *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi* została wstępnie uzgodniona w zakresie RPO WŚ (w części dotyczącej Strategii ZIT).

- zdrowie: 14 przedsięwzięć;

Dwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT, pozostałe zostały wpisane na listę warunkową. Na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie miała statusu wstępnie uzgodnionej.

- B+R: 3 przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcia z obszaru B+R zostały wpisane na listę warunkową KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. wszystkie fiszki projektowe były w procesie uzgodnień – strona samorządowa poinformowała o przekazaniu uwag.

⁹⁴Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (25 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

⁹⁵MKIDN przekazało swoje uwagi do ww. przedsięwzięć 28.04.2016 r. Zakres prac przewidzianych w projektach częściowo bądź w całości nie kwalifikuje się do wsparcia z PO liś.

- transport: 7 przedsięwzięć;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, zarówno fiski projektowe przedsięwzięć z listy podstawowej, jak i warunkowej KT nie wymagają uzgodnień. Przewidywanym źródłem finansowania w przypadku sześciu przedsięwzięć jest PO PW, w pozostałym przypadku RPO WŚ oraz budżet państwa i województwa świętokrzyskiego.

13.3 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 18 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim⁹⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiskza projektowa pozostawała w procesie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Na dzień 31.12.2015 r. fiskza miała status nieuzgodnionej.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia;

Na dzień 31.12.2015 r. fiski projektowe nie zostały wstępnie uzgodnione.

- transport: 13 przedsięwzięć;

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych za których realizację odpowiada strona rządowa 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (8) i kolejowego (4). Ponadto, fiskza projektowa dla inwestycji *Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarncza - Włoszczowa Północ (tącznica linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4)* miała status wstępnie uzgodnionej.

⁹⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 60,5 mln EUR: - EFS: 29,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 18,5 mln EUR - inne z EFRR: 12,7 mln EUR Fundusz Pracy: 100 mln EUR	KT WWM obejmuje 49 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 7▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 5▪ Rewitalizacja: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 24▪ Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁹⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie została wstępnie uzgodniona⁹⁸. Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego są ujęte na liście warunkowej KT.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru środowiska są ujęte na liście warunkowej KT.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Obydwa projekty zostały ujęte na liście podstawowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Ponadto, strona rządowa przekazała uwagi do jednego z przedsięwzięć⁹⁹.

⁹⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (16 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁹⁸ MKiDN przedstawiło swoje stanowisko w dn. 28.04.2016 r.

⁹⁹ Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

- transport: 7 przedsięwzięć;

Dwa projekty wpisano na listę podstawową KT, pozostałe zostały ujęte na liście warunkowej¹⁰⁰. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Ponadto, strona rządowa przekazała uwagi do jednej fiszki projektowej z listy podstawowej KT.¹⁰¹

- B+R: 4 przedsięwzięcia;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z czterech fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Wszystkie przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT¹⁰².

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie miała status nieuzgodnionej.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Fiszka projektowa inwestycji z listy podstawowej KT *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.* miała status wstępnie uzgodnionej na dzień 31.12.2015 r. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze* jest wpisane na listę warunkową KT – strona samorządowa poinformowała o otrzymaniu uwag od strony rządowej.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow* nie była wstępnie uzgodniona. Do końca 2015 r. strona rządowa nie przedstawiła swojego stanowiska.

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Warmińsko-mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 26 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia;

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim¹⁰³ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Dwa przedsięwzięcia: *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia; Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1 oraz komponent 2) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie* wpisano na listę warunkową KT. Fiszki projektowe uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

¹⁰⁰ 1. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym; 2. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu; 3. Budowa boczny kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu; 4. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przeładunkowego, 5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

¹⁰¹ Strona rządowa przekazała uwagi do przedsięwzięcia z listy podstawowej pn. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu”.

¹⁰² Przedsięwzięcie pn. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej zostało wykreślone na prośbę wnioskodawcy, tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pismo z dn. 17.09.2014 r.).

¹⁰³ Źródło: *Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r.* przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW nie przedstawił stanowiska). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia nie została przekazana stronie samorządowej do opinii¹⁰⁴.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji *Budowa elektrociepłowni Olsztyn* miała status wstępnie uzgodnionej. Status fiszki projektowej *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim* – nieuzgodniona.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO liś. Fiszka projektowa została wstępnie uzgodniona.

- sport: 1 przedsięwzięcie;

Stanowisko strony samorządowej wpłynęło w listopadzie 2015 r. i zostało przekazane do MSiT. MSiT poinformowało, iż inwestor przygotowuje wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do planu rocznego na rok 2016¹⁰⁵. Fiszka projektowa została wstępnie uzgodniona.

- transport: 17 przedsięwzięć;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 10 przedsięwzięć. Powodem było ujęcie przedsięwzięć na liście DI/SRT. Są to projekty dotyczące dróg, kolei, a także transportu morskiego. Kolejnych siedem przedsięwzięć pozostaje w procesie uzgodnień między stronami.

¹⁰⁴ Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.

¹⁰⁵ Źródło: *Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w obszarze sportu w 2015 r.* przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 87,3 mln EUR: - EFS: 45 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 16,8 mln EUR - inne z EFRR: 25,5 mln EUR Fundusz Pracy: 80 mln EUR	KT WW obejmuje 53 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 1▪ Kultura: 2▪ Transport: 34▪ Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesała informację nt. stanu realizacji 15 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁰⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia;

Wszystkie przedsięwzięcia znajdują się na liście warunkowej KT. Na koniec roku 2015 jedna fiszka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień. Odnośnie pozostałych dwóch, w wyniku negatywnej recenzji NCBiR projekty nie otrzymały rekomendacji MNiSW.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Fiszka dot. przedsięwzięcia została przekazana we wrześniu 2015 r. strona samorządowa nie zgłosiła uwag do zakresu fiszki. Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodnionej.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Na koniec 2015 r. fiszki projektowe obydwu przedsięwzięć (lista warunkowa KT) znajdowały się w trakcie uzgadniania. Po przekazaniu przez stronę samorządową (w sierpniu 2015 r.) fiszki i otrzymaniu uwag strony rządowej, strona samorządowa przekazała swoje stanowisko do otrzymanych uwag (październik 2015 r.).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa była w trakcie uzgadniania. Brak uwag strony rządowej do fiszki przekazanej przez stronę samorządową powtórnice po przyjęciu Strategii ZIT dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015 r.

¹⁰⁶ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia). Ponadto, IZ RPO dołączyła także informację nt. czterech przedsięwzięć, które poza listą podstawową i warunkową - dodatkowo uzgadnianych z MNiSW.

- transport: 8 przedsięwzięć;

Strona samorządowa przekazała w sierpniu 2015 r. wszystkie przedmiotowe fiszki w zakresie przedsięwzięć w obszarze transportu. W trzech przypadkach do końca grudnia 2015 r. strona rządowa nie odniosła się do zakresu fiszek¹⁰⁷. W czwartym przypadku strona rządowa nie miała uwag do fiszki przekazanej przez stronę samorządową powtórnie po przyjęciu Strategii ZIT dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015. W stosunku do pozostałych fiszek projektowych trwa m.in. uzgadnianie z PKP PLK i MR kwestii dotyczących poziomu finansowania przedsięwzięcia¹⁰⁸.

15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 38 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć;

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim¹⁰⁹ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji

W odniesieniu do czterech przedsięwzięć uwzględnionych na PMDIB strona rządowa przekazała fiszki jedynie w odniesieniu do dwóch projektów; strona samorządowa przekazała swoje stanowisko w grudniu 2015 r. W przypadku piątego projektu uzyskano pozytywną opinię MNiSW i MR oraz zgłoszono przedsięwzięcie do ujęcia w zał. 5b do KT, w związku z czym należy je uznać za wstępnie uzgodnione.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa była w procesie uzgodnień (MNiSW przedstawił swoją opinię w sprawie fiszki projektowej).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;

Dwa przedsięwzięcia wpisano na listę podstawową KT: projekt pn. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)* ma charakter projektu wieloletniego, realizowanego przez MKiDN, a projekt pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* jest projektem pozakonkursowym, realizowanym ze środków PO liś. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe przedsięwzięć miały status wstępnie uzgodnionych.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia;

Fiszki projektowe trzech przedsięwzięć miały status niezgodnionych na dzień 31.12.2015 r. W odniesieniu do przedsięwzięcia *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu* MZ poinformowało, iż pozostaje ono nadal w fazie projektów oczekujących do realizacji bez podania terminu rozpoczęcia inwestycji. MZ zaznaczyło, iż nie może zobowiązać się do współfinansowania inwestycji, gdyż proces inwestycyjny uzależniony jest od wielu czynników, m.in. z uwagi na ograniczenia budżetu państwa, procesów konkursowych, postępowań przetargowych, sytuacji gospodarczej i innych czynników niezależnych od resortu¹¹⁰.

¹⁰⁷ Dotyczy przedsięwzięć: *Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu* oraz *Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach Miasta Konina od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej*.

¹⁰⁸ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ: po przekazaniu stronie rządowej (w sierpniu 2015 r.) uwagi przekazała PKP PLK (wrzesień 2015 r.). Strona samorządowa odniosła się do uwag i ponownie przekazała fiszkę stronie rządowej (listopad 2015 r.).

¹⁰⁹ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

¹¹⁰ Źródło: *Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji*

- transport: 26 przedsięwzięć;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 24 przedsięwzięcia. Powodem było występowanie przedsięwzięć na liście projektów ujętych w DI/SRT. Są to projekty dotyczące transportu drogowego (10), kolejowego (10) i śródlądowego (4). W przypadku kolejnych dwóch inwestycji fiszki projektowe nie zostały przekazane przez stronę rządową.

16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 49,2 mln EUR: - EFS: 22,15 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 15,2 mln EUR - inne z EFRR: 11,8 mln EUR Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR	KT ZP obejmuje 59 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 3▪ Transport: 36▪ Zdrowie: 16

16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 35 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹¹¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 16 przedsięwzięć;

Cztery przedsięwzięcia wpisujące się w obszar zdrowia zostały ujęte na liście podstawowej KT, pozostałych dwanaście umieszczono na liście warunkowej. Strona samorządowa poinformowała, iż po przekazaniu fiszek projektowych nie otrzymała odpowiedzi ze strony rządowej. Strona samorządowa wskazała także, iż w przypadku przedsięwzięcia *Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego* zaistniała konieczność zmian w KT. Zgodnie z wyjaśnieniami strony samorządowej, ww. przedsięwzięcie po przeprowadzonej rozbudowie i dodatkowym wyposażeniu zostało uruchomione w dn. 01.07.2015 r. i tym samym nie może otrzymać wsparcia kierunkowanego na utworzenie SOR.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia¹¹²;

Do końca 2015 r. fiszki projektowe miały status niezgodnionych.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Strona samorządowa poinformowała, iż po przekazaniu fiszki projektowej nie otrzymała odpowiedzi ze strony rządowej.

- transport: 16 przedsięwzięć;

Trzy przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT, niemniej jednak w odniesieniu do dwóch z nich strona samorządowa zasygnalizowała, iż realizacja projektów warunkowana

¹¹¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (28 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

¹¹² Dotyczy przedsięwzięć: *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi oraz Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych* (zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne są strona rządowa/samorządowa).

jest możliwością wsparcia ich realizacji ze środków PO IiŚ 2014-2020, które w chwili obecnej przeznaczone są wyłącznie na rozwój infrastruktury portów kluczowym znaczeniu dla gospodarki (Szczecin, Świnoujście, Gdynia, Gdańsk). Strona rządowa przekazała swoje uwagi tylko w odniesieniu do jednej fiszki projektowej.

Odnosnie projektów ujętych na liście warunkowej KT, strona samorządowa poinformowała o braku uwag ze strony rządowej. W dwóch przypadkach wskazano, iż z uwagi na brak środków projekty nie są przewidywane do wsparcia PO WZ 2014 - 2020.

16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie;

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim¹¹³ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia;

Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi do MR). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia również pozostawała niezgodniona¹¹⁴.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

Na dzień 31.12.2015 r. nie przesłano fiszki projektowej przedsięwzięcia *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*.

- transport: 20 przedsięwzięć;

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć ujętych w DI/SRT oraz 2 przedsięwzięcia ujęte w PBDK. Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (9), kolejowego (2), morskiego (4) i śródlądowego (5).

¹¹³ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

¹¹⁴ Druga niezgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.