

Sprawozdanie z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych
za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Uwagi
1.	Zakup 20 pojazdów na potrzeby przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy	1.500.000,00	0,00	0%	Wydatek został zrealizowany w kwietniu 2023 r. w związku z procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi. Ośrodek miał przygotowaną procedurę zakupu nowych aut. Decyzją Marszałka do zakupu nowych pojazdów przystąpiły WORD-Katowice, WORD-Częstochowa. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy rozpocząć proces od nowa i wspólnie przygotować specyfikacje zamówienia, co opóźniło zakup pojazdów.
2.	Utworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i naprawa uszkodzonego budynku poczekalni	300.000,00	0,00	0%	Budynek przeznaczony do utworzenia Regionalnego Centrum BRD został wyłączony z użytkowania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wniosek ówczesnego Dyrektora WORD w Bielsku-Białej. Przyczyną były odklejające się kafelki od podłoża. Obecnie przeprowadzamy rozmowy z Powiatowym Inspektoriatem Nadzoru Budowlanego w celu cofnięcia decyzji i przywrócenia budynku poczekalni do eksploatacji i modernizacji.

3.	Zakup serwera z oprogramowaniem oraz elementów infrastruktury sieciowej	80.000,00	104.550,00	130,69%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Wyższe wydatki niż planowane wynikają z faktu zmieniających się cen rynkowych które są skutkiem inflacji.
4.	Zakup zestawów komputerowych, monitorów oraz oprogramowania	50.000,00	38.346,04	76,69%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Niższe niż planowane wydatki wynikają z faktu, że część zestawów komputerowych wraz z monitorami przeznaczonych na utworzenie nowego centrum BRD została odwołana w związku brakiem utworzenia regionalnego centrum BRD.
5.	Modernizacja placu manewrowego	30.000,00	0,00	0%	Modernizacja placu manewrowego miała się rozpocząć wczesną wiosną. Pogoda oraz opady atmosferyczne uniemożliwiły modernizację tak jak było zaplanowane. Zostały wyłonione firmy do realizacji projektu. Żeby nakładać farbę na asfalt potrzebna jest odpowiednia temperatura podłoża (minimum 5 stopni) oraz wilgotność powietrze (85% przez 7 dni). Jesienią nie zaleca się malowania lini, bo zimą sól drogowa niszczy farbę. Przedłużająca się zima i niekorzystne warunki uniemożliwiły wykonanie prac, żadna firma nie podjęła się w tym czasie wykonania ww. prac. Zadanie zostało przesunięte na rok 2023.
6.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	20.000,00	1.598,00	8%	Zadanie zostało zrealizowane częściowo zgodnie z planem, niższe niż planowane wydatki wynikają z faktu, że prace instalacyjne wykonane zostały własnym sumptem.
Razem		1.980.000,00	144.494,04	7,29%	

Bielsko-Biała, dnia: 25 maja 2023 r.

Maciej Derbin

Wojewódzki Środek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej
DIREKTOR
Maciej Derbin