

**Aneks nr 2**

do umowy Nr 4590/IR/2020 z dnia 21 grudnia 2020r

---

zawarty w dniu ..... 2021 r.

---

między Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1. .... – .....  
2. .... – .....

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik  
– Lider konsorcjum,  
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.  
– Partner konsorcjum  
NIP: Lider – 9491462825; Partner – 9492213521  
REGON: Lider – 240946636; Partner - 366493401  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

---

reprezentowanym przez Damiana Świącik – Właściciela

---

Z siedzibą Lider – 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Cassino 40;  
Partner – 42-244 Jaskrów, ul. Starowiejska 5

---

na podstawie § 20 ust. 3 umowy, Art. 144 ust. 1 pkt 6) przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).

---

Dotyczący Wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

---

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski - Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

W związku z faktem, że prace prowadzone są w istniejącym obiekcie i na etapie projektowania nie było możliwe określenie pełnego zakresu robót, w końcowym okresie realizacji zadania wystąpiły prace których nie można było przewidzieć w trakcie przygotowywania oferty przez Wykonawcę, a których wykonanie jest niezbędne dla jego prawidłowej realizacji. W tej sytuacji zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 17 495,35 zł netto tj. 21 519,28 zł brutto. Zakres prac wraz z uzasadnieniem ich wykonania opisano w załączonym do niniejszego aneksu protokole konieczności.

W zaistniałej sytuacji strony zgodnie postanowiły wprowadzić do Umowy nr 4590/IR/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 sierpnia 2021 r., następujące zmiany:

## **§ 1**

1. Dokonuje się zmiany w § 9 ust. 1 tak, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe to jest 1 433 237,16 zł netto (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem zł. 16/100 ) plus podatek VAT w kwocie: 329 644,55 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery zł. 55/100 ) łącznie: 1 762 881,71 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden zł 71/100), w tym koszty robót dodatkowych: 150 581,93 zł netto, tj. 185 215,78 zł brutto.”

2. Dokonuje się zmiany w § 10 ust. 6 tak, że otrzymuje on brzmienie:

„6. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonía 46, 40 -037 Katowice, NIP: 954-277-00-64. i składał je łącznie z protokołem odbioru elementów zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonía 46. Wykonawca może przysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na adres Zamawiającego:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.

Faktura za zakres wykonany w roku 2020 zostanie przesłana do Urzędu Marszałkowskiego do 10 grudnia 2020 r. z terminem płatności do 31 grudnia 2020 r. Ostatnia faktura dot. zadania może zostać wystawiona najpóźniej do 10 grudnia 2021 r. z terminem płatności do 31 grudnia 2021 r.

## **§ 2**

1. Pozostałe postanowienia Umowy nr 4590/IR/2020 z 21 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr 1 z 31 sierpnia 2021 r. nie ulegają zmianie.
2. Załącznikiem do niniejszego Aneksu jest zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego protokół konieczności o numerze 4B/2021 z dnia 10.09.2021 r.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. Protokół konieczności nr 4B/2021 z dnia 10.09.2021 r.

**Zamawiający**

**Wykonawca**