

**Aneks nr 1 do
Umowy nr 2001/IR/2021 z dnia 4 maja 2021 r.**

zawarty w dniu 2021 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
2. Beaty Białowas – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a TMD Exhibitions sp. z o.o.
Ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
NIP: 7252296676, REGON: 385378378, KRS 0000825371
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez: Pan Arkadiusz Rogoziński – Prezes Zarząd
.....

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

dotyczący Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „**Leje grawitacyjne**” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium

osoby odpowiedzialne za
realizację umowy ze
strony Województwa

Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie

do 31.03.2022 r.”

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 31 października 2021r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

§ 3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31.03.2022 r.”

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2001/IR/2021 z dnia 04.05.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: