



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY  
NA REALIZACJĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ  
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2016**

**AKTUALIZACJA  
GRUDZIEŃ 2016 R.**

**ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice**  
NA KWOTĘ:

**Środki krajowe:**

**6 708 424 PLN**

**PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:**  
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

**PRELIMINARZ AKCEPTUJE:**  
MIASTO GLIWICE

**PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:**

## INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Gliwice realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Gliwice oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Gliwice w 2016 r.

W roku 2016 na realizację odcinków DTŚ w m. Gliwice planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

**środki krajowe:** 6 708 424 PLN

w tym:

- środków miasta Gliwice: 6 708 424 PLN

## Podział środków finansowych na odcinki G1 oraz G2

### Odcinek G1 – 2 475 895 PLN

<b>środki krajowe</b>	<b>2 475 895 PLN</b>
w tym:	
<b>środki miasta Gliwice</b>	<b>2 475 895 PLN</b>

#### **Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2016 r.**

- analiza porealizacyjna na odcinku G1
- nabywanie terenu – odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

### Odcinek G2 – 4 232 529 PLN

<b>środki krajowe</b>	<b>4 232 529 PLN</b>
w tym:	
<b>środki własne m. Gliwice</b>	<b>4 232 529 PLN</b>

#### **Zakres rzeczowy prac na odcinku G2 w 2016 r.**

- raport porealizacyjny
- nabywanie terenu - odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

## POWODY AKTUALIZACJI

Poprzednia wersja preliminarza rzeczowo-finansowego na rok 2016 opracowana przez DTŚ SA w 2016 r. została zaakceptowana przez miasto Gliwice oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

Preliminarz rzeczowo-finansowy w maju 2016 r. sporządzono na kwotę:

<b>środki krajowe:</b>	<b>17 544 702 PLN</b>
<b>w tym:</b>	

<b>- środków miasta Gliwice:</b>	<b>17 544 702 PLN</b>
----------------------------------	-----------------------

Powody skorygowania poszczególnych kategorii preliminarza:

- *Nabywanie terenu, odszkodowania G1* – w związku z niewydaniem oczekiwanych decyzji odszkodowawczych zmniejszyła się kwota przewidziana na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania;
- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G1* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek G1 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego;
- *Nabywanie terenu, odszkodowania G2* – w związku z niewydaniem oczekiwanych decyzji odszkodowawczych zmniejszyła się kwota przewidziana na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania;
- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G2* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek G2 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

## ODCINEK ZACHODNI

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>netto</i>	<i>VAT</i>	<i>brutto</i>
	DTŚ "Zachód"			
<b>F</b>	<b>MIASTO GLIWICE</b>			
A	A. Środki krajowe			
1	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	6 427 436	280 988	6 708 424
	<b>Razem środki krajowe</b>	<b>6 427 436</b>	<b>280 988</b>	<b>6 708 424</b>
	<b>Razem GLIWICE</b>	<b>6 427 436</b>	<b>280 988</b>	<b>6 708 424</b>

**NAKLADY RAZEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	%	VAT		Brutto w PLN
				Kwota		
1.	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>					
	a. Dokumentacja					
	A. Środki krajowe	49 600	23	11 408		61 008
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania					
	A. Środki krajowe	2 039 874				2 039 874
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 089 474</b>	<b>23</b>	<b>11 408</b>		<b>2 100 882</b>
2.	<b>ZARZĄDZANIE INWESTYCJA</b>					
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego					
	A. Środki krajowe	58 073	23	13 357		71 430
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną		23			
	A. Środki krajowe	246 815		56 768		303 583
	<b>RAZEM:</b>	<b>304 888</b>	<b>23</b>	<b>70 125</b>		<b>375 013</b>
	<b>OGÓŁEM KONTRAKT Nr G1:</b>	<b>2 394 362</b>	<b>23</b>	<b>81 533</b>		<b>2 475 895</b>

## NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	36 000	23	8 280	44 280
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	3 165 886			3 165 886
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 201 886</b>		<b>8 280</b>	<b>3 210 166</b>
2.	<b>ZARZĄDZANIE INWESTYCJA</b>				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	88 736	23	20 410	109 146
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	742 452	23	170 765	913 217
	<b>RAZEM:</b>	<b>831 188</b>		<b>191 175</b>	<b>1 022 363</b>
	<b>OGÓŁEM KONTRAKT Nr G2:</b>	<b>4 033 074</b>		<b>199 455</b>	<b>4 232 529</b>

