

Aneks nr 1	do Umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022 z dnia 25 sierpień 2022 r.
zawarty w dniu	 roku w Katowicach
pomiedzy	Województwem Śląskim , zwanym w dalszej części „Województwem” lub „Zarządem”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
a	Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP: 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części umowy „Spółką”
reprezentowanym przez:	Pana Jana Widerę – Prezesa Zarządu,
na podstawie	uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych oraz uchwały nr 1468/357/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2022 r.
dotyczy	zmiany umowy wykonawczej nr 3287/IR/2022 dotyczącej wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”, „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony	

Preambuła

Zważywszy, że:

Na podstawie umowy wykonawczej nr **3287/IR/2022** zawartej w dniu 25.08.2022 dotyczącej wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu powierzono Spółce przeprowadzenie, z upoważnienia Województwa Śląskiego, prac/działań przygotowawczych do realizacji zadań polegających na „Budowie boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego” oraz „Kompleksowej modernizacji oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”. Strony postanowiły, iż powierzone do wykonania usługi publiczne Spółka zobowiązana jest realizować w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

1. W związku z otrzymaną informacją od Wykonawcy o braku dostępności kluczowych materiałów do realizacji zadania „Kompleksowej modernizacji oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim” Spółka nie zrealizuje Przedmiotu umowy w terminie określonym w dziale IV ust 1 Umowy wykonawczej. Jak wynika z oświadczenia dostawców Wykonawcy brak dostępności wynika z wydłużonych terminów realizacji zamówień na skutek epidemii COVID-19.

2. Wystąpiło opóźnienie Biura projektów wykonującego dokumentację, w uzyskaniu pozwolenia na budowę do realizacji zadania „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”. Wobec powyższego Spółka nie zrealizuje Przedmiotu umowy w terminie określonym w dziale IV ust 1 Umowy wykonawczej.

Zaszła zatem konieczność dokonania zmiany terminu realizacji powierzonych na podstawie Umowy usług publicznych.

Nadto zaszła konieczność dokonania zmian wartości poszczególnych pozycji kosztowych ustalonych treścią załącznika nr 2 i 3 do Umowy określających poszczególne wartości szacowanych kosztów zadań w ramach rekompensaty inwestycyjnej oraz operacyjnej.

Województwo i Spółka zawierają aneks, o następującej treści:

§ 1.

W dziale IV zmienia się treść ust 1 i 5 Umowy, które otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Usługi publiczne, powierzone do wykonywania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest realizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku od dnia podpisania niniejszej Umowy.

5. Z uwagi na pozyskanie przez Województwo dotacji z budżetu państwa oraz z uwagi na organizację

na Stadionie Śląskim III Igrzysk Europejskich, Spółka zobowiązuje się do zakończenia zadań pod

względem rzeczowym i finansowym odpowiednio:

1) w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku zadania Kompleksowa modernizacja oświetlenia i

systemu BMS na Stadionie Śląskim:

2) w terminie do 30 czerwca 2023 roku zadania „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą

łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech

kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego”.

3) Spółka odpowiada za koordynację i terminowość realizacji zadań wymienionych w pkt 5.

§ 2.

W dziale VI ust. 2 zmienia się pkt. 2.4. Umowy, który otrzymuje brzmienie:

2.4. W związku z nadwyżką, o której mowa w pkt 2.3. niniejszego ustępu Umowy, Zarząd Województwa postanowił o przeniesieniu całości nadwyżki, w łącznej wysokości

479 343,61 zł. netto (słownie czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 61/100), na realizację usług publicznych, niezbędnych do wykonania powierzonych Spółce Zadań własnych, w ramach niniejszej Umowy i przeznaczeniu na nie odpowiednio:

a) rekompensata inwestycyjna - 421 000,00 zł netto (słownie czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), szacowane koszty zadań, stanowią załącznik nr 2 do Umowy,

b) rekompensata operacyjna - 58 343,61 zł netto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 61/100), szacowane koszty związane z obsługą zadań inwestycyjnych stanowią załącznik nr 3 do Umowy.

§ 3.

1. Strony postanawiają dotychczasowemu Załącznikowi nr 2 do Umowy nadać treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.
2. Strony postanawiają dotychczasowemu załącznikowi nr 3 do Umowy nadać treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 4.

Województwo i Spółka zgodnie postanawiają, iż zmiana wysokości poszczególnych wartości szacowanych kosztów zadań w ramach rekompensaty inwestycyjnej oraz operacyjnej nie powoduje zmiany łącznej kwoty udzielonej na podstawie Umowy rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej.

§ 5.

- 1.** Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.
- 2.** Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
- 3.** Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią umowy nr **3287/IR/2022** z dnia 25.08.2022 r.
- 4.** Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Województwa i Spółki.

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1 - Szacowany koszt zadania inwestycyjnego (rekompensata inwestycyjna)**
- 2. Załącznik nr 2 - Szacowany koszt związany z obsługą realizowanego zadania inwestycyjnego (rekompensata operacyjna)**