

Aneks nr 1

do Umowy nr 3694/IR/22 z dnia 28.10.2022 roku.

zawarty w dniu	 w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	1. – 2. –
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
a	Przedsiębiorstwem Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116581 , wysokość kapitału zakładowego: 1 072 180,00 zł NIP: 646-000-91-29 REGON: 271568644 zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:	1. Henryka Stablę – Prezesa Zarządu 2. Jerzego Nabiałczyka – Wiceprezesa Zarządu
na podstawie	§ 5 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 pkt 1 podpunkt c) oraz d) Umowy
dotyczy	wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Agata Kulawik - p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych

zwanym dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną.

Preambuła

Strony w dniu 28.10.2022 r. zawarły umowę nr CRU WSL 3694/IR/22 na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”- dalej „Umowa”.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 Przedmiot Umowy miał zostać zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.12.2022 r.

Zgodnie natomiast z treścią § 23 ust. 1 pkt 1 podpunkt c) oraz d) Umowy Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy lub poszczególnych terminów wykonania Etapów określonych w Umowie, **nie później jednak niż do dnia 15.03.2023 r.** jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu, przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć wskutek braku dostępności materiałów, urządzeń, instalacji niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, organów administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca wobec Zamawiającego. Wykonawca pismem z dnia 09.11.2022 r. złożył wniosek o zmianę terminu realizacji Umowy oraz zawarcie aneksu zmieniającego termin realizacji zadania na dzień 15.03.2023 r., a który to wniosek został uzupełniony w dniach 10.11.2022 r. oraz 05.01.2023 r. Wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające uzgodnione pierwotnie terminy dostaw wraz z oświadczeniami dostawców projektorów oraz zasilaczy a także sterowników i serwerów automatyki wskazujące na konieczność zmiany terminów dostaw wykraczające znacznie poza termin realizacji umowy nr CRU WSL 3694/IR/22. Ponadto w dniu 02.12.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu wykonania Umowy z uwagi na niewynikającą z PFU konieczność przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej wobec organu administracji architektoniczno-budowlanej, czego żadna ze Stron na etapie zawierania Umowy nie mogła przewidzieć, a co wydłużyło termin rozpoczęcia prac budowlanych o 30 dni. Zamawiający uznał wnioski Wykonawcy za uzasadnione.

Wobec powyższego Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści.

§ 1.

Zmianie ulega treść § 5 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że Etap I – Prace projektowe zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do dnia **31.10.2022 r.**

§ 2.

W związku ze zmianą terminu realizacji Umowy na podstawie niniejszego aneksu do Umowy, Wykonawca przedstawia uaktualniony Harmonogram rzeczowo finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3.

W związku ze zmianą terminu realizacji Umowy na podstawie niniejszego aneksu w § 11 Umowy wykreśla się ust.14.

§ 4.

1. Pozostała treść Umowy pozostaje bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 16 grudnia 2022 r.

3. Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią umowy nr CRU WSL 3694/IR/22 z dnia 28.10.2022 r.
4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załącznik:

Harmonogram Rzeczowo Finansowy.

Województwo

Wykonawca