Załącznik do uchwały nr 2472/198/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12.11.2026 r.

Zawiadomienie Zarządu Województwa Śląskiego

o sposobie załatwienia petycji w sprawie podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, usprawnienia komunikacji międzyinstytucjonalnej i priorytetowego dokończenia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie.

Zarząd Województwa Śląskiego, po rozpatrzeniu petycji z dnia 5.08.2026 r. dotyczącej podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, usprawnienia komunikacji międzyinstytucjonalnej i priorytetowego dokończenia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie (DW905/DW907) zawiadamia o sposobie jej załatwienia.

Rozpatrzenie petycji leży w kompetencji Zarządu Województwa Śląskiego jako zarządcy dróg wojewódzkich nr 905 i 907.

Mieszkańcy Gminy Boronów w dniu 17.08.2026 r. złożyli petycję z dnia 5.08.2026 r. z postulatami:

- usprawnienia komunikacji i koordynacji międzyinstytucjonalnej,
- bezzwłocznego podpisania nowej umowy,
- pełnego rozliczenia finansowego winnych.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907”, będące przedmiotem petycji, zostało powierzone do prowadzenia Gminie Boronów na mocy porozumienia zawartego z Województwem Śląskim w ramach programu WID 2021+. Zgodnie z zasadami programu Gmina ponosi 100 % kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej i uczestniczy w nie mniej niż 20 % kosztów realizacji robót budowlanych, dla zadań polegających na rozbudowie skrzyżowań. Gmina Boronów zadeklarowała udział w wysokości 25 %.

Należy zauważyć, iż w ogłoszonym przez Gminę przetargu na wykonanie robót budowlanych nie został zawarty wymóg doświadczenia przy budowie ronda. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego. Ponadto, zgodnie z zapisami porozumienia, Gmina pełniła rolę inwestora i ustanowiła inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dniu 14.08.2025 r. Gmina zawarła umowę na roboty budowlane w ramach zadania z firmą Staga Sp. z o.o., o czym poinformowała tut. Urząd pismem z dnia 25.09.2025 r. Z uwagi na zawarcie umowy na roboty budowlane poniżej szacunkowych kosztów, zgodnie z zapisami zawartego porozumienia, podjęto działania dotyczące zmian zapisów finansowych (umowy i porozumienia), poprzez dostosowanie ich do wynikających z umowy na roboty budowalne kosztów zadania. Zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim procedurami pierwsze posiedzenie Sejmiku Województwa Śląskiego, na którym możliwe było dokonanie zmiany w dokumentach finansowych było zaplanowane na luty 2026 roku.
Dodatkowo pismem z dnia 22.12.2025 r. Gmina Boronów poinformowała o wystąpieniu na budowie nieprzewidzianych robót, które nie były uwzględnione w przedmiarze robót. Koszt ich wykonania został obliczony na kwotę 805 395,19 zł.

Zmniejszenie kosztów zadania wynikające z podpisanej umowy z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów nieprzewidzianych robót ziemnych, zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy

Finansowej na sesji Sejmiku w dniu 09.02.2026 r. co umożliwiało – po wprowadzeniu do planu rzeczowo-finansowego – podpisanie aneksów nr 7 do umowy i porozumienia.
Po przeprowadzonej analizie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (dalej: ZDW) zakwestionował jedną z pozycji kosztorysu ofertowego robót dodatkowych dotyczącą transportu urobku. Korespondencja w tej sprawie była prowadzona od grudnia 2025 roku do czerwca 2026 roku. Odbyło się również kilka spotkań w tej sprawie. Ostatecznie uzgodniono, iż możliwe jest uwzględnienie nieprzewidzianych kosztów robót ziemnych, ale bez dodatkowych kosztów transportu, ponieważ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pkt 4 [TRANSPORT], ppkt 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu wskazywała, że: *[...] Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport [...]*. Ponadto zgodnie z punktem 16 Opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wykonawca w cenach podanych dla poszczególnych pozycji powinien uwzględnić m.in. konieczność wymiany gruntów (jeżeli takie prace nie zostały wymienione w TER, a są niezbędne do wykonania robót).

W dniu 08.04.2026 r. Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego przekazał do Gminy Boronów projekty aneksów nr 7 do umowy i porozumienia. W tym samym dniu Gmina Boronów zaakceptowała ich treść. Przedmiotowe aneksy uaktualniały wartość robót budowlanych na zadaniu do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z firma Staga Sp. z o.o. oraz wprowadzały koszty związane z robotami dodatkowymi (bez zakwestionowanych kosztów transportu). Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 23.04.2026 r. podjęte zostały uchwały w sprawie zawarcia aneksów nr 7 do umowy i porozumienia z Gminą Boronów.

Gmina Boronów podjęła w dniu 28.04.2026 r. decyzję o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane z firmą Staga Sp. z o.o., o czym poinformowała tut. Urząd w dniu 29.04.2026 r. W tym samym dniu Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wstrzymał wysyłkę podpisanych ze strony Województwa aneksów nr 7 do umowy i porozumienia, z uwagi na informację Gminy, iż ustalone zapisy tych aneksów straciły aktualność. Tu należy wyjaśnić, iż na dzień 29.04.2026 r. środki w budżecie województwa były zabezpieczone zgodnie z informacją Gminy o wartości podpisanej umowy i kosztach nieprzewidzianych robót ziemnych.

W dniu 30.04.2026 r. (dwa dni po odstąpieniu od umowy z firma Staga Sp. z o.o.) Gmina Boronów ogłosiła nowy przetarg na dokończenie robót budowlanych przedmiotowego zadania, mimo braku jakiegokolwiek rozliczenia umowy z poprzednim wykonawcą oraz braku uzgodnienia nowego opisu przedmiotu zamówienia z ZDW, co jest wymagane zapisami porozumienia.
Protokół odbioru dotychczas wykonanych robót został spisany w dniu 15.05.2026 r., ale nie został podpisany przez przedstawicieli ZDW, co jest wymagane zapisami porozumienia. W tym samym dniu Gmina przekazała teren budowy, co zostało potwierdzone przez przedstawicieli ZDW.

Równolegle toczyło się ogłoszone przez Gminę, bez wiedzy tut. Urzędu, nowe postępowanie przetargowe. Gmina w dniu 21.05.2026 r. poinformowała o wysokości najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym – 3 729 803,53 zł. Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gminy podjął działania mające na celu zapewnienie środków finansowych na zwiększone koszty zadania. Na czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego zostały zabezpieczono środki finansowe w oczekiwanej wysokości.

W dniu 28.05.2026 r. Gmina Boronów wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o wypłatę środków finansowych za zrealizowane przez firmę Staga Sp. z o.o. roboty budowlane. We wniosku Gmina przedstawiła do rozliczenia roboty, które ujęto również w nowym postępowaniu przetargowym. Dokonując analizy przekazanych dokumentów ZDW nie miał możliwości potwierdzenia zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót możliwego do rozliczenia. W celu rzetelnej oceny zrealizowanych robót na zadaniu podjęto decyzję o wyborze niezależnego podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie

kompleksowej inwentaryzacji robót budowlanych zrealizowanych na dzień odstąpienia Gminy Boronów od umowy z firmą Staga Sp. z o.o.

Mając na uwadze wniosek Gminy Boronów z dnia 28.05.2026, niezbędne stało się zawarcie aneksów nr 7 w celu ewentualnej zapłaty za wykonane prace przez firmę Staga Sp. z o.o. Aneksy zostały przekazane do Gminy Boronów w dniu 11.06.2026 r. i podpisane przez wszystkie strony w dniu 22.06.2026 r.

Projekty aneksów nr 8 do umowy i porozumienia, w których zostały uaktualnione kwoty robót budowlanych na zadaniu do wysokości wskazanej przez Gminę, wynikającej ze złożonych ofert w nowym postępowaniu przetargowym na dokończenie robót budowlanych, zostały przekazane do uzgodnienia Gminie w dniu 19.06.2026 r. W tym samym dniu Gmina zaakceptowała ich treść. Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 25.06.2026 r. podjęte zostały uchwały w sprawie zawarcia aneksów nr 8 do umowy i porozumienia. W tym samym dniu Departament Drogownictwa poinformował Gminę Boronów, że rozstrzygnięcie nowego postępowania przetargowego będzie możliwe po dokonaniu ostatecznego rozliczenia umowy z firmą Staga Sp. z o.o., które zostanie zaakceptowane przez ZDW oraz po zweryfikowaniu przez ZDW zakresu robót objętego nowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisane przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksy nr 8 do umowy i porozumienia przesłane zostały do Gminy Boronów w dniu 17.07.2026 r. Do dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia (listopad 2026 roku) Gmina Boronów nie zwróciła podpisanych aneksów.

Umowa z niezależnym podmiotem na wykonanie kompleksowej inwentaryzacji robót budowlanych zrealizowanych na dzień odstąpienia Gminy Boronów od umowy z firmą Staga Sp. z o.o. zawarta została w dniu 04.08.2026 r. W celu przedstawienia zainteresowanym stronom, w tym m.in. Radnym Rady Gminy, władzom Gminy oraz mieszkańcom wyników przeprowadzonej inwentaryzacji, Departament Drogownictwa zaproponował spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Boronów w dniu 27.10.2026 r. Wójt Gminy poinformował, iż spotkanie to nie może dojść do skutku w zaproponowanym terminie. Uzależnił udział od możliwości wcześniejszego zapoznania się z raportem z inwentaryzacji. Poinformował także, że rozważane jest przeprowadzenie transmisji. Tut. Urząd wyjaśnił, iż przedstawienie wyników inwentaryzacji jest celem spotkania i wyraził zgodę na prowadzenie transmisji. Mimo to Wójt ponownie odmówił wzięcia udziału w spotkaniu. Ostatecznie spotkanie odbyło się w dniu 27.10.2026 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przy udziale przedstawicieli Departamentu Drogownictwa tut. Urzędu, ZDW oraz podmiotu sporządzającego inwentaryzację, bez udziału Gminy. Kopia protokołu ze spotkania wraz z wynikami inwentaryzacji została przekazana do Gminy Boronów z prośbą o wskazanie terminu spotkania, na którym zostaną ustalone dalsze działania zmierzające do rozliczenia wykonanych robót budowlanych.

Powyższa chronologia wydarzeń wykazuje, iż korespondencja z Gminą była i jest prowadzona na bieżąco, a tut. Urząd reaguje na wszystkie zgłaszane przez Gminę okoliczności i problemy.

Podpisanie nowej umowy na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową skrzyżowania będzie możliwe po rozliczeniu umowy z firmą Staga Sp. z o.o., na podstawie sporządzonej przez niezależny podmiot inwentaryzacji. W ramach rozliczenia umowy na roboty budowalne, Gmina Boronów będąca jej stroną, jest zobowiązana do naliczenia wykonawcy kar umownych.

Procedura wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych rozpocznie się niezwłocznie po ostatecznym rozliczeniu poprzedniego wykonawcy.

W świetle powyższych wyjaśnień należy wskazać, że zgłoszone w petycji postulaty nie wymagają podejmowania dodatkowych działań, ponieważ jej przedmiot jest już realizowany przez Urząd w ramach bieżących czynności i obowiązujących procedur.